



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**




BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**
Duración (días): **89**
Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**
Origen: **Municipal**
Importe: **\$22,355,080.50**
Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**
Fecha: **lunes, 2 de diciembre del 2019**
Folio de registro: **031**
Comentario:

Con fecha del día de hoy se comienza la excavación del MC-1 y se retira el material extraído de la exvacación.


Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra


Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**



BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**

Duración (días): **89**

Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**

Origen: **Municipal**

Importe: **\$22,355,080.50**

Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**

Fecha: **miércoles, 4 de diciembre del 2019**


Folio de registro: **032**

Comentario:

Con fecha del día de hoy se terminó de colocar las plantillas de contratrabes, zapatas y MC-1 en área de servicios, bodega, limpieza y taller, se comenzará con la cimbra común de contratrabes y zapatas de dichas áreas, al igual que se comenzará con la cimbra enduelada del MC-1 en dichas áreas.



Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIERREZ
Residente de Obra

BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**
Duración (días): **89**
Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**
Origen: **Municipal**
Importe: **\$22,355,080.50**
Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**
Fecha: **jueves, 5 de diciembre del 2019**
Folio de registro: **033**
Comentario:

El día de hoy la supervisión junto con el residente de obra revisan que las anclas de las columnas colocadas en los dados sean de acuerdo con lo planteado en el proyecto y cumplan con las especificaciones planteadas en el mismo.



Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIERREZ
Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**



BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**

Duración (días): **89**

Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**

Origen: **Municipal**

Importe: **\$22,355,080.50**

Supervisor: **Arquitecta Sarahí Barnard Román**

Fecha: **sábado, 7 de diciembre del 2019**

Folio de registro: **034**

Comentario:

El día hoy se hace el colado de contratrabes, zapatas y MC-1 en área de servicios, bodega, limpieza y taller.

Se hizo pedido de tepetate para el relleno de material en dichas áreas.



Arquitecta Sarahí Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIERREZ
Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**



**Obras Públicas e
Infraestructura**
Gestión Integral de la Ciudad

BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**
Duración (días): **89**
Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**
Origen: **Municipal**
Importe: **\$22,355,080.50**
Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**
Fecha: **lunes, 9 de diciembre del 2019**
Folio de registro: **035**
Comentario:

El día de hoy se terminó con el decimbrado de las zonas coladas y se empezó el relleno de las áreas para posteriormente realizar el trazo de las instalaciones hidro-sanitarias.



Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIERREZ
Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**




BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**
Duración (días): **89**
Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**
Origen: **Municipal**
Importe: **\$22,355,080.50**
Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**
Fecha: **martes, 10 de diciembre del 2019**
Folio de registro: **036**
Comentario:

Se comenzaron los trabajos de las instalaciones hidro-sanitarias, colocación de tubería, elaboración de registros, elaboración de pozos de visita, para posteriormente rellenar y realizar el colado de plataformas.



Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIERREZ
Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**




BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**
Duración (días): **89**
Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**
Origen: **Municipal**
Importe: **\$22,355,080.50**
Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**
Fecha: **miércoles, 11 de diciembre del 2019**
Folio de registro: **037**
Comentario:

El día de hoy se tuvo colado de las plataformas del área de servicios, bodega, limpieza y taller.
Se comenzó la colocación de los barandales exteriores.



Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIERREZ
Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**




BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**
Duración (días): **89**
Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**
Origen: **Municipal**
Importe: **\$22,355,080.50**
Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**
Fecha: **jueves, 12 de diciembre del 2019**
Folio de registro: **038**
Comentario:

Se comenzaron los trabajos de muretech en las áreas planteadas por el proyecto, así mismo se comenzaron los trabajos de instalación de baños, lavabos, mingitorios y regaderas en el área de servicios, al igual que se comenzó la rampa que se encuentra en área de servicios y andador.



Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIERREZ
Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**




BITACORA DE OBRA


No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**
Duración (días): **89**
Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**
Origen: **Municipal**
Importe: **\$22,355,080.50**
Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**
Fecha: **viernes, 13 de diciembre del 2019**
Folio de registro: **039**
Comentario:

El día hoy se hace el colado en la parte del mezzanine del entre piso del área de bodega y la escalera de la misma área.

Se concluyen las labores del área de servicio, por lo cual se comienza la colocación de puertas, piso, accesorios de baños (jaboneras, despachadores de jabón y toallas, dispensador de papel, entre más.)



Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIERREZ
Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E
INFRAESTRUCTURA**



BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**

Duración (días): **89**

Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**

Origen: **Municipal**

Importe: **\$22,355,080.50**

Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**

Fecha: **sábado, 14 de diciembre del 2019**

Folio de registro: **040**

Comentario:


Con esta fecha se comenzaron la instalación de plafones, al igual de las instalaciones de luminarias del edificio y de la zona exterior.

Se realizó la colocación de extintores en las áreas correspondientes planteadas en el proyecto.

Posteriormente se hizo la instalación de las escalera de caracol y marina planteadas en el proyecto.



Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASEÑOR GUTIERREZ
Residente de Obra

BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019**
Duración (días): **89**
Contratista adjudicado: **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**
Origen: **Municipal**
Importe: **\$22,355,080.50**
Supervisor: **Arquitecta Sarahi Barnard Román**
Fecha: **domingo, 15 de diciembre del 2019**
Folio de registro: **041**
Comentario:

El día de hoy se concluyeron los trabajos de la obra: "Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1." Y se da por finalizada la obra.



Arquitecta Sarahi Barnard Román
Supervisor de Obra



ING. ERICK VILLASENOR GUTIERREZ
Residente de Obra

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	A										
	PRELIMINARES		618,375.28								
DOPI-001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA.	M2	9,920.12	10,382.71	12,185.77	-2,265.65	\$13.70	\$135,905.64	\$142,243.13	\$166,945.05	-\$31,039.41
DOPI-002	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y ACARREOS DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA.	M2	5,966.12	537.49	1,061.81	4,904.31	\$19.08	\$113,833.57	\$10,255.31	\$20,259.33	\$93,574.23
DOPI-003	DEMOLICIÓN DE ASFALTO CON MAQUINARIA. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, CONSUMIBLES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M3	197.70	0.00	0.00	197.70	\$158.74	\$31,382.90	\$0.00	\$0.00	\$31,382.90
DOPI-004	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, (GUARNICION TIPO "I") CON MAQUINA. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, CONSUMIBLES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M3	29.68	-56.24	0.00	29.68	\$257.23	\$7,634.59	-\$14,466.62	\$0.00	\$7,634.59
DOPI-005	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA CON MAQUINA. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, CONSUMIBLES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M3	142.36	0.00	0.00	142.36	\$306.47	\$43,629.07	\$0.00	\$0.00	\$43,629.07
DOPI-006	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-13-00).	M3	1,264.66	283.98	505.53	759.13	\$35.19	\$44,503.39	\$9,993.26	\$17,789.60	\$26,713.78

73396e
 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
 Erick Villalobos

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	GANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-007	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N CTR-CAR-1-01-013-00).	M3/KM	24,028.47	5,111.58	9,077.34	14,951.13	\$10.05	\$241,486.12	\$51,371.38	\$91,227.27	\$150,258.86
	B										
	CIMENTACIÓN (EST. METÁLICA)		1,178,256.33								
DOPI-008	EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS O MESETAS, EN MATERIAL TIPO II, EN ZONA"A", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO.	M3	279.35	-506.20	81.94	197.41	\$42.57	\$11,891.93	-\$21,548.93	\$3,488.19	\$8,403.74
DOPI-009	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N. HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M2	217.58	544.26	544.26	-326.68	\$185.16	\$40,287.11	\$100,775.18	\$100,775.18	-\$60,488.07
DOPI-010	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	KG	13,160.00	-5,571.58	18,516.79	-5,356.79	\$33.98	\$447,176.80	-\$189,322.29	\$629,200.52	-\$182,023.72
DOPI-011	CIMBRA COMÚN EN CIMENTACION CON DUELA DE MADERA PARA ACABADO COMÚN, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: HABILITADO, APUNTALADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, PLOMEADO Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICIÓN. HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS.	M2	345.08	421.54	421.54	-76.46	\$341.64	\$117,893.13	\$144,014.93	\$144,014.93	-\$26,121.79


 Pixide C
 Eric

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ESTA	ESTIMACIÓN	SALDO		PRESUPUESTO	ESTA	ESTIMACIÓN	SALDO
				COMPROMISO	ACUMULADA		BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE ANCLAS, (JUEGO DE 4 PZAS C/U) DE REDONDO DE 3/4" DE DIÁMETRO Y 79 CM DE DESARROLLO CONSIDERANDO EL DOBLEZ EN FRÍO DE 15 CM Y CUERDA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, DOBLECES, ROSCADO, ROLDANAS PLANAS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS DE NIVELACIÓN EN ESQUINAS, AMARRES, FLETE, ACARREOS, TRAZOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	JUEGO	25.00	37.00	37.00	-12.00	\$1,254.11	\$31,352.75	\$46,402.07	\$46,402.07	-\$15,049.32
DOPI-013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE ANCLAS, (JUEGO DE 8 PZAS C/U) DE REDONDO DE 3/4" DE DIÁMETRO Y 79 CM DE DESARROLLO CONSIDERANDO EL DOBLEZ EN FRÍO DE 15 CM Y CUERDA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, DOBLECES, ROSCADO, ROLDANAS PLANAS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS DE NIVELACIÓN EN ESQUINAS, AMARRES, FLETE, ACARREOS, TRAZOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	JUEGO	28.00	25.00	25.00	3.00	\$2,623.62	\$73,461.36	\$65,590.50	\$65,590.50	\$7,870.86
DOPI-014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE ANCLAS, (JUEGO DE 8 PZAS C/U) DE REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO Y 121 CM DE DESARROLLO CONSIDERANDO EL DOBLEZ EN FRÍO DE 15 CM Y CUERDA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, DOBLECES, ROSCADO, ROLDANAS PLANAS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS DE NIVELACIÓN, AMARRES, FLETE, ACARREOS, TRAZOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	JUEGO	11.00	10.00	10.00	1.00	\$3,224.25	\$35,466.75	\$32,242.50	\$32,242.50	\$3,224.25



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO	EST.	ESTIMACIÓN	SALDO		PRESUPUESTO	EST.	ESTIMACIÓN	SALDO
			BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50		\$0.00
DOPI-015	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N., INCLUYE: BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	81.70	-187.70	263.75	-182.05	\$2,730.01	\$223,041.82	-\$512,422.88	\$720,040.14	-\$496,998.32
DOPI-016	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "CALIDAD SUB-BASE" COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM., MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	161.64	92.79	92.79	68.85	\$494.29	\$79,897.04	\$45,865.17	\$45,865.17	\$34,031.87
DOPI-017	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3	279.35	-458.00	130.14	149.21	\$35.19	\$9,830.33	-\$16,117.02	\$4,579.63	\$5,250.70
DOPI-018	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3/KM	5,307.73	-8,185.18	2,342.45	2,965.28	\$10.05	\$53,342.69	-\$82,261.06	\$23,541.62	\$29,801.06
DOPI-019	CONCRETO AUTONIVELANTE GROUT, PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNAS METÁLICAS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, COLADO, FLETE, ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.63	1.76	1.76	-1.13	\$86,689.89	\$54,614.63	\$152,574.21	\$152,574.21	-\$97,959.58
C											
	MURO CONTENCIÓN PERIMETRAL PLATAFORMAS DE EDIFICIOS		267,340.46								

Identificación
 CON
 Pixide Constr
 Erick Vil



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-020	EXCAVACION EN CEPA MATERIAL TIPO II CON HERRAMIENTAS MANUALES HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO.	M3	53.12	100.15	100.15	-47.03	\$211.82	\$11,251.88	\$21,213.77	\$21,213.77	-\$9,961.89
DOPI-021	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N. PREMEZCLADO, INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	4.43	0.00	14.36	-9.93	\$1,883.02	\$8,341.78	\$0.00	\$27,040.17	-\$18,698.39
DOPI-022	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	KG	1,650.00	3,670.56	3,670.56	-2,020.56	\$33.98	\$56,067.00	\$124,725.63	\$124,725.63	-\$68,658.63
DOPI-023	SUMINISTRO, HABILITADO, Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTA ACERO REDONDO LISO DE 3/4" POR 1.20 MTS DE LARGO, CONSIDERANDO EN UN EXTREMO CAMISA DE MANGUERA NARANJA DE 60 CM DE LARGO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$93.37	\$746.96	\$0.00	\$0.00	\$746.96

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Constr
 Erick Villaseñor Gutiérrez

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahí Barand Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
				ESTÁ	ESTIMACIÓN	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-024	CIMBRA APARENTE UNA CARA EN CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCIÓN CON DUELA DE MADERA PARA ACABADO COMÚN, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: HABILITADO, APUNTALADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, PLOMEADO Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICIÓN.	M2	324.73	-144.27	126.79	197.94	\$353.42	\$114,766.08	-\$50,987.90	\$44,810.12	\$69,955.95
DOPI-025	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N., INCLUYE: BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	20.66	0.00	0.00	20.66	\$2,434.64	\$50,299.66	\$0.00	\$0.00	\$50,299.66
DOPI-026	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM., MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	28.03	1,160.10	1,160.10	-1,132.07	\$494.29	\$13,854.95	\$573,425.83	\$573,425.83	-\$559,570.88
DOPI-027	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3	53.12	753.71	753.71	-700.59	\$35.19	\$1,869.29	\$26,523.05	\$26,523.05	-\$24,653.76
DOPI-028	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3-KM	1,009.24	13,566.82	13,566.82	-12,557.58	\$10.05	\$10,142.86	\$136,346.54	\$136,346.54	-\$126,203.68
	D										
	ESTRUCTURA METÁLICA		4,274,291.50								

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutierrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO	ESTA	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION	ACUMULADA	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-029	ESTRUCTURA DE ACERO PARA COLUMNAS, TRABES, VIGAS, PUENTES, Y ELEMENTOS COMPUESTOS, A BASE DE ACERO A-36, (VIGA, PLACA, CANAL, HSS, ETC) CONSIDERANDO GRUA, SOLDADURA, CORTES PRUEBAS DE CORDONES DE SOLDADURA, BARRENOS NECESARIOS EN PIEZAS ATORNILLADAS Y FONDO ANTICORROSIVO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FLETES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACION, MONTAJE, ELEMENTOS DE CONEXION, PLOMEO, NIVELACION, ALINEAMIENTO Y MANO DE DE OBRA CALIFICADA	KG	57,969.95	-58,676.15	76,810.74	-18,840.79	\$72.77	\$4,218,473.26	-\$4,269,863.44	\$5,589,517.33	-\$1,371,044.07
DOPI-030	JUEGO DE TORNILLO DE 1/2" X 1" A-307, TUERCA Y ROLDANA PLANA PARA FIJACIÓN DE POLINES MONTÉN. INCLUYE: FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, TORQUE REQUERIDO Y MANO DE OBRA EN GENERAL.	PZA	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	\$54.51	\$55,818.24	\$0.00	\$0.00	\$55,818.24
	E										
	TECHUMBRE LIGERA		1,551,351.31								
DOPI-031	PANEL AISLADO MULTITECHO DE 1.5" DE LÁMINA METÁLICA CAL. 26 EN AMBAS CARAS Y NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN. FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, MATERIALES, CORTES, MACHIMBRES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	487.32	-452.12	0.00	487.32	\$1,335.96	\$651,040.03	-\$604,014.24	\$0.00	\$651,040.03



396e
RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahí Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-032	SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL PARA TECHUMBRES LIGERAS A BASE DE LÁMINA DE POLICARBONATO CELULAR COLOR CLARO DE 1.05 M. DE ANCHO Y 8 MM DE ESPESO FIJADO SOBRE BASTIDOR DE POLIN-MONTEN DE 6X2-1/2" CAL 14 SOLDADO A LOS LARGUEROS DE LA ESTRUCTURA FORMANDO MODULOS DE 1.30X1.05 Y COLOCANDO UN ANGULO PERIMETRAL DE 1X1/8" FIJADO CON CORDONES DE SOLDADURA AL BASTIDOR Y Y RECIBIDO CON SILICOS SOBRE EL MULTITECHO PARA EVITAR FILTRACIONES . INCLUYE: CARTABON DE REFUERZO CON PLACA DE 1/4", PINTURA ANTICORROSIVO, DOS MANOS MINIMO DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ROJO BASICO, CORTES FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	89.90	-84.20	0.00	89.90	\$2,280.17	\$204,987.28	-\$191,990.31	\$0.00	\$204,987.28
DOPI-033	LAMINA PINTRO RN100/35. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	197.23	0.00	320.80	-123.57	\$442.65	\$87,303.86	\$0.00	\$142,002.12	-\$54,698.26
DOPI-034	CABALLETE R101 PARA CUBRIR CUMBRERA DE LÁMINA MUTITECHO. INCLUYE: FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIO, ELEMENTO DE FIJACIÓN Y SELLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	33.75	49.20	49.20	-15.45	\$485.93	\$16,400.14	\$23,907.76	\$23,907.76	-\$7,507.62

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Constr
 Erick Villas

RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-035	ACCESORIOS Y PERFILES DE UNIÓN FABRICADOS CON LÁMINA PINTRO CAL 24 COMO; REMATES SEGÚN PROYECTO, TAPAJUNTAS, GOTERO, TAPAGOTERO, ESQUINEROS, ETC. INCLUYE; FLETE, ACARREOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN (PIJAS AUTOTALADRANTES, PIJAS AUTORROSCANTES, REMACHES POP, CLAVO ANCLA, PLACAS DE FIJACIÓN, ETC.), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	323.18	122.84	122.81	200.37	\$399.46	\$129,097.48	\$49,057.68	\$49,057.68	\$80,039.80	
DOPI-036	ESCOTILLA DE 36" x 30" PARA PASO HOMBRE CON CUBIERTA, ARMAZÓN Y HERRAJES DE ALUMINIO CAL. 11, BISAGRAS ARTICULADAS REFORZADAS, CERROJO DE CIERRE POR GOLPE CON MANIVELAS GIRATORIAS INTERIORES Y EXTERIORES Y ALDABAS DE CANDADO, ELEVACIÓN ASISTIDA DE TUBOS TELESCÓPICOS, MOD. S-50VM DE BILCO. INCLUYE: ELEMENTOS LAMINADOS PARA NIVELACIÓN DE PENDIENTE, FLETE, ACARREO, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTE DE LÁMINA MULTITECHO, MESCELANEOS PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	\$104,155.55	\$312,466.65	\$0.00	\$312,466.65	\$0.00	
DOPI-037	EXTRACTOR ATMOSFERICO CON GARGANTA DE 17" PARA UN CAUDAL DE 2064 M3/HR. FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL CON 22 ASPAS AERODINAMICAS, DOBLE SISTEMA DE DESAGUE, EJE Y SOPORTES GALVANIZADOS, ARO DE REFUERZO, BALEROS CERRADOS, SELLOS DE NEOPRENO Y TURBINA. TIPO EOLO-AIR CLAVE MXELA-001 O SIMILAR. INCLUYE: BASE DE INSTALACION, TRAZO, CORTE DE CABALLETE Y LAMINA, FLETE, ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	\$17,447.83	\$69,791.32	\$0.00	\$69,791.32	\$0.00	

Identificado
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor




RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-038	PASO DE GATO O ANDADOR METÁLICO DE LINEA FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CAL. 16 DE 27" DE ANCHO, SISTEMA COMPATIBLE PARA EVITAR PERFORAR LA CUBIERTA. INCLUYE: TRAZO, FLETE, ACARREO, ELEVACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, CORTES, ENSAMBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40.48	2.40	89.40	-48.92	\$1,982.82	\$80,264.55	\$4,758.77	\$177,264.11	-\$96,999.55	
	F											
	ENTREPISO, MEZZANINE		350,583.95									
DOPI-039	LOSACERO DE LÁMINA GALVANIZADA SECC. 4 CAL. 22 INCLUYE: TRASLAPES, CORTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	263.34	-1.82	275.99	-12.65	\$524.21	\$138,045.46	-\$954.06	\$144,676.72	-\$6,631.26	
DOPI-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE 3" X 6.10 KG/M X 3" DE LARGO A MODO DE PERNO DE CORTANTE EN CADA VALLE. INCLUYE: EQUIPO DE SOLDADURA, TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1,055.00	785.00	785.00	270.00	\$67.59	\$71,307.45	\$53,058.15	\$53,058.15	\$18,249.30	
DOPI-041	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. INCLUYE: TRASLAPES, CORTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, AMARRES, FLETE, ACARREOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	263.34	16.20	294.01	-30.67	\$59.33	\$15,623.96	\$961.15	\$17,443.61	-\$1,819.65	

Identificador:
 CONTRATISTAS
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
------------------	----------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.											
DOPI-042	M2	263.34	-1.82	275.99	-12.65	\$307.08	\$80,866.45	-\$558.89	\$84,751.01	-\$3,884.56	
DOPI-043	M	110.97	154.35	154.35	-43.38	\$32.60	\$3,617.62	\$5,031.81	\$5,031.81	-\$1,414.19	
DOPI-044	M	110.97	154.35	154.35	-43.38	\$32.73	\$3,632.05	\$5,051.88	\$5,051.88	-\$1,419.83	
DOPI-045	PZA	26.00	180.00	180.00	-154.00	\$814.65	\$21,180.90	\$146,637.00	\$146,637.00	-\$125,456.10	

Identificador
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Cárdenas Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION	ACUMULADA	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-046	CAMISA DE TUBO DE 3" CED. 30 DE 13 CM DE LARGO AHOGADO EN CONCRETO Y/O SOLDADO A LA VIGA DE APOYO PARA INSERTAR MÓDULOS DE HERRERÍA MÓVILES. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, AMARRES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	12.00	12.00	-4.00	\$483.88	\$3,871.04	\$5,806.56	\$5,806.56	-\$1,935.52
DOPI-047	MONTEN 8X3" CAL 14 EN BOQUILLA DE LA LOSA DEL MEZZANINE SOLDADO A VIGUERIA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE FIJACIÓN Y EN EMPATES, FONDO ANTICORROSIVO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	22.00	0.00	0.00	22.00	\$565.41	\$12,439.02	\$0.00	\$0.00	\$12,439.02
	G										
	ALBAÑILERIA Y PISOS DE CONCRETO EN P.BAJA		549,439.27								
DOPI-048	PISO DE CONCRETO EN PLANTA BAJA PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2 BOMBEABLE, T.M.A. 1/2" CON ACABADO PULIDO APARENTE. DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 3.5 KG/M3, CONSIDERANDO EL TIEMPO NECESARIO DE MEZCLADO PARA GARANTIZAR SU COMPLETA DISPERSION. INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, BOMBA, MUESTREADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	668.50	0.00	0.00	668.50	\$512.30	\$342,472.55	\$0.00	\$0.00	\$342,472.55

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			RESERVA	ESTIMACIÓN	ACUMULADA			BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	
			BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA			BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-049	CORTE CON DISCO EN LOSA DE CONCRETO CORTANDO 3 MM DE ANCHO, A 1/3 DE PROFUNDIDAD DE LA LOSA. AMPLIANDO POSTERIORMENTE EL ESPESOR DE CORTE A 6 MM A LA MISMA PROF. PARA CALAFATEO. INCLUYE: CORTADORA DE PISO, HERRAMIENTA, SOPLETEADO, BARRIDO ACARREOS Y MANO DE OBRA.	M	135.00	468.59	468.59	-333.59	\$32.60	\$4,401.00	\$15,276.03	\$15,276.03	-\$10,875.03
DOPI-050	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE 6mm x 3 cm, CON BACKER-ROD (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR PARA JUNTAS SUPERSEAL P. MARCA FESTER, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y APLICACIÓN.	M	135.00	468.59	468.59	-333.59	\$32.73	\$4,418.55	\$15,336.95	\$15,336.95	-\$10,918.40
DOPI-051	FORJADO DE CANAL EN LOSA DE CONCRETO JUNTO A MURO CELOSIA PARA CAPTAR Y DRENAR ESCURRIMIENTOS DE 4" DE ANCHO POR 1" DE PROF. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CIMBRA O MOLDE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (COMEDOR Y ALMACEN) (VER CONCEPTO DE DREN ES PARTIDA PLUVIAL Y ESCURRIMIENTOS)	M	33.20	0.00	0.00	33.20	\$246.98	\$8,199.74	\$0.00	\$0.00	\$8,199.74
DOPI-052	DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CM F'c= 200 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VAR. # 3 EST. # 2, (1/4"), @ 15 CM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	33.20	51.52	51.52	-18.32	\$338.36	\$11,233.55	\$17,432.31	\$17,432.31	-\$6,198.76

Identificador
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor




 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			RESERVENADO	ESTADO	ESTIMACIÓN	SALDO		BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	
			BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-053	SEMBRADO DE BARBAS DE VAR. # 3, (3/8") EN DALA DE DESPLANTE A CADA 2.76 MTS DE 60 CM DE LARGO PARA AMARRE DE REFUERZO VERTICAL DE MURO CELOSIA. INCLUYE: DOBLECES, AMARRES CON ALAMBRE, ALINEAMIENTO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	\$15.24	\$228.60	\$0.00	\$0.00	\$228.60
DOPI-054	DALA DE CORONA DE 20X20 CM F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX. INCLUYE: CAMISA DE TUBO DE PARED DELGADA DE 25 CM DE LARGO @ 2.20 MTS PARA RECIBIR PERNO ANTIVOLTEO, TRAZO, NIVELACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	33.20	51.52	51.52	-18.32	\$289.29	\$9,604.43	\$14,904.22	\$14,904.22	-\$5,299.79
DOPI-055	MURO SEMI-ABIERTO A BASE DE BLOCK CELOSIA DE 45-15-8 CM, (PARED DE 3 CM) MCA. BASALTEX O SIMILAR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO 1:3, DESPLANTADO EN MODULOS CON JUNTA VERTICAL A PLOMO, (JUNTA HORIZONTAL Y VERTICAL DE 1.5 CM DE ESP.) REFUERZO HORIZONTAL CON ESCALERILLA ZIG-ZAG CAL. 10 @ 6 HILADAS Y REF. VERTICAL CON UNA VAR. CORRUGARADA GRADO 60 DE 1/4" @ 4 MODULOS. INCLUYE: PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, AMARRES DE VARILLA, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	104.67	-96.08	0.00	104.67	\$1,613.46	\$168,880.86	-\$155,021.24	\$0.00	\$168,880.86
	DETALLES DE ALBAÑILERIA		19,928.10								

Identificador:
 CONTRATISTA:
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

			CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			BASE	ESTIMACION	ACUMULADA		BASE	ESTIMACION	ACUMULADA		
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-056	HECHURA DE VERTEDERO DE 60X80X40 CM DE ALTURA MEDIDAS INTERIORES, 10 CM DE ESPESOR, BASE DE 7 CM CON CONCRETO H.O. RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON LOSETA CERAMICA MOD. ALABASTRO PERLA 60X60 INTERCERAMIC ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO A HUESO. INCLUYE: TRAZO, CIMBRA, MATERIALES, DESPERDICIO, CORTES, DESPATINES DE LOCETA, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	2.00	2.00	-1.00	\$4,983.12	\$4,983.12	\$9,966.24	\$9,966.24	-\$4,983.12
DOPI-057	COLOCACION DE ELEMENTOS DE HERRERIA, (PUERTAS, VENTANAS). INCLUYE: ABRIR CAJAS, CANES, RESANES, SOLDADURA NECESARIA, PLOMEADO, NIVELADO, ALINEAMIENTO, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	32.54	0.00	0.00	32.54	\$408.72	\$13,299.75	\$0.00	\$0.00	\$13,299.75
DOPI-058	POLLO O BASE PARA MUEBLE COCINETA DE 2.13X0.55X0.12 MT DE ALTURA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 H.O. T.M.A. 3/4" ACABADO PULIDO. INCLUYE; CIMBRA UN LADO LARGO, COLADO, VIBRADO, CURADO MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$1,645.23	\$1,645.23	\$1,645.23	\$1,645.23	\$0.00
	RAMPAS DE CONCRETO PARA SERVICIO MECÁNICO EN TALLER		139,313.65								

Identificador
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PROYECTO BASE	ESTIMACION	ACUMULADA		BASE	ESTIMACION	ACUMULADA		
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-059	EXCAVACION POR MEDIO MECANICOS EN CEPA MATERIAL TIPO II, EN ZONA "A", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO.	M3	48.30	0.00	0.00	48.30	\$42.57	\$2,056.13	\$0.00	\$0.00	\$2,056.13
DOPI-060	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N. PREMEZCLADO, INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	1.28	2.10	2.10	-0.82	\$1,883.02	\$2,410.27	\$3,954.34	\$3,954.34	-\$1,544.08
DOPI-061	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL.	KG	800.54	906.95	906.95	-106.41	\$33.98	\$27,202.35	\$30,818.16	\$30,818.16	-\$3,615.81
DOPI-062	CIMBRA COMUN EN LOSAS, TRABES, RAMPAS DE ESCALERA, CON DUELA DE MADERA, EN PLANTA BAJA, EN OBRA FALSA, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELADO, PLOMEADO, RESANES, PERFILADO Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION. SEGUN PROYECTO.	M2	46.00	21.62	21.62	24.38	\$296.37	\$13,633.02	\$6,407.52	\$6,407.52	\$7,225.50

Identific
CONTRA
 Pixide Constr
 Erick Villase



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecta Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Guerrero

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDADES	PRECIO	IMPORTES									
		BASE	ESTIMACION	ACUMULADA							
UNIDAD	UNITARIO	BASE	ESTIMACION	ACUMULADA							
Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.		\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00						
DOPI-063	CIMBRA APARENTE EN LOSAS, TRABES, RAMPAS Y ESCALERAS, CON CIMBRAPLAY, EN PLANTA BAJA, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELADO, PLOMEADO, RESANES, PERFILADO Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION. SEGUN PROYECTO.	M2	30.80	0.00	0.00	30.80	\$375.37	\$11,561.40	\$0.00	\$0.00	\$11,561.40
DOPI-064	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	16.21	15.30	15.30	0.91	\$2,514.70	\$40,763.29	\$38,474.91	\$38,474.91	\$2,288.38
DOPI-065	RELLENO ENTRE MURETES DE RAMPAS DE SERVICIO MECÁNICO CON MAATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. INCLUYE; MATERIAL, DESPERDICIO, COMPACTACIÓN, HUMEDAD ÓPTIMA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	24.62	6.65	6.65	17.97	\$494.29	\$12,169.42	\$3,287.03	\$3,287.03	\$8,882.39
DOPI-066	TOPE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN RAMPAS DE SERVICIO MECÁNICO DE DE 15X20 CM DEALTURA ACABADO PULIDO CON ARISTAS OCHAVADAS. CIMBRA, MATERIALES, DESPERDICIO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (MISMI ARMADO DE MURETE, VER DETALLE DE PROYECTO)	M	2.00	2.00	2.00	0.00	\$237.09	\$474.18	\$474.18	\$474.18	\$0.00
DOPI-067	CONCRETO CON ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS DE 1.00 MTS DE ANCHO Y 0.15 MTS DE ESPESOR, F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, ESTRIADO. CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	20.70	27.35	27.35	-6.65	\$402.22	\$8,326.95	\$11,000.72	\$11,000.72	-\$2,674.76

Identifica
CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase



RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarah Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTES									
		BASE	ESTIMACION	ACUMULADA	SALDO						
		\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00						
DOPI-068	RELLENO EXTERIOR DE LAS RAMPAS DE SERVICIO MECÁNICO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. INCLUYE; HUMEDAD ÓPTIMA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	37.21	0.00	0.00	37.21	\$113.21	\$4,212.54	\$0.00	\$0.00	\$4,212.54
DOPI-069	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE RESISTENTE A AGUA Y GASOLINA COLOR AMARILLO EN RAMPAS DE SERVICIO MECÁNICO CON DOS APLICACIONES MÍNIMO. INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	20.70	26.58	26.58	-5.88	\$701.34	\$14,517.74	\$18,641.62	\$18,641.62	-\$4,123.88
DOPI-070	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3	8.79	0.00	0.00	8.79	\$35.19	\$309.32	\$0.00	\$0.00	\$309.32
DOPI-071	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3/KM	166.97	0.00	0.00	166.97	\$10.05	\$1,678.05	\$0.00	\$0.00	\$1,678.05
H	MUROS A BASE DE PANELES PREFABRICADOS Y PLAFONES DE TABLAROCA		2,076,622.55								

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Constr
 Erick Villas

RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Guierrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	H										
	MUROS A BASE DE PANELES PREFABRICADOS Y PLAFONES DE TABLAROCA		2,076,622.55								
DOPI-072	MURO EN FACHADA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL FABRICADO CON CEMENTO, EPS, ESPUMA DE POLIESTIRENO Y ARENA, CUBIERTOS CON SILICATO DE CALCIO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN AMBAS CARAS. (SISTEMA MUROTECH), CONSIDERÁNDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE HORIZONTALES Y VERTICALES, (CANAL "U", CLAVOS HILTY, ANCLAS, ADHESIVO FLEXIBLE, MEMBRANA DE REFUERZO EN UNIONES, ETC. SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO). INCLUYE: TRAZOS, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, ALINEAMIENTO, PLOMEADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL.	M2	804.72	-155.88	1,111.33	-306.61	\$1,461.59	\$1,176,170.70	-\$227,832.65	\$1,624,308.81	-\$448,138.11
DOPI-073	MURO INTERIORES DE 7 CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL FABRICADO CON CEMENTO, EPS, ESPUMA DE POLIESTIRENO Y ARENA, CUBIERTOS CON SILICATO DE CALCIO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN AMBAS CARAS. (SISTEMA MUROTECH), CONSIDERÁNDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE HORIZONTALES Y VERTICALES, (CANAL "U", CLAVOS HILTY, ANCLAS, ADHESIVO FLEXIBLE, MEMBRANA DE REFUERZO EN UNIONES, ETC. SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO). INCLUYE: TRAZOS, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, ALINEAMIENTO, PLOMEADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL.	M2	459.62	0.00	0.00	459.62	\$1,329.33	\$610,986.65	\$0.00	\$0.00	\$610,986.65



[Handwritten Signature]

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Handwritten Signature]

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Handwritten Signature]

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-074	MURO DE DUROCK A DOS CARAS POSTE Y CANAL ESTRUCTURAL 9.20 INCLUYE: METALES, CINTA, PASTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIAJE, MATERIALES, CORTES, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	79.75	114.05	114.05	-34.30	\$920.06	\$73,374.79	\$104,932.84	\$104,932.84	-\$31,558.06
DOPI-075	CAJILLO DE DOS CARAS PARA OCULTAR INSTALACIONES O ESTRUCTURAS A BASE DE PÁNEL MUROTECHNES DE 7 CM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 30 HASTA 80 CM POR LADO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE HORIZONTALES Y VERTICALES, (CANAL "U", CLAVOS HILTY, ANCLAS, ADHESIVO FLEXIBLE, MEMBRANA DE REFUERZO EN UNIONES, ETC. SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO). INCLUYE: TRAZOS, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, ALINEAMIENTO, PLOMEADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL.	M	21.90	0.00	0.00	21.90	\$1,802.83	\$39,481.98	\$0.00	\$0.00	\$39,481.98
DOPI-076	CAJILLO DE TRES CARAS PARA OCULTAR INSTALACIONES O ESTRUCTURAS A BASE DE PÁNEL MUROTECHNES DE 7 CM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 30 -30 HASTA 80 CM POR LADO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE HORIZONTALES Y VERTICALES, (CANAL "U", CLAVOS HILTY, ANCLAS, ADHESIVO FLEXIBLE, MEMBRANA DE REFUERZO EN UNIONES, ETC. SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO). INCLUYE: TRAZOS, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, ALINEAMIENTO, PLOMEADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL.	M	14.60	0.00	0.00	14.60	\$2,019.74	\$29,488.20	\$0.00	\$0.00	\$29,488.20

Identificación
CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V. Erick Villaseñor
RESIDENTE DE OBRA: Arquitecta Sarahi Bamard Román
COORDINADOR DE OBRA: Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega
JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN: Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-077	CAJILLO DE CUATRO CARAS PARA OCULTAR INSTALACIONES O ESTRUCTURAS A BASE DE PÁNEL MUROTECHNES DE 7 CM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 30 -30 HASTA 80 CM POR LADO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE HORIZONTALES Y VERTICALES, (CANAL "U", CLAVOS HILTY, ANCLAS, ADHESIVO FLEXIBLE, MEMBRANA DE REFUERZO EN UNIONES, ETC. SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO). INCLUYE: TRAZOS, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, ALINEAMIENTO, PLOMEADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL.	M	7.30	0.00	0.00	7.30	\$2,678.46	\$19,552.76	\$0.00	\$0.00	\$19,552.76
DOPI-078	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON DE SUSPENSION EN MODULOS DE 61X61 CM. PLACA MOD. MINABOARD FISSURED CON SUSPENSION TIPO "T". INCLUYE: REFUERZO PERIMETRAL, MATERIAL DE SUSPENSION, (COLGANTEO C/ALAMBRE GALV.), MATERIALES DE FIJACION (CLAVO Y FULMINANTE), ACARREOS CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN PLANTA BAJA.	M2	58.09	37.13	37.13	20.96	\$725.59	\$42,149.52	\$26,941.16	\$26,941.16	\$15,208.37
DOPI-079	PLAFON DE TABLAROCA, USG O SIMILAR DE 9 MM, CONSIDERANDO REFUERZO PERIMETRAL, REBORDE "J", ELEMENTOS DE FIJACION Y COLGANTEO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES DESPERDICIO, CINTA Y PASTA PARA RESANES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	72.40	50.57	50.57	21.83	\$369.80	\$26,773.52	\$18,700.79	\$18,700.79	\$8,072.73

Identificación
CONTR
 Pixide Constr
 Erick Villas


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finitivo
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.											
DOPI-080	PLAFON DE TABLAROCA ANTIMOHO, USG O SIMILAR DE 9 MM, CONSIDERANDO REFUERZO PERIMETRAL, REBORDE "J", ELEMENTOS DE FIJACION Y COLGANTEO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES DESPERDICIO, CINTA Y PASTA PARA RESANES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	122.70	122.56	122.56	0.14	\$428.12	\$52,530.32	\$52,470.39	\$52,470.39	\$59.94	
DOPI-081	FORJADO DE CAJILLO DE TABLAROCA ANTIMOHO, USG O SIMILAR DE 9 MM, CON UN DESARROLLO EN ESCUADRA DE 35X40 CM SEGUN PROYECTO, CONSIDERANDO REFUERZO PERIMETRAL, REBORDE "J", ELEMENTOS DE FIJACION Y COLGANTEO. INCLUYE: MATERIALES, CORTES DESPERDICIO, CINTA Y PASTA PARA RESANES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	10.00	0.00	0.00	10.00	\$393.13	\$3,931.30	\$0.00	\$0.00	\$3,931.30	
DOPI-082	REGISTRO EN PLAFONES DE TABLAROCA DE 60X60 CM. INCLUYE: "T" DE ALUMINIO PERIMETRAL, TRAZO, NIVELACION, ANDAMIAJE, MATERIALES, CORTE, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$218.28	\$2,182.80	\$0.00	\$0.00	\$2,182.80	
	ESCALERAS		137,019.15									

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-085	FORJADO Y COLADO DE HUELLAS DE ESCALERA A BASE DE POLÍMONTEN DE 12"X 3 1/2" CAL. 12 DE 1.20 MTS DE LARGO SOLDANDO CADA EXTREMO A LA ESTRUCTURA METÁLICA, COLADO CON CONCRETO F'c= 150 KG/M2 H.O. CON GRANZÓN COMO AGREGADO GRUESO ACABADO LAVADO Y REFUERZO POR TEMPERATURA CON 2 VAR. # 3 SOLDADAS EN EL DOBLEZ DE CADA EXTREMO. INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS MINIMO COLOR AMARILLO TRAFICO EN MONTEN , TRAZO, CORTES, SOLDADURA, FLETE, ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	18.00	18.00	18.00	0.00	\$803.11	\$14,455.98	\$14,455.98	\$14,455.98	\$0.00	
DOPI-086	COLADO DE DESCANSO DE ESCALERA DE 1.50 X 1.20 MTS. DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 CON GRANZÓN COMO AGREGADO GRUESO ACABADO LAVADO Y REFUERZO CON VARILLA DEL # 3, (3/8"), @ 15 CM AMBOS SENTIDOS SOLDADAS EN EL DOBLEZ A LA ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE: DOS ÁNGULOS DE 4X5/16 DE 1.20 MTS DE LARGO C/U SOLDADOS AL LÍMITE DE CADA LADO CORTO, CIMBRA DE FONDO Y DESCIMBRADO, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, FLETE, ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$2,825.20	\$2,825.20	\$2,825.20	\$2,825.20	\$0.00	

Identificación
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

CORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO	
			BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-087	ESCALERA MARINA DE 60 CM DE ANCHO Y 400 CM DE ALTO CONSTRUIDA CON DOS PTR DE 2X4 CAL 9 Y 9 PELDA#OS REPARTIDOS SEGUN PROYECTO DE REDONDO LISO DE 3/4" SOLDANDO A CENTRO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES, CON PROTECCION DE 5 ARILLOS DE SOLERA ROLADA DE 1 1/2", (DESARROLLO DE 1.55 MTS) SOLDADAS A PTR MAS 5 REFUERZOS VERTICALES PARA ARILLOS CON SOLERA DE 1 1/2" DE 2.00 MTS DE LARGO. INCLUYE: PLACAS BASE DE DESPLANTE DE 6X4X1/4", MATERIALES, CORTES, TRAZOS, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS MINIMO DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR AMARILLO TRAFICO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	3.00	3.00	0.00	\$12,809.70	\$38,429.10	\$38,429.10	\$38,429.10	\$0.00

Identificación 96e
 CONT
 Pixide Const
 Erick Villa


 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarah Bamard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-088	ESCALERA DE CARACOL DE 3.50 MTS DE ALTURA Y 1.60 MTS DE DIAMETRO CONSTRUIDA CON UN POSTE CENTRAL, TUBO DE 4" DE DIAM. CED. 30 Y 19 Peldaños en forma de abanico, (radial), de 38 cm radio mayor y 5 cm de radio menor y 75 cm de largo, formados con refuerzo perimetral de ptr de 2x2" cal 9 y huella de lamina antiderrapante metal red gr 1500 pasamanos formado con 11 postes de ptr de 2x2" cal. 9 de 95 cm de altura, refuerzo de barandal intermedio con dos red. liso de 1/2" y pasamanos de redondo tubular perfil T2. INCLUYE: BASE DE CIMENTACION DE 60X60X15 CM DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 H.O., REFORZADA CON 5 VAR. # 3 CADA SENTIDO. ELEMENTOS DE FIJACION A ESTRUCTURA, (CANES), TRAZOS, CORTES, SOLDADURA, ROLADOS, MONTAJE, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS MINIMO DE ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR AMARILLO TRAFICO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$31,528.23	\$31,528.23	\$31,528.23	\$31,528.23	\$0.00	
INSTALACIONES												
J												
INSTALACION HIDRAULICA			235,624.99									
DOPI-089	TRAZO DE EJES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE. INCLUYE: REFERENCIAS, MARCAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M	354.47	0.00	0.00	354.47	\$9.76	\$3,459.63	\$0.00	\$0.00	\$3,459.63	

Idea 396e
 COM
 Pixide Con
 Erick V

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				IMPORTE\$				
			PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-090	TOMA DOMICILIARIA CONSIDERANDO 12.00 MTS DE MANGUERA RD9 DE 3/4", ABRAZADERA DE BRONCE, CONECTOR DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN Y TAPON DE FIERO GALVANIZADO. INCLUYE: CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION EN CEPA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL LUGAR, REPOSICION DE BASE IDRAULICA EN EL ANCHO DE LA CEPA, COLADO DE LOSA DE RODAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,780.42	\$7,780.42	\$0.00	\$0.00	\$7,780.42
DOPI-091	EXCAVACION CON HERRAMIENTAS MANUALES EN CEPAS MATERIAL TIPO II, EN ZONA"A", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO.	M3	85.07	0.00	0.00	85.07	\$211.82	\$18,019.53	\$0.00	\$0.00	\$18,019.53
DOPI-092	TUBO DE 51 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	6.77	8.78	8.78	-2.01	\$179.38	\$1,214.40	\$1,574.96	\$1,574.96	-\$360.55
DOPI-093	TUBO DE 38 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	8.15	97.81	97.81	-89.66	\$152.26	\$1,240.92	\$14,892.55	\$14,892.55	-\$13,651.63
DOPI-094	TUBO DE 32 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUARD MCA. DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	70.11	37.76	37.76	32.35	\$122.93	\$8,618.62	\$4,641.84	\$4,641.84	\$3,976.79

Identificación
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-095	TUBO DE 25 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUARD MCA. DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	41.28	47.73	47.73	-6.45	\$87.11	\$3,595.90	\$4,157.76	\$4,157.76	-\$561.86	
DOPI-096	TUBO DE 19 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUARD MCA. DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	77.80	74.20	74.20	3.60	\$70.17	\$5,459.23	\$5,206.61	\$5,206.61	\$252.61	
DOPI-097	TUBO DE 13 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUARD MCA. DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	158.51	67.73	67.73	90.78	\$59.49	\$9,429.76	\$4,029.26	\$4,029.26	\$5,400.50	
DOPI-098	COPE DE 51 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	2.00	2.00	1.00	\$89.66	\$268.98	\$179.32	\$179.32	\$89.66	
DOPI-099	CODO DE 51 X 90 CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	4.00	4.00	2.00	\$89.66	\$537.96	\$358.64	\$358.64	\$179.32	
DOPI-100	RED. DE 51 A 38 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	2.00	2.00	-1.00	\$98.31	\$98.31	\$196.62	\$196.62	-\$98.31	
DOPI-101	RED. DE 51 A 32 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	1.00	1.00	1.00	\$98.31	\$196.62	\$98.31	\$98.31	\$98.31	

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Construc
 Erick Villase



RESIDENTE DE OBRA.
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				SALDO	UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-102	RED. DE 51 A 25 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$98.31	\$98.31	\$0.00	\$0.00	\$98.31	
DOPI-103	"T" DE 51 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	2.00	2.00	-1.00	\$108.25	\$108.25	\$216.50	\$216.50	-\$108.25	
DOPI-104	COPLÉ DE 38 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	18.00	18.00	-16.00	\$88.57	\$177.14	\$1,594.26	\$1,594.26	-\$1,417.12	
DOPI-105	CODO DE 38 X 90 CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	6.00	6.00	-4.00	\$88.57	\$177.14	\$531.42	\$531.42	-\$354.28	
DOPI-106	RED. DE 38 A 32 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	6.00	6.00	-5.00	\$88.57	\$88.57	\$531.42	\$531.42	-\$442.85	
DOPI-107	RED. DE 38 A 25 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	14.00	14.00	-13.00	\$88.57	\$88.57	\$1,239.98	\$1,239.98	-\$1,151.41	
DOPI-108	"T" DE 38 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	18.00	18.00	-17.00	\$88.57	\$88.57	\$1,594.26	\$1,594.26	-\$1,505.69	

Identificado
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-109	COPLÉ DE 32 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	6.00	6.00	6.00	\$87.22	\$1,046.64	\$523.32	\$523.32	\$523.32	\$523.32
DOPI-110	CODO DE 32 X 90 CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	6.00	6.00	-3.00	\$87.22	\$261.66	\$523.32	\$523.32	\$523.32	-\$261.66
DOPI-111	RED. DE 32 A 25 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	9.00	9.00	-7.00	\$87.22	\$174.44	\$784.98	\$784.98	\$784.98	-\$610.54
DOPI-112	RED. DE 32 A 19 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	3.00	3.00	0.00	\$87.22	\$261.66	\$261.66	\$261.66	\$261.66	\$0.00
DOPI-113	"T" DE 32 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	9.00	9.00	-7.00	\$87.22	\$174.44	\$784.98	\$784.98	\$784.98	-\$610.54
DOPI-114	COPLÉ DE 25 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$84.87	\$594.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.09
DOPI-115	CODO DE 25 X 90 CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$84.87	\$254.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.61

Identificado
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION:
 Ing. Alvaro Orozco Guerrero

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-116	CODO DE 25 X 45 CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$84.87	\$169.74	\$0.00	\$0.00	\$169.74	
DOPI-117	RED. DE 25 A 19 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	16.00	16.00	-14.00	\$84.87	\$169.74	\$1,357.92	\$1,357.92	-\$1,188.18	
DOPI-118	RED. DE 19 A 13 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	6.00	6.00	-5.00	\$80.18	\$80.18	\$481.08	\$481.08	-\$400.90	
DOPI-119	"T" DE 25 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	9.00	9.00	-7.00	\$87.22	\$174.44	\$784.98	\$784.98	-\$610.54	
DOPI-120	COPE DE 19 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	7.00	7.00	6.00	\$79.68	\$1,035.84	\$557.76	\$557.76	\$478.08	
DOPI-121	CODO DE 19 X 90 CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	10.00	10.00	2.00	\$78.82	\$945.84	\$788.20	\$788.20	\$157.64	
DOPI-122	CODO DE 19 X 45 CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	4.00	4.00	-1.00	\$78.82	\$236.46	\$315.28	\$315.28	-\$78.82	

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			BASE	ESTIMACION	ACUMULADA		RESERVA BASE	ESTIMACION	ACUMULADA	SALDO	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-123	RED. DE 19 A 13 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$80.18	\$160.36	\$0.00	\$0.00	\$160.36
DOPI-124	"T" DE 19 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	5.00	5.00	-3.00	\$78.82	\$157.64	\$394.10	\$394.10	-\$236.46
DOPI-125	COPE DE 19 MM DE DIAM. CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	51.00	0.00	0.00	51.00	\$79.68	\$4,063.68	\$0.00	\$0.00	\$4,063.68
DOPI-126	CODO DE 13 X 90 CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	34.00	11.00	11.00	23.00	\$53.37	\$1,814.58	\$587.07	\$587.07	\$1,227.51
DOPI-127	CODO DE 13 X 45 CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	7.00	7.00	-4.00	\$53.37	\$160.11	\$373.59	\$373.59	-\$213.48
DOPI-128	"T" DE 19 MM CPVC FLOWGUAR. MACA DURMAN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	23.00	0.00	0.00	23.00	\$78.82	\$1,812.86	\$0.00	\$0.00	\$1,812.86

Identificador:
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor C

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Crocco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO	
			BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-129	SALIDA PARA REGADERA DE 13 MM DE DIAM. CON TUBO CPVC FLOWGUARD MCA. DURMAN O SIMILAR, (CONSIDERANDO 5 CODOS DE 13 X 90, 2.70 MT DE TUBERIA, NIPLES, "T", CONEXIONES ROSCABLES PARA MEZCLADORA MONOMANDO Y REGADERA). INCLUYE: RANURADO EN MURO,ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	9.00	7.00	7.00	2.00	\$949.71	\$8,547.39	\$6,647.97	\$6,647.97	\$1,899.42
DOPI-130	SALIDA PARA LAVABO DE 13 MM DE DIAM. CON TUBO CPVC FLOWGUARD MCA. DURMAN O SIMILAR, (CONSIDERANDO 2 CODOS DE 13 X 90, 1.20 MT DE TUBERIA, CONECTORES ROSCABLES PARA LLAVE TEMPORIZADORA). INCLUYE: RANURADO EN MURO,ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	16.00	14.00	14.00	2.00	\$561.39	\$8,982.24	\$7,859.46	\$7,859.46	\$1,122.78
DOPI-131	SALIDA PARA WC CON FLUXOMETRO DE PEDAL VISIBLE DE 25 MM DE DIAM. CON TUBO CPVC FLOWGUARD MCA. DURMAN O SIMILAR, (CONSIDERANDO 2 CODOS DE 25 X 90, REDUCCION CAMPANA 1-1/4 A 1", TUBERIA, CONECTORES). INCLUYE: RANURADO EN MURO,ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	10.00	8.00	8.00	2.00	\$670.73	\$6,707.30	\$5,365.84	\$5,365.84	\$1,341.46

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Construc
 Erick Villaseñor Gutiérrez


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Saahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-132	SALIDA PARA WC DE TANQUE BAJO. CON TUBO CPVC FLOWGUARD MCA. DURMAN O SIMILAR DE 13 MM, (CONSIDERANDO 2 CODOS DE 13 X 90, NIPLAS, CONECTORE ROSCABLES PARA LLAVE ANGULAR, LLAVE ANGULAR URREA, MANGUERA COFLEX). INCLUYE: RANURADO EN MURO, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	2.00	2.00	0.00	\$711.24	\$1,422.48	\$1,422.48	\$1,422.48	\$0.00	\$0.00
DOPI-133	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM., MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	85.07	0.00	0.00	85.07	\$113.21	\$9,630.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,630.77

Identificación
CONTRATISTA
 Pixide Construct
 Erick Villaseñor Gutiérrez


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTES		
		BASE	ESTIMACION	ACUMULADA

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-134	SUNINSTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 2 CISTERNAS TIPO ROTOPLAS O SIMILAR DE 10,000 LTS C/U INTERCOMUNICADAS Y CON RESPIRADEROS, CONSIDERANDO 61.00 M3 DE EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO II AFINE DE TALUDE Y FONDO; 23.50 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM DE ESPESOR; 52.65 M2 DE REPELLADO GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:5 DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECT. 10-10 10/10; 11.00 M3 DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO CON CEMENTO A RAZON DE 75 KG DE CEM. POR M3 DE MATERIAL SUELTO COMPACTADO CON BAILARIBA ; 23.5 M2 DE LOSA DE CONCRETO SUPERIOR DE 10 CM DE ESPESOR F'C= 200 KG/CM2 Y 2 ESCOTILLAS SOBRE LAS BOCAS DE CADA CISTERNA DE 0.60X0.60 M FABRICADAS CON ANG. DE 1X3/16 Y LAMINA CAL. 11 CON REFUERZO, BISABRAS, JALADERA DE ANG. PARA APERTURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE SMALTE. INCLUYE: ACARRAO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA, MODULACION CON VOLTEADOR, MATERIALES, DESPERDICIO, TRASLAPES, AMARRES, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, LLENADO PREVIO DE CISTERNAS CON AGUA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$125,838.97	\$125,838.97	\$0.00	\$125,838.97	\$0.00	
K	INSTALACION SANITARIA										171,716.83	

Id
CO
Pixide Co
Erick V



RESIDENTE DE OBRA:
Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION:
Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.:	4 Finiquito
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO	FECHA:	15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO:	2019-12-01
CONTRATO NO:	DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL:	2019-12-15
		CONTRATISTA:	Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.											
DOPI-135	TRAZO DE EJES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE. INCLUYE: REFERENCIAS, MARCAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M	254.87	148.15	148.15	106.72	\$9.76	\$2,487.53	\$1,445.94	\$1,445.94	\$1,041.59	
DOPI-136	EXCAVACION CON HERRAMIENTAS MANUALES EN CEPAS MATERIAL TIPO II, EN ZONA"A", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO.	M3	298.20	0.00	0.00	298.20	\$211.82	\$63,164.72	\$0.00	\$0.00	\$63,164.72	
DOPI-137	TUBO DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO S-25. INCLUYE: LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.	M	121.60	0.00	0.00	121.60	\$207.94	\$25,285.50	\$0.00	\$0.00	\$25,285.50	
DOPI-138	TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	48.17	0.00	0.00	48.17	\$137.50	\$6,623.38	\$0.00	\$0.00	\$6,623.38	
DOPI-139	TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	12.60	242.52	242.52	-229.92	\$80.98	\$1,020.35	\$19,639.27	\$19,639.27	-\$18,618.92	
DOPI-140	COPE DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$66.91	\$535.28	\$0.00	\$0.00	\$535.28	
DOPI-141	TAPA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$95.35	\$190.70	\$0.00	\$0.00	\$190.70	

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase

RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL						
----------	--------	----------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-142	COPE DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$40.62	\$81.24	\$0.00	\$0.00	\$81.24
DOPI-143	DESCARGA PARA REGADERA CONSIDERANDO 2.50 MT DE TUBO PVC SAN. 2" DE DIAM. CESPOL DE BOTE CON SAL. LATERAL, UN CODO DE 2X45, "Y" DE PVC SAN. DE 6 A 2". INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	9.00	7.00	7.00	2.00	\$506.35	\$4,557.15	\$3,544.45	\$3,544.45	\$1,012.70
DOPI-144	DESCARGA PARA MINGITORIO CONSIDERANDO 1.80 MT DE TUBO PVC SAN. 2" DE DIAM. DOS CODO DE 2X90, UN CODO DE 2X45, "Y" DE PVC SAN. DE 6 A 2". INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	11.00	6.00	6.00	5.00	\$471.58	\$5,187.38	\$2,829.48	\$2,829.48	\$2,357.90
DOPI-145	DESCARGA PARA LAVABO CONSIDERANDO 1.80 MT DE TUBO PVC SAN. 2" DE DIAM. DOS CODO DE 2X90, "Y" DE PVC SAN. DE 6 A 2". INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	7.00	7.00	7.00	0.00	\$468.26	\$3,277.82	\$3,277.82	\$3,277.82	\$0.00
DOPI-146	DESCARGA PARA VERTEDERO CONSIDERANDO 2.80 MT DE TUBO PVC SAN. 2" DE DIAM. CESPOL DE BOTE CON SAL. LATERAL, UN CODO DE 2X45, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	1.00	2.00	2.00	-1.00	\$435.62	\$435.62	\$871.24	\$871.24	-\$435.62

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Construcción
 Erick Villaseca

[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

[Signature]
 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Cruzco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTIMACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTIMACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTIMACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	-------------	----------	------------	----------------	-------------	------------	----------------	-------------	------------	----------------	-------------

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-147	DESCARGA PARA TARJA DE COCINETA CONSIDERANDO 2.50 MT DE TUBO PVC SAN. 2" DE DIAM. DOS CODO DE 2X90, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	1.00	1.00	1.00	0.00	\$400.88	\$400.88	\$400.88	\$400.88	\$0.00
DOPI-148	DESCARGA PARA COLADERA CONSIDERANDO 2.50 MT DE TUBO PVC SAN. 2" DE DIAM. CESPOL DE BOTE CON SAL. LATERAL, UN CODO DE 2X45, INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00	5.00	5.00	-3.00	\$429.70	\$859.40	\$2,148.50	\$2,148.50	-\$1,289.10
DOPI-149	RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM., MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	295.32	0.00	0.00	295.32	\$113.21	\$33,433.18	\$0.00	\$0.00	\$33,433.18
DOPI-150	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 DE 0.6 A 1.00 MTS DE PROF., MEDIDAS INTERIORES CON BLOCK DE JALCRETO DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RÍO 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'c= 100 KG/CM2, 1/2 CAÑA, TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON 3 VAR. # 3, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1-1/2" X 3/16, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	22.00	22.00	-17.00	\$4,835.34	\$24,176.70	\$106,377.48	\$106,377.48	-\$82,200.78
L											
	POZOS DE VISITA										115,197.29

Identificación 96e
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora
 Erick Villas

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutierrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.:	4 Finiquito
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO	FECHA:	15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO:	2019-12-01
CONTRATO NO:	DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL:	2019-12-15
		CONTRATISTA:	Pixide Constructora, S.A. de C.V.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-151	EXCAVACIÓN PARA POZO DE VISITA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	48.00	83.72	83.72	-35.72	\$42.57	\$2,043.36	\$3,563.96	\$3,563.96		-\$1,520.60
DOPI-152	PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 0.30 M. DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	15.27	22.68	22.68	-7.41	\$638.34	\$9,747.45	\$14,477.55	\$14,477.55		-\$4,730.10
DOPI-153	CIMBRA ACABADO COMÚN EN DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	11.31	23.40	23.40	-12.09	\$239.10	\$2,704.22	\$5,594.94	\$5,594.94		-\$2,890.72
DOPI-154	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	124.71	1,186.47	1,186.47	-1,061.76	\$26.77	\$3,338.49	\$31,761.80	\$31,761.80		-\$28,423.32
DOPI-155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.58	2.71	2.71	-1.13	\$2,881.63	\$4,552.98	\$7,809.22	\$7,809.22		-\$3,256.24
DOPI-156	MURO TIPO TEZÓN DE BLOCK DE 11X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	56.55	92.82	92.82	-36.27	\$610.38	\$34,516.99	\$56,655.47	\$56,655.47		-\$22,138.48

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villaseñ

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecta Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO	
			PRESUPUESTO BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA		ESTIMACIÓN BASE	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA		
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-157	APLANADO DE 2.50 CM. DE ESPESOR EN MURO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: FESTEGRAL, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	113.10	101.74	101.74	11.36	\$191.59	\$21,668.83	\$19,492.37	\$19,492.37	\$2,176.46
DOPI-158	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE P.V.C. DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	9.00	14.00	14.00	-5.00	\$753.48	\$6,781.32	\$10,548.72	\$10,548.72	-\$3,767.40
DOPI-159	CAIDA ADOSADA DE 2.00 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD A BASE DE TUBO DE PVC OPARA ALCANTARILLADO SANITARIO S=25 DE 8" DE DIAMETRO, CODO DE 8X90, TEE DE 8X8". INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ELEMENTOS DE FIJACION O DE ENSAMBLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA/	PZA	2.00	1.00	1.00	1.00	\$1,320.31	\$2,640.62	\$1,320.31	\$1,320.31	\$1,320.31
DOPI-160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL DE 0.60 M DE DIÁMETRO, CON REJILLA PARA TRAFICO PESADO CON DISEÑO DEL MUNICIPIO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	10.00	10.00	-4.00	\$4,533.84	\$27,203.04	\$45,338.40	\$45,338.40	-\$18,135.36
	M										
	DRENAJE PLUVIAL Y CAPTACION DE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES Y DERRAMES INTERIORES		939,673.75								

Ident
 CONT
 Pixide Const
 Erick Villa

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRESUPUESTO UNITARIO	IMPORTE			
			BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-161	DREN DE ESCURRIMIENTOS A BASE DE TUBO DE PVC SAN DE 2" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO EN "L" DE 4.45 MTS. INCLUYE: CESPOL DE BOTE CON REJILLA DE SALIDA INFERIOR, CODO DE 2X90, MATERIALES DE LIMPIEZA Y FIJACION, EXCAVACION CON HERRAMIENTAS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MAO DE OBRA. (DRENES EN COMEDOR Y ALMACEN)	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$742.91	\$5,200.37	\$0.00	\$0.00	\$5,200.37
DOPI-162	DREN DE ESCURRIMIENTOS A BASE DE TUBO DE PVC SAN DE 2" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO EN "L" DE 1.50 MTS. INCLUYE: CESPOL DE BOTE CON REJILLA DE SALIDA INFERIOR, CODO DE 2X90, MATERIALES DE LIMPIEZA Y FIJACION, EXCAVACION CON HERRAMIENTAS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MAO DE OBRA. (DRENES EN BANQUETA COMEDOR, ALMACEN, TALLER)	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	\$513.91	\$5,653.01	\$0.00	\$0.00	\$5,653.01
DOPI-163	TRAZO DE EJES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE. INCLUYE: REFERENCIAS, MARCAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M	240.94	306.80	306.80	-65.86	\$9.76	\$2,351.57	\$2,994.37	\$2,994.37	-\$642.79
DOPI-164	EXCAVACION POR MEDIO MECANICOS EN CEPA MATERIAL TIPO II, EN ZONA"A", HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO.	M3	246.96	0.00	0.00	246.96	\$42.57	\$10,513.09	\$0.00	\$0.00	\$10,513.09


 Pixide
 Erick Villaseñor Gutiérrez


 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			SALDO	
			ESTIMACION BASE	ESTIMACION	ACUMULADA		ESTIMACION BASE	ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA		
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-165	CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERIAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	16.46	0.00	0.00	16.46	\$458.00	\$7,538.68	\$0.00	\$0.00	\$7,538.68
DOPI-166	CANALÓN FABRICADO DE LÁMINA GALV. CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 90 CM. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: DOBLECES, TRASLAPES, SOLDADURA, SOPORTES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE ACARREO, ELEVACIONES HASTA 10 MTS DE ALTURA, ANDAMIAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y MANO DE OBRA.	M	82.73	97.44	97.44	-14.71	\$537.18	\$44,440.90	\$52,342.82	\$52,342.82	-\$7,901.92
DOPI-167	BAJANTE PLUVIAL DE PVC SAN. DE NORMA DE 6" DE DIÁMETRO S. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	75.20	0.00	0.00	75.20	\$154.98	\$11,654.50	\$0.00	\$0.00	\$11,654.50
DOPI-168	COPE DE PVC SAN. DE NORMA DE 6" DE DIÁMETRO S. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$43.72	\$524.64	\$0.00	\$0.00	\$524.64
DOPI-169	CODO DE 6X90° DE PVC SAN. DE NORMA. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$68.66	\$686.60	\$0.00	\$0.00	\$686.60
DOPI-170	CODO DE 6X45° DE PVC SAN. DE NORMA. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA Y CEMENTO PARA PVC, ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	20.00	0.00	0.00	20.00	\$68.66	\$1,373.20	\$0.00	\$0.00	\$1,373.20

Identificac
CONTRAT
 Pixide Construct
 Erick Villaseñ

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				UNIDAD	IMPORTE			
			BÁSE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	SALDO		BÁSE	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-176	RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, (ARENA AMARILLA), COMPACTADO MANUALMENTE. INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	50.06	0.00	0.00	50.06	\$463.35	\$23,195.30	\$0.00	\$0.00	\$23,195.30
DOPI-177	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	180.44	38.11	38.11	142.33	\$494.29	\$89,189.69	\$18,837.39	\$18,837.39	\$70,352.30
DOPI-178	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3	430.18	0.00	0.00	430.18	\$35.19	\$15,138.03	\$0.00	\$0.00	\$15,138.03
DOPI-179	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3/KM	8,173.45	0.00	0.00	8,173.45	\$10.05	\$82,143.17	\$0.00	\$0.00	\$82,143.17

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Anvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1,519,726.97									
DOPI-183	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION NORMA CFE RMTB-3 NORMA 2008 INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$9,040.61	\$36,162.44	\$0.00	\$0.00	\$36,162.44	
DOPI-184	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION NORMA CFE RMTB-4TC NORMA 2008 TAPA CUADRADA DE CONCRETO POLIMERICO MARCA CENMEX O SIMILAR INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$9,654.15	\$9,654.15	\$0.00	\$0.00	\$9,654.15	
DOPI-185	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y ARO 84B DE CONCRETO POLIMERICO MARCA CENMEX O SIMILAR INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	3.00	3.00	2.00	\$5,110.83	\$25,554.15	\$15,332.49	\$15,332.49	\$10,221.66	
DOPI-186	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CON BASE PARA TRANSFORMADOR NORMA CFE BTRMTB-4 CENMEX O SIMILAR INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$11,878.64	\$11,878.64	\$0.00	\$0.00	\$11,878.64	
DOPI-187	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION SEGUN NORMA CFE RBTA-1 INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$5,792.47	\$17,377.41	\$0.00	\$0.00	\$17,377.41	
DOPI-188	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONADO DE DUCTOS EN EL REGISTRO DE MEDIA TENSION POSTERIOR A LA INSTALACION DEL CABLEADO CON SELLODUCTO MARCA 3M O SIMILAR INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$666.83	\$5,334.64	\$0.00	\$0.00	\$5,334.64	

Identifi
 CONTR
 Pixide Constr
 Erick Villas



[Handwritten signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

[Handwritten signature]
 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


[Handwritten signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-189	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONADO DE DUCTOS EN EL REGISTRO DE BAJA TENSION POSTERIOR A LA INSTALACION DEL CABLEADO CON SELLODUCTO MARCA 3M O SIMILIAR INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$666.83	\$4,000.98	\$0.00	\$0.00	\$4,000.98	
DOPI-190	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS NORMA CFE P3B, INCLUYE: EXCAVACION, TAPADO Y COMPACTADO, TUBO PAD 3" Y CINTA PLASTICA DE PRECAUCION INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	120.00	0.00	0.00	120.00	\$329.77	\$39,572.40	\$0.00	\$0.00	\$39,572.40	
DOPI-191	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS NORMA CFE S1B, INCLUYE TUBO PAD DE 2", COMPACTADO A 90% Y CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	35.00	0.00	0.00	35.00	\$219.69	\$7,689.15	\$0.00	\$0.00	\$7,689.15	
DOPI-192	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE NEUTRO CORRIDO, INCLUYE: 1 VARILLA DE TIERRA DE 3005mm DE LARGO MCA CADWELD, CARGA CADWELD NO 90 Y 4KG DE COBRE DESNUDO CAL 2 MCA CONDUMEX INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,111.80	\$2,111.80	\$0.00	\$0.00	\$2,111.80	
DOPI-193	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA CAL 1/0 PARA 25KV COND. ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP INC: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	500.00	0.00	0.00	500.00	\$111.22	\$55,610.00	\$0.00	\$0.00	\$55,610.00	

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villasenor Gutierrez


 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTOS			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-194	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA 3F 4H, INCLUYE: CUCHILLAS FUSIBLES MARCA SELMEC O MULTICO (3PZ), TERMINAL TERMOCONTRACTIL MARCA 3M PARA 1/0 KCM, BOTA TERMOCONTRACTIL MARCA 3M. TUBO PAD RD 17 NEGRO DE 4", APARTARRAYOS RISER POLE (3PZ) CURVA PVC SERVICIO PESADO 4", HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$23,582.34	\$23,582.34	\$0.00	\$0.00	\$23,582.34
DOPI-195	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PEDESTAL TIPO RADIAL DE 75 KVA 22860YT 13200/127/220 VOLTS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$133,976.31	\$133,976.31	\$0.00	\$0.00	\$133,976.31
DOPI-196	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE PARA MEDIA TENSION 25 KV 200 AMPS 3 VIAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$758.28	\$2,274.84	\$0.00	\$0.00	\$2,274.84
DOPI-197	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO OPERACION CON CARGA PARA 25KV 200 AMP CAL 1/0 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00	3.00	0.00	\$1,934.82	\$5,804.46	\$5,804.46	\$5,804.46	\$0.00
DOPI-198	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERTO BUSHING DE OPERACION CON CARGA PARA 25KV 200 AMPS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,240.90	\$3,722.70	\$0.00	\$0.00	\$3,722.70
DOPI-199	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE OPERACION CON CARGA PARA 25KV 200AMPS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,316.31	\$3,948.93	\$0.00	\$0.00	\$3,948.93
DOPI-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DESCANSO PARA 25KV 200 AMP INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$1,512.48	\$18,149.76	\$0.00	\$0.00	\$18,149.76

Identificador
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFES DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Avaro Orczco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESTIMACIÓN				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-201	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERTO BUSHING APARTARRAYO PARA 25 KV 200 AMPS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,389.25	\$4,167.75	\$0.00	\$0.00	\$4,167.75
DOPI-202	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO TIPO CODO DE 18 KV INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,481.23	\$4,443.69	\$0.00	\$0.00	\$4,443.69
DOPI-203	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TIERRA FISICA CAL. 1/0 AWG MCA. ELASTIMOLD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00	3.00	0.00	\$511.16	\$1,533.48	\$1,533.48	\$1,533.48	\$0.00
DOPI-204	SUMINISTRO E INSTALACION CODO FUSIBLE CON CARGA PARA 25 KV 200 AMPS CAL. 1/0 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,760.39	\$5,281.17	\$0.00	\$0.00	\$5,281.17
DOPI-205	SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR DE FALLA PARA 200AMPS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00	3.00	0.00	\$7,275.22	\$21,825.66	\$21,825.66	\$21,825.66	\$0.00
DOPI-206	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	10.00	0.00	0.00	10.00	\$326.99	\$3,269.90	\$0.00	\$0.00	\$3,269.90
DOPI-207	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERA DE Fe. GALVANIZADA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	12.00	12.00	0.00	\$602.81	\$7,233.72	\$7,233.72	\$7,233.72	\$0.00
DOPI-208	SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA DE Fe GALVANIZADA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	12.00	12.00	0.00	\$649.78	\$7,797.36	\$7,797.36	\$7,797.36	\$0.00
DOPI-209	SUMINISTRO E INSTALACION TACON PARA SOPORTE DE CABLE DE ENERGIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	18.00	36.00	36.00	-18.00	\$107.99	\$1,943.82	\$3,887.64	\$3,887.64	-\$1,943.82

Identificado
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarah Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ESTIMACIÓN INICIAL	ESTIMACIÓN ACTUAL	ESTIMACIÓN FINAL	ESTIMACIÓN DE CANCELACIÓN	ESTIMACIÓN DE CANCELACIÓN	ESTIMACIÓN DE CANCELACIÓN	ESTIMACIÓN DE CANCELACIÓN
------------------	----------	-----------------	--------------	--------------------	-------------------	------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ESTIMACIÓN INICIAL	ESTIMACIÓN ACTUAL	ESTIMACIÓN FINAL	ESTIMACIÓN DE CANCELACIÓN	ESTIMACIÓN DE CANCELACIÓN	ESTIMACIÓN DE CANCELACIÓN	ESTIMACIÓN DE CANCELACIÓN	
Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-210	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA NEUTRO CORRIDO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SIS	1.00	0.00	0.00	1.00	\$598.33	\$598.33	\$0.00	\$0.00	\$598.33
DOPI-211	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THW CAL 10 PARA 600V INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	50.00	0.00	0.00	50.00	\$28.26	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00
DOPI-212	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD DE 1 1/4" DE DIAMETRO EN PISO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, COMPACTACION DE PLANTILLA, INSTALACION DE TUBERIA, RELLENO CON COMPACTACION MECANICA, RETIRO DE EXCEDENTES E INSTALACION DE GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	ML	100.00	0.00	0.00	100.00	\$60.32	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00
DOPI-213	SUMINISTRO DE CURVA DE PVC CONDUIT TP DE 1 1/4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$88.56	\$708.48	\$0.00	\$0.00	\$708.48
DOPI-214	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG THHW LS COLOR BLANCO EN DUCTERIA INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	ML	300.00	0.00	0.00	300.00	\$19.47	\$5,841.00	\$0.00	\$0.00	\$5,841.00
DOPI-215	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG THHW LS COLOR NEGRO EN DUCTERIA INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	ML	300.00	0.00	0.00	300.00	\$19.47	\$5,841.00	\$0.00	\$0.00	\$5,841.00
DOPI-216	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 12 AWG THHW LS COLOR VERDE EN DUCTERIA INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	ML	150.00	0.00	0.00	150.00	\$19.47	\$2,920.50	\$0.00	\$0.00	\$2,920.50

Identificador: 
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor G

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION:
 Ing. Alvaro Orozco Guzmán

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE	ESTA. ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA. ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-217	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION TRIFASICA 7*200 A NEMA 3R . INCLUYE: COLOCACION, NIVELACION CON TAQUETE Y PIJA, PERFORACION EN CONCRETO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,070.60	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00	\$2,070.60
DOPI-218	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PARED GRUESA DE 2" DE DIAMETRO EN MURO, INCLUYE: FIJACION CON ABRAZADERA OMEGA GALVANIZADA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M	10.00	0.00	0.00	10.00	\$157.32	\$1,573.20	\$0.00	\$0.00	\$1,573.20
DOPI-219	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA DE MEDICION QUE CONSISTE EN CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA Y VARILLA DE TIERRA 5/8" *3MTS, 2 KG DE CABLE COBRE DESNUDO 2 AWG..	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,195.02	\$1,195.02	\$0.00	\$0.00	\$1,195.02
DOPI-220	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DELTA PARA TABLERO Y UNA PARA TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSION QUE CONSISTE EN 3 CONECTORES PARA VARILLA DE TIERRA Y 3 VARILLAS DE TIERRA 5/8" *3MTS, 3 KG DE CABLE COBRE DESNUDO 2 AWG..	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,591.43	\$5,182.86	\$0.00	\$0.00	\$5,182.86
DOPI-221	CONTRATO ANTE C.F.E. INCLUYE: TRAMITES, CERTIFICADO DE UVIE, DEPOSITO DE GARANTIA Y PAGO DE PERITO ELECTRICO	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$51,919.08	\$51,919.08	\$0.00	\$0.00	\$51,919.08
DOPI-222	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMO MAGNETICA 3X100 AMPERS, INCLUYE: SUMINISTRO , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,759.22	\$3,518.44	\$0.00	\$0.00	\$3,518.44

Identificado
 CONTRATO
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	MONTOS			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-223	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA NQOD303AB22S 3F-4H, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: PERFORACION EN CONCRETO, FIJACION CON TAQUETE, PIJA, NIVELACION, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,859.21	\$3,718.42	\$0.00	\$0.00	\$3,718.42
DOPI-224	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMO MAGNETICA QO115, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	\$203.24	\$3,048.60	\$0.00	\$0.00	\$3,048.60
DOPI-225	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMO MAGNETICA QO215, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$411.74	\$2,058.70	\$0.00	\$0.00	\$2,058.70
DOPI-226	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMO MAGNETICA QO120, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$203.24	\$1,219.44	\$0.00	\$0.00	\$1,219.44
DOPI-227	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTILLA TERMO MAGNETICA QO220, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	\$411.74	\$4,529.14	\$0.00	\$0.00	\$4,529.14
DOPI-228	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA DE ACERO GALVANIZADO DE 12 x 12 CMS, 32MM CON TAPA. INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	80.00	0.00	0.00	80.00	\$29.34	\$2,347.20	\$0.00	\$0.00	\$2,347.20
DOPI-229	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA 3/4" LAMINA DE ACERO, INCLUYE: FIJACION CON TAQUETE, PIJA, NIVELACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	PZA	60.00	0.00	0.00	60.00	\$12.25	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00
DOPI-230	SUMINISTRO DE APAGADOR SENCILLO 1 VIA SERIE PRIME 10 A 127 VOLTS MCA. SQUARE-D COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	0.00	0.00	18.00	\$82.04	\$1,476.72	\$0.00	\$0.00	\$1,476.72

Identificación
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Avaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL						
----------	----------	--------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-246 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THHW LS CAL 4 PARA 600V VERDE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30.00	ML	0.00	0.00	30.00	\$117.09	\$3,512.70	\$0.00	\$0.00	\$3,512.70	
DOPI-247 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THHW LS CAL 8 PARA 600V COLOR NEGRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	250.00	ML	0.00	0.00	250.00	\$42.37	\$10,592.50	\$0.00	\$0.00	\$10,592.50	
DOPI-248 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THHW LS CAL 8 PARA 600V VERDE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	125.00	ML	0.00	0.00	125.00	\$42.37	\$5,296.25	\$0.00	\$0.00	\$5,296.25	
DOPI-249 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THHW LS CAL 12 PARA 600V COLOR NEGRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	500.00	ML	0.00	0.00	500.00	\$19.47	\$9,735.00	\$0.00	\$0.00	\$9,735.00	
DOPI-250 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THHW LS CAL 12 PARA 600V COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	400.00	ML	0.00	0.00	400.00	\$19.47	\$7,788.00	\$0.00	\$0.00	\$7,788.00	
DOPI-251 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THHW LS CAL 12 PARA 600V COLOR VERDE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	500.00	ML	0.00	0.00	500.00	\$19.47	\$9,735.00	\$0.00	\$0.00	\$9,735.00	
DOPI-252 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINCHERA PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO CON TUBO PAD RD 19 DE 2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	125.00	ML	0.00	0.00	125.00	\$100.68	\$12,585.00	\$0.00	\$0.00	\$12,585.00	
DOPI-253 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE .40x.40x.60 m CON MARCO GALVANIZADO MCA CENMEX O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	7.00	PZA	0.00	0.00	7.00	\$1,578.30	\$11,048.10	\$0.00	\$0.00	\$11,048.10	

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Construct
 Erick Villaseñ



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-254	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONADO DE DUCTOS EN EL REGISTRO DE ALUMBRADO POSTERIOR A LA INSTALACION DEL CABLEADO CON SELLODUCTO MARCA 3M O SIMILIAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$666.83	\$6,668.30	\$0.00	\$0.00	\$6,668.30
DOPI-255	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO , RANURA AMARRE ALAMBRE RECOCIDO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.	PZA	700.00	0.00	0.00	700.00	\$25.71	\$17,997.00	\$0.00	\$0.00	\$17,997.00
DOPI-256	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO , RANURA AMARRE ALAMBRE RECOCIDO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.	PZA	100.00	0.00	0.00	100.00	\$41.40	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00
DOPI-257	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD 1", INCLUYE: SUMINISTRO , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	100.00	0.00	0.00	100.00	\$44.62	\$4,462.00	\$0.00	\$0.00	\$4,462.00
DOPI-258	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA FOTCELDA INCLUYE: SUMINISTRO, ANDAMIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA..	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$110.42	\$110.42	\$0.00	\$0.00	\$110.42
DOPI-259	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTCELDA 1500 WATTS INCLUYE: SUMINISTRO, ANDAMIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA..	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,757.61	\$1,757.61	\$0.00	\$0.00	\$1,757.61
DOPI-260	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX, INCLUYE: SUMINISTRO , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	42.00	0.00	0.00	42.00	\$80.77	\$3,392.34	\$0.00	\$0.00	\$3,392.34
DOPI-261	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CONTACTO CON DOS VENTANILLAS, A PRUEBA DE INTEMPERIE INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	42.00	0.00	0.00	42.00	\$133.07	\$5,588.94	\$0.00	\$0.00	\$5,588.94

Identificación de
CONTRATO
 Pixide Constr
 Erick Villas

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-262	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THHW LS CAL 10 PARA 600V COLOR VERDE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	300.00	0.00	0.00	300.00	\$28.26	\$8,478.00	\$0.00	\$0.00	\$8,478.00
DOPI-263	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THHW LS CAL 10 PARA 600V COLOR NEGRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	300.00	0.00	0.00	300.00	\$28.26	\$8,478.00	\$0.00	\$0.00	\$8,478.00
DOPI-264	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE THHW LS CAL 10 PARA 600V COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	300.00	0.00	0.00	300.00	\$28.26	\$8,478.00	\$0.00	\$0.00	\$8,478.00
DOPI-265	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA 1 1/4" DE DIAMETRO EN MURO, INCLUYE: FIJACION CON ABRAZADERAS, SOPORTES UNICANAL Y TORNILLOS ESPARRAGOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	ML	10.00	0.00	0.00	10.00	\$95.61	\$956.10	\$0.00	\$0.00	\$956.10
DOPI-266	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE IDENTIFICACION PARA CABLE DE ENERGIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$2,676.62	\$8,029.86	\$0.00	\$0.00	\$8,029.86
DOPI-267	PRUEBA DE CABLE DE ENERGIA CON VLF INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PDA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,712.06	\$4,712.06	\$0.00	\$0.00	\$4,712.06
DOPI-268	PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LOS TRANSFORMADORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PDA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,853.43	\$7,853.43	\$0.00	\$0.00	\$7,853.43
DOPI-269	CONECTOR TIPO ZAPATA PLANA, BIMETALICA, DOBLE BARRENO NEMA, CALIBRE 2 AWG, PARA CONEXIÓN DE CABLE XLP DE ALUMINIO A LAS BORNAS DE COBRE DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$182.84	\$548.52	\$0.00	\$0.00	\$548.52

Identificación
 CON
 Pixide Con
 Erick Vi

RESIDENTE DE OBRA.
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL						
----------	--------	----------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-274	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONSTITUIDO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 20 PANELES SOLARES DE 280 WATTS DE 31.5 VOLTS DC, 8.89 A, CAJA DE CONEXIONES CON ZAPATAS PARA CABLES SOLARES, CONTROL STRING DE 50 AMPERES, CAJA DE PROTECCION DE FUSIBLES DE C.D A 30 A, INVERSOR MONOFASICO A DOS LINEAS A 220 VOLTS CA SALIDA ENTREADA DE 100 A 500 VOLTS CD, CENTRO DE CARGA MONOFASICO CON PASTILLA TERMO MAGNETICA QO130, 100MTS DE CABLE SOLAR 6MM, ESTRUCTURAS DE ALUMINIO BAJO NORMA 001 SEDE 2012, DOS SISTEMA DE TIERRAS DELTA PARA UNA EN CD Y LA SEGUNDA EN CA, MEDIDOR BIDIRECCIONAL INCLUYE: SUMINISTRO , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	0.00	0.00	1.00	\$312,481.46	\$312,481.46	\$0.00	\$0.00	\$312,481.46
DOPI-275	CONTRATO ANTE C.F.E. SISTEMA FOTOVOLTAICO INCLUYE: TRAMITES, CERTIFICADO DE UVIE, DEPOSITO DE GARANTIA Y PAGO DE PERITO ELECTRICO	LOTE	1.00	0.00	0.00	1.00	\$44,502.06	\$44,502.06	\$0.00	\$0.00	\$44,502.06
	0										
	VOZ Y DATOS										
											12,584.65
DOPI-276	EXCAVACION EN CEPA MATERIAL TIPO II CON HERRAMIENTAS MANUALES HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA. INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCION.	M3	10.82	0.00	0.00	10.82	\$211.82	\$2,291.89	\$0.00	\$0.00	\$2,291.89

Identificador: 
 CONTRATISTA: Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EXTERIOR TIPO HE-04 DE 1.40 X 1.00 M DE ALTO FABRICADO A BASE DE TUBO DE 2 1/2" CED. 30 CON EXTREMOS ROLADOS , 3 CABLES DE ACERO RECUBIERTO CON PVC 7X7- 1/4, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ROJO BASICO, TENSADOR, ARGOLLAS, ABRAZADERAS TIPO PERRO, COLOCACIÓN EN SITIO SEGÚN DETALLE, SOLDADURA, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$2,855.21	\$2,855.21	\$2,855.21	\$2,855.21	\$0.00
DOPI-286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EXTERIOR TIPO HE-05 DE 1.40 X 1.10 M DE ALTO FABRICADO A BASE DE TUBO DE 2 1/2" CED. 30 CON EXTREMOS ROLADOS , 3 CABLES DE ACERO RECUBIERTO CON PVC 7X7- 1/4, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ROJO BASICO, TENSADOR, ARGOLLAS, ABRAZADERAS TIPO PERRO, COLOCACIÓN EN SITIO SEGÚN DETALLE, SOLDADURA, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	15.00	16.00	16.00	-1.00	\$3,289.70	\$49,345.50	\$52,635.20	\$52,635.20	-\$3,289.70

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega



JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EXTERIOR TIPO HE-06 DE 1.40 X 1.30 M DE ALTO FABRICADO A BASE DE TUBO DE 2 1/2" CED. 30 CON EXTREMOS ROLADOS , 4 CABLES DE ACERO RECUBIERTO CON PVC 7X7- 1/4, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ROJO BASICO, TENSADOR, ARGOLLAS, ABRAZADERAS TIPO PERRO, COLOCACIÓN EN SITIO SEGÚN DETALLE, SOLDADURA, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$3,513.67	\$3,513.67	\$3,513.67	\$3,513.67	\$3,513.67	\$0.00	
DOPI-288	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE ESCALERA TIPO HE-07 A BASE DE MÓDULOS FORJADOS CON ELEMENTOS TUBULARES PARA USO MECÁNICO SEGÚN PROYECTO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y ELEMENTOS; TUBO DE 2 1/2" CED. 30 EN FORMA DE GRAPA CON ESQUINAS ROLADAS DE 1.15 M. DE ALTURA EN LAS PARTES VERTICALES Y 0.80 M. DE DESARROLLO HORIZONTAL O PASAMANOS. SOLDANDOSE A LA ALFARDA; 2 TUBOS DE PROTECCIÓN HORIZONTAL DE 2" DE DIÁM. CED. 30 DE 0.80 M. DE LARGO C/U SEPARADOS ENTRE SI SEGÚN MEDIDAS EN PROYECTO. INCLUYE: ROLADO, CORTES RECTOS Y EN FORMA DE BOCA DE PESCADO, SOLDADURA, FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, FONDO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	12.00	12.00	0.00	\$2,052.06	\$24,624.72	\$24,624.72	\$24,624.72	\$24,624.72	\$0.00	


Id
 CC
 Pixide Co
 Erick



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román



COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega



JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL EN DESCANSO DE ESCALERA TIPO HE-08 A BASE DE MÓDULOS FORJADOS CON ELEMENTOS TUBULARES PARA USO MECÁNICO SEGÚN PROYECTO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y ELEMENTOS; TUBO DE 2 1/2" CED. 30 EN FORMA DE GRAPA CON ESQUINAS ROLADAS DE 1.10 M. DE ALTURA EN LAS PARTES VERTICALES Y 1.40 M. DE DESARROLLO HORIZONTAL O PASAMANOS. SOLDANDOSE AL CANAL; 2 TUBOS DE PROTECCIÓN HORIZONTAL DE 2" DE DIÁM. CED. 30 DE 1.25 M. DE LARGO C/U SEPARADOS ENTRE SÍ SEGÚN MEDIDAS EN PROYECTO. INCLUYE: ROLADO, CORTES RECTOS Y EN FORMA DE BOCA DE PESCADO, SOLDADURA, FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, FONDO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	\$3,798.91	\$7,597.82	\$7,597.82	\$7,597.82	\$0.00	

Ident
 396e
 CONT
 Pixide Cons
 Erick Vill


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE PROTECCIÓN EN MEZZANINE TIPO HE-09 A BASE DE MÓDULOS FORJADOS CON ELEMENTOS TUBULARES PARA USO MECÁNICO SEGÚN PROYECTO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y ELEMENTOS; TUBO DE 2 1/2" CED. 30 EN FORMA DE GRAPA CON ESQUINAS ROLADAS DE 1.10 M. DE ALTURA EN LAS PARTES VERTICALES Y 1.50 M. DE DESARROLLO HORIZONTAL O PASAMANOS. SOLDANDOSE A LA PLACA AHOGADA EN PISO; 2 TUBOS DE PROTECCIÓN HORIZONTAL DE 2" DE DIÁM. CED. 30 DE 1.40 M. DE LARGO C/U SEPARADOS ENTRE SÍ SEGÚN MEDIDAS EN PROYECTO. INCLUYE: ROLADO, CORTES RECTOS Y EN FORMA DE BOCA DE PESCADO, SOLDADURA, FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, FONDO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	\$4,155.57	\$8,311.14	\$8,311.14	\$8,311.14	\$0.00	

Ide 396e
 CO
 Pixide Co
 Erick V




 RESIDENTE DE OBRA.
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

| ESTIMACIÓN |
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50		\$0.00
DOPI-291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE PROTECCIÓN EN MEZZANINE TIPO HE-10 A BASE DE MÓDULOS FORJADOS CON ELEMENTOS TUBULARES PARA USO MECÁNICO SEGÚN PROYECTO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y ELEMENTOS; TUBO DE 2 1/2" CED. 30 EN FORMA DE GRAPA CON ESQUINAS ROLADAS DE 1.10 M. DE ALTURA EN LAS PARTES VERTICALES Y 1.70 M. DE DESARROLLO HORIZONTAL O PASAMANOS. SOLDANDOSE A LA PLACA AHOGADA EN PISO; 2 TUBOS DE PROTECCIÓN HORIZONTAL DE 2" DE DIÁM. CED. 30 DE 1.60 M. DE LARGO C/U SEPARADOS ENTRE SÍ SEGÚN MEDIDAS EN PROYECTO. INCLUYE: ROLADO, CORTES RECTOS Y EN FORMA DE BOCA DE PESCADO. SOLDADURA, FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, FONDO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	5.00	5.00	0.00	\$4,515.91	\$22,579.55	\$22,579.55	\$22,579.55	\$22,579.55		\$0.00	

Identificación: 396e
 CONTRATO:
 Pixide Construc
 Erick Villase


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.




	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE PROTECCIÓN MÓVIL EN MEZZANINE TIPO HE-11 A BASE DE MÓDULOS FORJADOS CON ELEMENTOS TUBULARES PARA USO MECÁNICO SEGÚN PROYECTO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y ELEMENTOS; TUBO DE 2 1/2" CED. 30 EN FORMA DE GRAPA CON ESQUINAS ROLADAS DE 1.22 M. DE ALTURA EN LAS PARTES VERTICALES Y 1.35 M. DE DESARROLLO HORIZONTAL O PASAMANOS. SOLDÁNDOSE A LA PLACA AHOGADA EN PISO; 2 TUBOS DE PROTECCIÓN HORIZONTAL DE 2" DE DIÁM. CED. 30 DE 1.35 M. DE LARGO C/U SEPARADOS ENTRE SÍ SEGÚN MEDIDAS EN PROYECTO. INCLUYE: ROLADO, CORTES RECTOS Y EN FORMA DE BOCA DE PESCADO, SOLDADURA, FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, FONDO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	4.00	4.00	0.00	\$3,895.99	\$15,583.96	\$15,583.96	\$15,583.96	\$15,583.96	\$0.00	\$0.00

Identificación: 396e
 CON
 Pixide Cons
 Erick Vill


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega



 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

UNIDAD	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN
								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
DOPI-293	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE PROTECCIÓN MOVIL EN MEZZANINE TIPO HE-12 A BASE DE MÓDULOS FORJADOS CON ELEMENTOS TUBULARES PARA USO MECÁNICO SEGÚN PROYECTO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y ELEMENTOS; TUBO DE 2 1/2" CED. 30 EN FORMA DE GRAPA CON ESQUINAS ROLADAS DE 1.22 M. DE ALTURA EN LAS PARTES VERTICALES Y 1.45 M DE DESARROLLO HORIZONTAL O PASAMANOS. SOLDANDOSE A LA PLACA AHOGADA EN PISO; 2 TUBOS DE PROTECCIÓN HORIZONTAL DE 2" DE DIÁM. CED. 30 DE 1.35 M. DE LARGO C/U SEPARADOS ENTRE SÍ SEGÚN MEDIDAS EN PROYECTO. INCLUYE: ROLADO, CORTES RECTOS Y EN FORMA DE BOCA DE PESCADO, SOLDADURA, FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, FONDO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	\$3,995.77	\$7,991.54	\$7,991.54	\$7,991.54	\$0.00	

Identificador: [REDACTED] 96e
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.														
DOPI-294	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE TIPO HE-13 IZQUIERDA O DERECHA SEGUN SE INDICA EN PLANTA ARQUITECTONICA DE 0.95X 2.10 MTS ELABORADA CON BASTIDOR DE PERFILES TUBULARES DE 1" ZINTRO CAL. 20, (MARCO PERIMETRAL Y CINCO ENTREPANOS) , CON RELLENO INTERIOR DE POLIESTIRENO, CUBIERTA EN AMBAS CARAS Y CANTOS CON MACOPAN DE 3 MM FORRADAS CON LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO CAL. 24 EN COLOR BLANCO MARFIL, CONSIDERANDO MARCO DE ALUMINIO AL ANCHO DE LA BOQUILLA, TOPE Y JAMBA. INCLUYE: CHAPA EUROLATON 8003 O SIMILAR, BISAGRAS INTEGRADAS CON RESORTE PARA CIERRE AUTOMATICO, TOPE DE PISO MOD. S.M.A. MCA. EUROLATON O SIMILAR, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, HERRAJES, SOLDADURA, PLOMEADO, ALINEADO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	9.00	9.00	-3.00	\$13,134.10	\$78,804.60	\$118,206.90	\$118,206.90	\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00

Identif
 6e
 CONTR
 Pixide Constru
 Erick Villas


 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román



 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-295	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE TIPO HE-14 IZQUIERDA O DERECHA SEGUN SE INDICA EN PLANTA ARQUITECTONICA DE 1.20 X 2.10 MTS ELABORADA CON BASTIDOR DE PERFILES TUBULARES DE 1" ZINTRO CAL. 20, (MARCO PERIMETRAL Y CINCO ENTREPANOS) , CON RELLENO INTERIOR DE POLIESTIRENO, CUBIERTA EN AMBAS CARAS Y CANTOS CON MACOPAN DE 3 MM FORRADAS CON LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO CAL. 24 EN COLOR BLANCO MARFIL, CONSIDERANDO MARCO DE ALUMINIO AL ANCHO DE LA BOQUILLA, TOPE Y JAMBA. INCLUYE: CHAPA EUROLATON 8003 O SIMILAR, BISAGRAS INTEGRADAS CON RESORTE PARA CIERRE AUTOMATICO, TOPE DE PISO MOD. S.M.A. MCA. EUROLATON O SIMILAR, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, HERRAJES, SOLDADURA, PLOMEADO, ALINEADO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	3.00	3.00	3.00	\$16,162.71	\$96,976.26	\$48,488.13	\$48,488.13	\$48,488.13	\$48,488.13



396e
RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Ofozco Gutiérrez

Pixide
 E

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-297	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA TIPO HE-15 DE 2.40 X 2.50 MTS DE ALTURA SEGUN PROYECTO FABRICADA CON TRES PUERTAS ABATIBLES A BASE DE PERFILES METALICOS , MARCO DE PTR DE 2" COLOR VERDE 4.54 KG/M, POSTE DE 1 1/2" VERDE, 4.54 KG/M, MARCOS DE PUERTAS DE 1 1/2" BLANCO, 2.94 KG/M Y PERFIL "Z" PERSIANA CAL. 18, CHAPERO REFORZADO, CHAPA DE SOBREPONER BEIGE MARCA PHILIPS AS 2000. INCLUYE: HERRAJESS, PICAPORTES SUPERIOR E INFERIOR, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, SOLDADURA, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$26,990.14	\$26,990.14	\$26,990.14	\$26,990.14	\$26,990.14	\$0.00
DOPI-298	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA TIPO HE-16 DE 3.39 X 2.50 MTS DE ALTURA SEGUN PROYECTO FABRICADA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES A BASE DE PERFILES METALICOS , MARCO DE PTR DE 2" COLOR VERDE 4.54 KG/M, POSTE DE 1 1/2" VERDE, 4.54 KG/M, MARCOS DE PUERTAS DE 1 1/2" BLANCO, 2.94 KG/M Y PERFIL "Z" PERSIANA CAL. 18, CHAPERO REFORZADO, CHAPA DE SOBREPONER BEIGE MARCA PHILIPS AS 2000. INCLUYE: HERRAJESS, PICAPORTES SUPERIOR E INFERIOR, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, SOLDADURA, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$29,235.07	\$29,235.07	\$29,235.07	\$29,235.07	\$29,235.07	\$0.00
Q												
	MALLA CICLON											205,697.37

Identificación
 Pixide Cons
 Erick Vill

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.




	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-299	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON TIPO HE-17 SEGUN PROYECTO DE 2.00 MT DE ALTURA MAS TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; FIJO DE 1.40 MTS DE LARGO, PUERTA DE 1.50MT. DE ANCHO CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO. INCLUYE: ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO DE 30X50 F'C= 150 KG/CM2, POSTES ESQUINEROS O DE ARRANQUE, POSTE DE LINEA INTERMEDIO (1 1/2"), MALLA DE ALAM. GALV. 60X60 CAL. 11; SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, BARRA SUPERIOR (1 1/4"), ALAMBRE LISO GALV. DE ALTA TENSION EN PARTE INFERIOR (ENTRETEJIDO), TAPONES SIMPLE, ALAMBRE DE PUAS FIJADO A TUBOS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, SOLDADURA, FLETE, ACARREOS, EXCAVACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$6,299.24	\$6,299.24	\$0.00	\$0.00	\$6,299.24	\$6,299.24

Identificación
 CONTR
 Pixide Constr
 Erick Villas




 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega



 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON TIPO HE-18 SEGUN PROYECTO DE 2.00 MT DE ALTURA MAS TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; DOS FIJOS DE 1.80 MTS DE LARGO, PUERTA DE 1.50MT. DE ANCHO CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO. INCLUYE: ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO DE 30X50 FC= 150 KG/CM2, POSTES ESQUINEROS O DE ARRANQUE, POSTE DE LINEA INTERMEDIO (1 1/2"), MALLA DE ALAM. GALV. 60X60 CAL. 11; SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, BARRA SUPERIOR (1 1/4"), ALAMBRE LISO GALV. DE ALTA TENSION EN PARTE INFERIOR (ENTRETEJIDO), TAPONES SIMPLE, ALAMBRE DE PUAS FIJADO A TUBOS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, SOLDADURA, FLETE, ACARREOS, EXCAVACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$9,863.38	\$9,863.38	\$0.00	\$0.00	\$9,863.38	



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

Pixide
 Eric


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.




	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON TIPO HE-19 SEGUN PROYECTO DE 2.00 MT DE ALTURA MAS TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; DOS FIJOS DE 2.25 MTS DE LARGO, DOS PUERTAS DE 1.80 MT. DE ANCHO CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO. INCLUYE: ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO DE 30X50 F'C= 150 KG/CM2, POSTES ESQUINEROS O DE ARRANQUE, POSTE DE LINEA INTERMEDIO (1 1/2"), MALLA DE ALAM. GALV. 60X60 CAL. 11; SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, BARRA SUPERIOR (1 1/4"), ALAMBRE LISO GALV. DE ALTA TENSION EN PARTE INFERIOR (ENTRETEJIDO), TAPONES SIMPLE, ALAMBRE DE PUAS FIJADO A TUBOS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, SOLDADURA, FLETE, ACARREOS, EXCAVACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$15,372.40	\$15,372.40	\$0.00	\$0.00	\$15,372.40	

Identificación
 CON
 Pixide Con
 Erick Vi


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.




	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON ESQUINERA TIPO HE-20 SEGUN PROYECTO DE 2.00 MT DE ALTURA MAS TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; UN FIJO DE 1.10 MTS DE LARGO Y UNA PUERTA DE 1.20 MT. DE ANCHO CON REFUERZO HORIZONTAL, OTRO TRAMO CON ; UN FIJO DE 0.40 M DE ANCHO, DOS PUERTAS DE 1.90 MT. DE ANCHO CON REFUERZO HORIZONTAL Y VERTICAL Y UN FIJO DE 0.80 MT. DE ANCHO. INCLUYE: PASADOR PORTA CANDADO, ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO DE 30X50 F'C= 150 KG/CM2, POSTES ESQUINEROS O DE ARRANQUE, POSTE DE LINEA INTERMEDIO (1 1/2"), MALLA DE ALAM. GALV. 60X60 CAL. 11; SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, BARRA SUPERIOR (1 1/4"), ALAMBRE LISO GALV. DE ALTA TENSION EN PARTE INFERIOR (ENTRETEJIDO), TAPONES SIMPLE, ALAMBRE DE PUAS FIJADO A TUBOS, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, SOLDADURA, FLETE, ACARREOS, EXCAVACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$16,166.41	\$16,166.41	\$0.00	\$0.00	\$16,166.41	

Identificación: [Redacted] 06e
 CONTRATO: [Redacted]
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE HERRERIA TIPO HE-21 DE 4.60x 2.000 MTS DE ALTURA SEGUN PROYECTO FABRICADA CON PTR 2X2 CAL. 9. ANGULO DE 2 1/2" X 3/16 PARA CUBRIR EL CANTO FRONTAL PERIMETRAL DEL MARCO DE LA PUERTA Y 20 BARROTES DE PTR 3X2" CAL 14., CONSIDERANDO; 3 CARRETILLAS DE EMBUTIR MOD. 338-W, RIEL GUIA MOD. 291 , TOPES MOD. 202-F-A MCA. MERICO O SIMILAR, CHAPA TIPO MORDAZA MOD. 625 MCA. PHILLIPS. INCLUYE; HERRAJESS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO EN COLORES SEGUN PROYECTO CON DOS APLICACIONES COMO MÍNIMO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, SOLDADURA, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$52,263.37	\$52,263.37	\$0.00	\$0.00	\$52,263.37	\$0.00
DOPI-304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE DOS HOJAS PIVOTANTES TIPO HE-22 DE 2.50X2.00 MTS DE ALTURA SEGUN PROYECTO FABRICADA CON PTR 2X2 CAL. 9. ANGULO DE 1" X 3/16 PARA CUBRIR EL CANTO FRONTAL PERIMETRAL DEL MARCO DE LA PUERTA Y LÁMINA DE ACERO CAL. 26, GIRA SOBRE PIVOTES TIPO MOLINETE 1 MCA. JAKO O SIMILAR20. INCLUYE: CHAPA TIPO MORDAZA MOD. 625 MCA. PHILLIPS, HERRAJESS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO EN COLORES SEGUN PROYECTO CON DOS APLICACIONES COMO MÍNIMO, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, SOLDADURA, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$29,930.55	\$29,930.55	\$29,930.55	\$29,930.55	\$29,930.55	\$0.00

Identificación
CONTRATO
 Pixide Construct
 Erick Villaseñ

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-305	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA DE CONTROL DE ACCESO FABRICADA CON PERFILES TUBULARES DE ACERO COMERCIAL EN FORMA DE ARMADURA CON CONTRAPESO A BASE DE PLACA Y PIES DE PTR, SEGÚN DETALLE DE PROYECTO HE-23, (76 KG DE PESO TOTAL). INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FLETE, ACARREO, EMPOTRAMIENTO DE CONCRETO A PISO. PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE EN FRANJAS COLOR BLANCO Y ROJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$21,947.23	\$21,947.23	\$21,947.23	\$21,947.23	\$21,947.23	\$0.00

Identificación
 Pixide Con
 Erick V


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-306	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE HERRERIA TIPO HE-24-A SEGUN PROYECTO PARA SOPORTE DE CUBIERTA LAVAMANOS DEL BAÑO DE HOMBRES, FORMADA POR 7 POSTES DE PTR 3X2" CAL 6 (8.34 KG/M) DE 1.00 MT DE ALTURA UNIDOS ENTRE SI CON 6 TRAVESAÑOS DE PTR 3X2" CAL 6 (8.34 KG/M) DE 1.17 MTS DE LARGO C/U Y 7 BRAZOS DE PTR 3X2" CAL 6 (8.34 KG/M) DE 0.60 M DE LARGO SOLDADOS A CADA POSTE, UNIENDO CADA BRAZO CON DOS LARGEROS DE 7.40 MTS C/U (UNO EN FALDON UNO EN CANAL DE DESAGUE) A BASE DE PTR 3X2" CAL 6 (8.34 KG/M), SEGUN DETALLE, CONSIDERANDO CUBIERTA SUPERIOR, REVETIMIENTO DE CANAL DE DREN Y FALDON DE 15 CM DE ANCHO CON TABLA-CEMENTO (DUROCK) REFORZADO CON METAL EN LA PARTE CENTRAL DE LA LONGITUD DE LA CUBIERTA Y PARTE INFERIOR DEL FALDON. INCLUYE: PLACA DE ANCLAJE DE 4X4X1/4" AHOGADA EN PISO DE CONCRETO, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, PRIMER, Y DOS MANOS MINIMO DE ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR NEGRO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$22,082.17	\$22,082.17	\$22,082.17	\$22,082.17	\$0.00	

Identifi
 CONTR
 Pixide Constr
 Erick Villas


 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-307	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE HERRERIA TIPO HE-24-B SEGUN PROYECTO PARA SOPORTE DE CUBIERTA LAVAMANOS DEL BAÑO DE MUJERES, FORMADA POR 4 POSTES DE PTR 3X2" CAL 6 (8.34 KG/M) DE 1.00 MT DE ALTURA UNIDOS ENTRE SI CON 3 TRAVESAÑOS DE PTR 3X2" CAL 6 (8.34 KG/M) DE 0.80 MTS DE LARGO C/U Y 4 BRAZOS DE PTR 3X2" CAL 6 (8.34 KG/M) DE 0.60 M DE LARGO SOLDADOS A CADA POSTE, UNIENDO CADA BRAZO CON DOS LARGEROS DE 2.60 MTS C/U (UNO EN FALDON UNO EN CANAL DE DESAGUE) A BASE DE PTR 3X2" CAL 6 (8.34 KG/M), SEGUN DETALLE. CONSIDERANDO CUBIERTA SUPERIOR, REVESTIMIENTO DE CANAL DE DREN Y FALDON DE 15 CM DE ANCHO CON TABLA-CEMENTO (DUROCK) REFORZADO CON METAL EN LA PARTE CENTRAL DE LA LONGITUD DE LA CUBIERTA Y PARTE INFERIOR DEL FALDON. INCLUYE: PLACA DE ANCLAJE DE 4X4X1/4" AHOGADA EN PISO DE CONCRETO, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, PRIMER, Y DOS MANOS MINIMO DE ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR NEGRO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$18,590.54	\$18,590.54	\$18,590.54	\$18,590.54	\$0.00	

Identificación de
CONTRATO
 Pixide Construct
 Erick Villaseñ



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-309	SUMINISTRO E APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA BASE AGUA PARA MUROS Y PLAFONES EN COLOR BLANCO PERLA CON DOS APLICACIONES COMO MÍNIMO A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LIMPIEZA Y FONDEO DE LA SUPERFICIE CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VINÍLICO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2,945.53	0.00	0.00	2,945.53	\$71.09	\$209,397.73	\$0.00	\$0.00	\$209,397.73
DOPI-310	SUMINISTRO E APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO EN ESTRUCTURAS DE ACERO CON PERFILES TIPO; PTR, CANAL, ANGULULOS, ETC CON DOS APLICACIONES COMO MINIMO PREPARANDO PREVIAMENTE LA SUPERFICIE EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	57,969.95	64,537.45	64,537.45	-6,567.50	\$9.55	\$553,613.02	\$616,332.65	\$616,332.65	-\$62,719.63
DOPI-311	SUMINISTRO E APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR BLANCO PARA PUERTAS Y SUPERFICIES METALICAS DE CARA CERRADA CON DOS APLICACIONES MINIMO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	28.50	0.00	0.00	28.50	\$140.97	\$4,017.65	\$0.00	\$0.00	\$4,017.65
DOPI-312	SUMINISTRO E APLICACIÓN DE PINTURA ANTIGRAFITI EN MUROS COLOR BLANCO MARFIL CON DOS APLICACIONES MINIMO, CALIDAD COMEX O SIMILAR. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	425.46	0.00	0.00	425.46	\$135.31	\$57,568.99	\$0.00	\$0.00	\$57,568.99
S											

Identifica
CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Alvaro Orozco Guierrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

										\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.													
PISOS Y RECUBRIMIENTOS										570,261.98			
DOPI-313	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA MOD. ALABASTRO BLANCO 60X60 INTERCERAMIC ASENTADO CON PEGAPISO SEGUN DESPIECE Y JUNTEADO A HUESO. INCLUYE: CORTES, DESPATINES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	134.84	93.94	93.94	40.90	\$514.33	\$69,352.26	\$48,316.16	\$48,316.16	\$21,036.10		
DOPI-314	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA MOD. ALABASTRO PERLA 60X60 INTERCERAMIC ASENTADO CON PEGAPISO SEGUN DESPIECE Y JUNTEADO A HUESO. INCLUYE: CORTES, DESPATINES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	118.40	113.84	113.84	4.56	\$514.33	\$60,896.67	\$58,551.33	\$58,551.33	\$2,345.34		
DOPI-315	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO MOD. EXTREMA COLOR BLACK 30X60 RECTIFICADOO INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAZULEJO SEGUN DESPIECE Y JUNTEADO A HUESO. INCLUYE: CORTES, DESPATINES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	82.32	89.81	89.81	-7.49	\$892.31	\$73,454.96	\$80,138.36	\$80,138.36	-\$6,683.40		
DOPI-316	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO MOD. ALABASTRO PERLA 30X60 RECTIFICADOO INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAZULEJO SEGUN DESPIECE Y JUNTEADO A HUESO. INCLUYE: CORTES, DESPATINES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	131.36	135.41	135.41	-4.05	\$570.62	\$74,956.64	\$77,267.65	\$77,267.65	-\$2,311.01		

Identificación
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-317	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO CERAMICO MOD. ALABASTRO BLANCO 30X60 RECTIFICADO INTERCERAMIC (CONSIDERANDO CORTE DE PZS DE 60X60 PARA OBTENER EL FORMATO REQUERIDO), ASENTADO CON PEGAZULEJO SEGUN DESPIECE Y JUNTEADO A HUESO. INCLUYE: CORTES, DESPATINES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3.72	0.00	0.00	3.72	\$570.62	\$2,122.71	\$0.00	\$0.00	\$2,122.71	
DOPI-318	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 60X10 CM DE LOSETA CERAMICA MOD. ALABASTRO BLANCO INTERCERAMIC ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO A HUESO. INCLUYE: CORTES, DESPATINES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	123.40	68.55	68.55	54.85	\$87.07	\$10,744.44	\$5,968.65	\$5,968.65	\$4,775.79	
DOPI-319	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 60X10 CM DE LOSETA CERAMICA MOD. ALABASTRO PERLA INTERCERAMIC ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO A HUESO. INCLUYE: CORTES, DESPATINES, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	8.35	0.00	0.00	8.35	\$87.07	\$727.03	\$0.00	\$0.00	\$727.03	

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor




 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-320	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA LAVAMANOS DE GRANITO COLOR NEGRO ALA DE MARIPOSA DE 7.40 MTS. DE LARGO POR 0.60 MTS, ANCHO TOTAL DE DESARROLLO DE LA CUBIERTA 0.95 MTS. INCLUYENDO FALDON, CANAL DE DESAGUE Y ZOCLO SEGUN DISEÑO. INCLUYE: CORTES, 3 BARRENOS PARA DESAGUE, RESINAS ADHESIVAS, DESVASTES, PULIDO Y ABRILLANTAD, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$16,336.05	\$16,336.05	\$0.00	\$0.00	\$16,336.05
DOPI-321	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA LAVAMANOS DE GRANITO COLOR NEGRO ALA DE MARIPOSA DE 2.60 MTS. DE LARGO POR 0.60 MTS, ANCHO TOTAL DE DESARROLLO DE LA CUBIERTA 0.95 MTS. INCLUYENDO FALDON, CANAL DE DESAGUE Y ZOCLO SEGUN DISEÑO. INCLUYE: CORTES, 3 BARRENOS PARA DESAGUE, RESINAS ADHESIVAS, DESVASTES, PULIDO Y ABRILLANTAD, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,888.68	\$5,888.68	\$0.00	\$0.00	\$5,888.68
DOPI-322	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA LAVAMANOS DE GRANITO COLOR NEGRO ALA DE MARIPOSA DE 0.96 MTS. DE LARGO POR 0.60 MTS, ANCHO TOTAL DE DESARROLLO DE LA CUBIERTA 0.95 MTS. INCLUYENDO FALDON, CANAL DE DESAGUE Y ZOCLO MAS FALDON LATERAL DE 0.60X0.15 CM SEGUN DISEÑO. INCLUYE: CORTES, 3 BARRENOS PARA DESAGUE, RESINAS ADHESIVAS, DESVASTES, PULIDO Y ABRILLANTAD, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,367.46	\$2,367.46	\$0.00	\$0.00	\$2,367.46

Identif
 CONTR
 Pixide Constr
 Erick Villan

RESIDENTE DE OBRA.
 Arquitecta Sarah Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-323	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA LAVAMANOS DE GRANITO COLOR NEGRO ALA DE MARIPOSA DE 0.87 MTS. DE LARGO POR 0.60 MTS. ANCHO TOTAL DE DESARROLLO DE LA CUBIERTA 0.95 MTS. INCLUYENDO FALDON, CANAL DE DESAGUE Y ZOCLO MAS FALDON LATERAL DE 0.60X0.15 CM SEGUN DISEÑO. INCLUYE: CORTES, 3 BARRENOS PARA DESAGUE, RESINAS ADHESIVAS, DESVASTES, PULIDO Y ABRILLANTAD, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,367.46	\$2,367.46	\$0.00	\$0.00	\$2,367.46
DOPI-324	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA SUPERFICIES DE CONCRETO RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS Y TEMPERATURAS MEDIAS DE 6 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR POLIMETROS APOXICOS 100% SOLIDOS DE USO INDUSTRIAL TIPO " EPOXICRETO MORTERO RQ NV". CONSIDERANDO LA LIMPIEZA EXAUSTIVA DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO "EPOXICRETO 200 RQ", MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR)	M2	117.92	0.00	0.00	117.92	\$1,997.90	\$235,592.37	\$0.00	\$0.00	\$235,592.37
DOPI-325	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTIVO DE INGRESO COLOCADO EN PISO, "ESCUDO DE ZAPOPAN" FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE "2B" DE 1.20 MT. DE DIAMETRO, CORTE LASER. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$15,455.25	\$15,455.25	\$0.00	\$0.00	\$15,455.25
T											

Identificado
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO		238,447.74									
DOPI-326	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-01 EN MEDIDAS DE 4.28X3.65M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE 45 MARCA CUPRUM LÍNEA PANORAMA DE 3"X1-1/4 " CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. COMPUESTO POR 4 PUERTAS CORREDIZAS DE 1.07X2.20CM, CON CERRADURA EMBUTIDA DE PISO POR PUERTA, 2 FIJOS DE 2.14X0.70M Y 2 VENTANAS DE PROYECCIÓN AL INTERIOR DE 2.14X0.75M CON MECANISMO PARA APERTURA DE MANIVELA UBICADO A 2M DEL N.P.T. INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA		1.00	0.00	0.00	1.00	\$48,783.23	\$48,783.23	\$0.00	\$0.00	\$48,783.23

Identificac
 CONTRAT
 Pixide Construct
 Erick Villaseñ




RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Cruzco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.




	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-327	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-02 EN MEDIDAS DE 4.54X3.65M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE 45 MARCA CUPRUM LÍNEA PANORAMA DE 3"X1-1/4 " CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. COMPUESTO POR 4 PUERTAS CORREDIZAS DE 1.135X2.20CM, CON CERRADURA EMBUTIDA DE PISO POR PUERTA, 2 FIJOS DE 2.27X0.70M Y 2 VENTANAS DE PROYECCIÓN AL INTERIOR DE 2.27X0.75M CON MECANISMO PARA APERTURA DE MANIVELA UBICADO A 2M DEL N.P.T. INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR EN CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$51,234.44	\$51,234.44	\$0.00	\$0.00	\$51,234.44	

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Guzmán

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.




Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-328	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-03 EN MEDIDAS DE 3.74X2.80M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE 45 MARCA CUPRUM LÍNEA PANORAMA DE 3"X1-1/4 " CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. COMPUESTO POR 3 PUERTAS CORREDIZAS DE 1.25X2.20CM, CON CERRADURA EMBUTIDA DE PISO POR PUERTA, Y 3 VENTANAS DE PROYECCIÓN AL INTERIOR DE 1.25X0.60M CON MECANISMO PARA APERTURA DE MANIVELA UBICADO A 2M DEL N.P.T. INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR EN CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$30,454.27	\$30,454.27	\$0.00	\$0.00	\$30,454.27	\$0.00

Identificación
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor





 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.




	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-329	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-04 EN MEDIDAS DE 1.95X2.80M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE 45 MARCA CUPRUM LÍNEA PANORAMA DE 3"X1-1/4 " CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. COMPUESTO POR 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 0.975X2.20CM, CON CERRADURA EMBUTIDA DE PISO POR PUERTA, Y 2 VENTANAS DE PROYECCIÓN AL INTERIOR DE 0.975X0.80M CON MECANISMO PARA APERTURA DE MANIVELA UBICADO A 2M DEL N.P.T. INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR EN CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$15,673.58	\$15,673.58	\$0.00	\$0.00	\$15,673.58	

Identificador
 CONTRATIS
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor




 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega



 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.


	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-330	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-05 EN MEDIDAS DE 1.50X2.00M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE 45 MARCA CUPRUM LÍNEA PANORAMA DE 3"X1-1/4 " CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. COMPUESTO POR 1 VENTANA CORREDIZA DE 0.75X1.20CM, CON CHAPA EMBUTIDA A 1.50 S.N.P.T., 1 FIJO DE 0.75X1.50M, Y 1 FIJO DE 1.50X0.80M INCLUYE JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$10,390.69	\$51,953.45	\$0.00	\$0.00	\$51,953.45	

Identificación
 COM
 Pixide Con
 Erick Vi




 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-331	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-06 EN MEDIDAS DESPLEGADAS DE 4.65X1.40M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE 45 MARCA CUPRUM LÍNEA PANORAMA DE 3"x1-1/4 " CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA TIPO ESPEJO. COMPUESTO POR 2 VENTANAS CORREDIZAS DE 0.60X1.40CM, CON CHAPA EMBUTIDA A MEDIA ALTURA DE LA PIEZA, 2 FIJOS DE 0.60X1.40M Y UN FIJO DE 2.25X1.40M. INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$18,995.57	\$18,995.57	\$0.00	\$0.00	\$18,995.57	

Identificador
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



[Handwritten Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Handwritten Signature]
 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Handwritten Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE	CANTIDAD	ESTIMACION UNIDAD	SALDO	PRESUPUESTO	ESTIMACION	ESTIMACION	SALDO
----------	------------------	----------	-------------------	-------	-------------	------------	------------	-------

CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE	CANTIDAD	ESTIMACION UNIDAD	SALDO	PRESUPUESTO	ESTIMACION	ESTIMACION	SALDO
Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.					\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-332 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-07 EN MEDIDAS DE 1.20X0.50M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE 45 MARCA CUPRUM LÍNEA PANORAMA DE 2"X1" CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. COMPUESTO POR 1 VENTANA CORREDIZA DE 0.60X0.50CM, CON CHAPA EMBUTIDA A MEDIA ALTURA DE LA PIEZA, Y 1 FIJO DE 0.60X0.50M. INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	1.00	\$1,669.51	\$1,669.51	\$0.00	\$1,669.51

Identif
 CONT
 Pixide Constr
 Erick Villa



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-333	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-08 EN MEDIDAS DESPLEGADAS DE 7.40X1.00M A BASE DE VIDRIO TIPO ESPEJO DE 6 MM BISELADO, CORTE RECTO. COMPUESTO POR 4 FIJOS DE 1.80X1.00CM MONTADOS SOBRE CUADRADO DE ALUMINIO DE 2"X2" INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$13,298.15	\$13,298.15	\$0.00	\$0.00	\$13,298.15
DOPI-334	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-09 EN MEDIDAS DESPLEGADAS DE 2.60X1.00M A BASE DE VIDRIO TIPO ESPEJO DE 6 MM BISELADO, CORTE RECTO. COMPUESTO POR 3 FIJOS DE 0.85X1.00CM MONTADOS SOBRE CUADRADO DE ALUMINIO DE 2"X2" INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,725.94	\$4,725.94	\$0.00	\$0.00	\$4,725.94

Identificado
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora
 Erick Villaseño



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-335	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CN-10 EN MEDIDAS DESPLEGADAS DE 0.80X1.00M A BASE DE VIDRIO TIPO ESPEJO DE 6 MM BISELADO, CORTE RECTO, MONTADO SOBRE CUADRADO DE ALUMINIO DE 2"X2" INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,659.60	\$1,659.60	\$0.00	\$0.00	\$1,659.60	
	U											
	CARPINTERIA		30,911.45									
DOPI-336	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE INTEGRAL PARA COCINETA DE 2.23X0.60 MTS. ELABORADO CON MDF RECUBIERO DE MELAMINA COLOR CASTAÑO CLARO MCA. MASISA O SIMILAR DE 18 MM , CUBIERTA CON RESPALDO MOD. FINEBETON LINE CONCRETE s-60007 MCA. KOBER O SIMILAR, TARJA CON ESCURRIDERO IZQUIERDO MOD. C-101N DE 87X54 CM Y LLAVE MEZCLADORA EB TÉCNICA MOD. EB-MEZ MAT O SIMILAR EN CALIDAD, ALACENA SIN PUERTAS MISMO MODELO DE 1.30X0.60 MTS CON ENTREPAÑO A 40 CM. INCLUYE; INSTALCION , MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN , FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$30,911.45	\$30,911.45	\$0.00	\$0.00	\$30,911.45	
	V											
	MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS, GRIFERIA Y EQUIPOS		688,545.97									

Identific
 CONTR
 Pixide Constr
 Erick Villas

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Arturo Crozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Ptxide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-337	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA PARA FLUXOMETRO NAO ELONGADA TRAMPA EXPUESTA DE 4.8 LTS. COLOR BLACO. INCLUYE FLUXOMETRO DE PEDAL MOD. 310-38-4.8 ACABADO CROMO, ASIENTO SIN TAPA MP. AF-2 COLOR BLANCO MCA. HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: CUELLO FLEXIBLE, HERRAJES, MATERIALES DE FIJACION, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	8.00	8.00	2.00	\$12,890.99	\$128,909.90	\$103,127.92	\$103,127.92	\$25,781.98	
DOPI-338	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC DE TANQUE BAJO DRAKAR ELONGADO TRAMPA EXPUESTA, DOBLE DESCARGA MPD. WC DARAKAR 2 COLOR BLANCO MCA. HELVEX. INCLUYE: HERRAJES, LLAVE ANGULAR URREA, MANGUERA FLEXIBLE, CUELLO FLEXIBLE, MATERIALES DE FIJACION Y SELLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$4,873.09	\$9,746.18	\$0.00	\$0.00	\$9,746.18	
DOPI-339	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MOD. MG-GOBI-TDS HELVEX. INCLUYE: CUELLO FLEXIBLE, HERRAJES, MATERIALES DE FIJACION, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	6.00	6.00	2.00	\$8,863.30	\$70,906.40	\$53,179.80	\$53,179.80	\$17,726.60	
DOPI-340	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TEMPORIZADORA A MURO LARGA MCA. URREA COD. 25.2518.21. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	10.00	10.00	1.00	\$3,393.73	\$37,331.03	\$33,937.30	\$33,937.30	\$3,393.73	
DOPI-341	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO SIN CONTRA MOD. Tv-016 CALIDAD HELVEX. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CHUPON DE GOMA, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	7.00	7.00	7.00	0.00	\$1,599.60	\$11,197.20	\$11,197.20	\$11,197.20	\$0.00	

Identif
 CONTR
 Ptxide Constr
 Erick Villan


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-342	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO MOD. Th-058 CALIDAD HELVEX. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	7.00	10.00	10.00	-3.00	\$1,422.79	\$9,959.53	\$14,227.90	\$14,227.90	\$14,227.90	-\$4,268.37
DOPI-343	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 2.40 X 1.20 MTS DE 6 MM DE ESPESOR CON BICEL COLOCACION FLOTADA, MARCO DE REFUERZO POSTERIOR DE TUBULAR DE 32 MM AC-125 INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (BAÑO DE HOMBRES)	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$3,614.40	\$10,843.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,843.20
DOPI-344	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA JARDIN URREA. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (BAÑO DE HOMBRES)	PZA	9.00	5.00	5.00	4.00	\$324.15	\$2,917.35	\$1,620.75	\$1,620.75	\$1,620.75	\$1,296.60
DOPI-345	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 2.50 X 1.20 MTS DE 6 MM DE ESPESOR CON BICEL COLOCACION FLOTADA, MARCO DE REFUERZO POSTERIOR DE TUBULAR DE 32 MM AC-125 INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (BAÑO DE MUJERES)	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,614.40	\$3,614.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,614.40
DOPI-346	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 0.90 X 1.20 MTS DE 6 MM DE ESPESOR CON BICEL COLOCACION FLOTADA, MARCO DE REFUERZO POSTERIOR DE TUBULAR DE 32 MM AC-125 INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (BAÑO ALMACEN Y CASETA DE CONTROL)	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,501.85	\$5,003.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003.70

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.:	4 Finiquito
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO	FECHA:	15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO:	2019-12-01
CONTRATO NO.:	DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL:	2019-12-15
		CONTRATISTA:	Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-347	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN COLOR INOXSATINADO DE ACERO INOX. 20X14X11 MCA. JOFEL MOD. FUTURA AC-5400 . INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	4.00	4.00	2.00	\$2,285.74	\$13,714.44	\$9,142.96	\$9,142.96	\$4,571.48	
DOPI-348	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS CON SENSOR INFRAROJO MOD. MB-1012-AL COLOR ACERO INOX. MCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	4.00	4.00	-2.00	\$12,494.07	\$24,988.14	\$49,976.28	\$49,976.28	-\$24,988.14	
DOPI-349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLA FORMATO ZIG-ZAG MOD. FUTURA Z-600 MARCA JOFEL . INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	4.00	4.00	-3.00	\$3,098.60	\$3,098.60	\$12,394.40	\$12,394.40	-\$9,295.80	
DOPI-350	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE MCA. JOFEL MOD. FUTURA AE26000. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$2,270.02	\$27,240.24	\$0.00	\$0.00	\$27,240.24	
DOPI-351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE PARA BASURA COLOR NEGRO DE 31.5 CM DE ALTO Y 29.5 CM DE ANCHO. INCLUYE: FLETE, ACARREO.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	\$1,086.07	\$16,291.05	\$0.00	\$0.00	\$16,291.05	
DOPI-352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA DE CHORRO FIJO MOD. H200-6 HELVEX. INCLUYE: INSTALACION, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.	PZA	9.00	7.00	7.00	2.00	\$1,422.73	\$12,804.57	\$9,959.11	\$9,959.11	\$2,845.46	

Ident
 CONT
 Pixide Cons
 Erick Vill

[Handwritten Signature]

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Handwritten Signature]

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Handwritten Signature]

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-353	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA REGADERA MOD. E-708 MCA. HELVEX. INCLUYE: INSTALACION, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.	PZA	9.00	7.00	7.00	2.00	\$3,308.98	\$29,780.82	\$23,162.86	\$23,162.86	\$6,617.96	
DOPI-354	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA CUADRADA MOD. 24-CH HELVEX. INCLUYE: INSTALACION, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.	PZA	15.00	16.00	16.00	-1.00	\$1,520.84	\$22,812.60	\$24,333.44	\$24,333.44	-\$1,520.84	
DOPI-355	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA PARA REGADERA DE REJILLA RECTANGULAR MOD. REJ-01 ACABADO CROMO. HELVEX. INCLUYE: INSTALACION, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.	PZA	9.00	7.00	7.00	2.00	\$1,583.04	\$14,247.36	\$11,081.28	\$11,081.28	\$3,166.08	
DOPI-356	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE CLASICA MOD. 106 MCA. HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	23.00	0.00	0.00	23.00	\$647.53	\$14,893.19	\$0.00	\$0.00	\$14,893.19	
DOPI-357	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO DE BARRA CLASICA II MOD. 205 ACABADO CROMO MCA. HELVEX. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	0.00	0.00	9.00	\$1,726.12	\$15,535.08	\$0.00	\$0.00	\$15,535.08	

Identific
 CONTRA
 Pixide Constru
 Erick Villase


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.




	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-358	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE DEPÓSITO ELÉCTRICO, CON DEPÓSITO DE 285L, RECOMENDADO PARA 7.5 SERVICIOS, DIMENSIONES: 149CM ALTURA, 63CM DE DIÁMETRO, 123KG DE PESO SECO, CON TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE 150MIN.TENSIÓN NOMINAL DE 220-240 VCA. POTENCIA NOMINAL DE 4000W, 2 ANODOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA, MOD. E-75, MCA. CALOREX O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL EQUIPO EN SITIO, ELEVACIONES, TRASLADOS, COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, HIDROTÉRMICAS, PUESTA EN MARCHA CON SERVICIO CONTINUO DURANTE 3 DÍAS CUANDO MENOS, PROTECCIONES, BASES, FIJACIONES, DUCTERÍA NECESARIA, CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DESPUES DE MURO, CABLEADO DESPUES DE TOMA ELÉCTRICA, LIMPIEZA FINA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$41,397.42	\$41,397.42	\$41,397.42	\$41,397.42	\$0.00

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villaseñ


 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-359	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, QUE SE COMPONE DE BOMBA SUMERGIBLE MULTITAPAS DE 1 HP DE 3450RPM, CONCUERPO DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL IMPULSOR DE POLICARBONATO, SELLO MECÁNICO DE CERÁMICA/CARBONIA.INOX/BUNA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 40°C, CON POTENCIA PARA ALIMENTAR30 SALIDAS COMO MÁXIMO EN 3 PISOS. CON TANQUE VERTICAL DE CAPACIDAD PARA 380L EN DISPOSICIÓN VERTICAL, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL.14, MEMBRANA DE BUTYL, CON CAPACIDADES DE PRESURIZACIÓN DE 120L PARA 20-40PSI Y DE 102L PARA 30-40PSI, PRESIÓN DE PREGARGA DE 28PSI, PRESIÓN MÁXIMA DE 100PSI, CON DIÁMETRO DE CONEXIÓN DE 1.25". PESO EN SECO DE 70KG. MODELO HYDRO-MAC EHSS100-380VE, MCA EVANS O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL EQUIPO EN SITIO, ELEVACIONES, TRASLADOS, COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, PUESTA EN MARCHA CON SERVICIO CONTINUO DURANTE 3 DÍAS CUANDO MENOS, PROTECCIONES, BASES, FIJACIONES, DUCTERÍA NECESARIA, CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DESPUES DE MURO, CABLEADO DESPUES DE TOMA ELÉCTRICA, LIMPIEZA FINA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	1.00	1.00	1.00	\$41,279.94	\$82,559.88	\$41,279.94	\$41,279.94	\$41,279.94	

Ident
 CONT
 Pixide Cons
 Erick Vill

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-360	<p>Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR DE HIDROCARBUROS, MODELO ACO OLEOPATOR-P NS3 ST450 O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN ENTERRADA, DE DISEÑO VERTICAL FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) EN COLOR GRIS, SEPARADOR DE CLASE I (5 PPM) SEGÚN NORMA UNE EN 858, DE TALLA NOMINAL 3 L/S, CON DECANTADOR DE LODOS INTEGRADO DE 450 L, CAPACIDAD TOTAL PARA HIDROCARBUROS DE 240 L Y UN VOLUMEN TOTAL DE 775 L. EL EQUIPO DISPONE DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DN 110/100 EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE). INCLUYE DEFLECTOR EN LA ENTRADA, FILTRO COALESCENTE EXTRAÍBLE Y SALIDA CON BOYA TARADA A 0.90GR/CM³ PARA CIERRE AUTOMÁTICO EN CASO DE EXCESO DE HIDROCARBUROS. DE 1377 MM DE ALTURA Y Ø1320 MM DE DIÁMETRO. CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 7314340-01. PESO: 67 KG. INCLUYE: CONEXIONES DE RECEPCIÓN Y EMISIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c=100KG/CM² CON MEDIDAS DE 1.20X1.20X0.05M, EXCAVACIÓN DE 1.20X1.20X1.60 (2.304MP), COLOCACIÓN, NIVELACION, AJUSTES, COMPACTACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS DE 20CM CON SUELOCEMENTO AL 100% P.V.S.M., MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p>	PZA	1.00	-1.00	0.00	1.00	\$78,753.69	\$78,753.69	-\$78,753.69	\$0.00	\$78,753.69	
	W											
	PUERTAS Y MAMPARAS DE BAÑOS											468,213.94

Identificación
 CONT
 Pixide Const
 Erick Villa



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.											\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-361	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MAMPARAS PARA WC DEL CUARTO DE BANOS PARA HOMBRES A BASE DE SOLIDO FENOLICO COLOR A ELEGIR CON PERFIL Y HERRAJES DE ACERO INOX. MOD. MAC-1500 MCA. ALUVMAC O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y NUMERO DE PIEZAS DE CADA COMPONENTE: MAMPARA FRONTAL DE 45X170 CM Y PATAS DE 10 CM, 7 PIEZAS; MAMPARA FRONTAL DE AJUSTE DE 10X150 CM, 1 PIEZA; MAMPARA DIVISORIA DE 150X150 CM FIJADA ENTRE MURO Y MAMPARA FRONTAL, 6 PIEZAS; PUERTA DE 65X150 CM, 7 PZS. INCLUYE: BISAGRAS DE CIERRE POR GRAVEDAD, CERROJO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 6061 CON AVISO DE OCUPACION, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ARMADO, FLETE, ACARREO, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. (CORROBORAR MEDIDAS DE AJUSTE EN OBRA)	LOTE	1.00	0.00	0.00	1.00	\$170,329.22	\$170,329.22	\$0.00	\$0.00	\$170,329.22				
DOPI-362	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA MINGITORIO DE SOLIDO FENOLICO COLOR A ELEGIR CON PERFIL Y HERRAJES DE ACERO INOX. MOD. MAC-1500 MCA. ALUVMAC O SIMILAR DE 45X120 CM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ARMADO, FLETE, ACARREO, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$3,839.66	\$30,717.28	\$0.00	\$0.00	\$30,717.28				

Identificación de
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-363	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MAMPARAS PARA REGADERAS DEL CUARTO DE BANOS PARA HOMBRES A BASE DE SOLIDO FENOLICO COLOR A ELEGIR CON PERFIL Y HERRAJES DE ACERO INOX. MOD. MAC-1500 MCA. ALUVYMAC O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y NUMERO DE PIEZAS DE CADA COMPONENTE: MAMPARA FRONTAL DE 39X170 CM Y PATAS DE 10 CM, 6 PIEZAS; MAMPARA FRONTAL DE AJUSTE DE 27X170 CM 1 PIEZA; MAMPARA FRONTAL DE AJUSTE DE 13X150 CM 1 PIEZA; MAMPARA DIVISORIA DE 150X150 CM FIJADA ENTRE MURO Y MAMPARA FRONTAL, 6 PIEZAS; PUERTA DE 65X150 CM, 7 PZS. INCLUYE: BISAGRAS DE CIERRE POR GRAVEDAD, CERROJO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 6061 CON AVISO DE OCUPACION, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ARMADO, FLETE, ACARREO, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. (CORROBORAR MEDIDAS DE AJUSTE EN OBRA)	LOTE	1.00	0.00	0.00	1.00	\$155,933.25	\$155,933.25	\$0.00	\$0.00	\$155,933.25	\$0.00

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Cruzco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.											
DOPI-364	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MAMPARAS PARA WC Y REGADERAS DEL CUARTO DE BANOS PARA MUJERES A BASE DE SOLIDO FENOLICO COLOR A ELEGIR CON PERFIL Y HERRAJES DE ACERO INOX. MOD. MAC-1500 MCA. ALUVMAC O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y NUMERO DE PIEZAS DE CADA COMPONENTE: MAMPARA FRONTAL DE 35X170 CM Y PATAS DE 10 CM, 5 PIEZAS; MAMPARA FRONTAL DE AJUSTE DE 20X170 CM 1 PIEZA; MAMPARA DIVISORIA DE 150X150 CM FIJADA ENTRE MURO Y MAMPARA FRONTAL, 3 PIEZAS; MAMPARA DIVISORIA DE 129X150 CM FIJADA ENTRE MURO Y MAMPARA FRONTAL, 1 PIEZA; PUERTA DE 65X150 CM, 5 PZS. INCLUYE: BISAGRAS DE CIERRE POR GRAVEDAD, CERROJO EXTERIOR E INTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 6061 CON AVISO DE OCUPACION, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ARMADO, FLETE, ACARREO, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. (CORROBORAR MEDIDAS DE AJUSTE EN OBRA)	LOTE	1.00	0.00	0.00	1.00	\$111,234.19	\$111,234.19	\$0.00	\$0.00	\$111,234.19	
	X											
	BARDA PERIMETRAL		260,258.57									
DOPI-365	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE 0.45 X 0.45 X 1.00 MTS. CON HERRAMIENTAS MANUALES. INCLUYE; ACOPIO DE MATERIAL EN EL LUGAR DE APILE DE ESCOMBRO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	9.50	0.00	0.00	9.50	\$529.56	\$5,030.82	\$0.00	\$0.00	\$5,030.82	

Identificado
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahí Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-366	ANCLAJE DE CASTILLO DE 0.45X0.45X1.00 MTS. EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA A BASE DE CONCRETO F' C= 200 KG/ REFORZADO CON 4 VAR. # 3, (3/8") Y EST. # 2, (1/4") @ 17 CM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA.	PZA	38.00	0.00	0.00	38.00	\$1,015.44	\$38,586.72	\$0.00	\$0.00	\$38,586.72	
DOPI-367	DALA DE DESPLANTE 15X20 A BASE DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VAR. # 3, (3/8") Y EST. # 2, (1/4") @ 17 CM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA.	M	92.30	0.00	0.00	92.30	\$310.65	\$28,673.00	\$0.00	\$0.00	\$28,673.00	
DOPI-368	MURO DE 14 CM DE ESPESOR CON BLOCK 11X14X28 CM ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 HASTA 2.00 M DE ALTURA. INCLUYE: PLOMEADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, ANDAMIAJE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	155.88	0.00	0.00	155.88	\$316.91	\$49,399.93	\$0.00	\$0.00	\$49,399.93	
DOPI-369	CASTILLO 15X15 A BASE DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VAR. # 3, (3/8") Y EST. # 2, (1/4") @ 17 CM. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA.	M	68.39	0.00	0.00	68.39	\$267.95	\$18,325.10	\$0.00	\$0.00	\$18,325.10	
DOPI-370	DALA DE DESPLANTE 15X20 A BASE DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON 4 VAR. # 3, (3/8") Y EST. # 2, (1/4") @ 17 CM. INCLUYE: CIMBRA, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA.	M	92.30	0.00	0.00	92.30	\$310.65	\$28,673.00	\$0.00	\$0.00	\$28,673.00	

Identificador:
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor C



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.										
DOPI-371	APLANADO DE 2.0 CM DE ESPESOR EN MURO O PLAFON INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, ACABADO PULIDO O APALILLADO, HASTA 2.50 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS. SEGUN PROYECTO.	M2	406.12	0.00	0.00	406.12	\$195.69	\$79,473.62	\$0.00	\$0.00	\$79,473.62
DOPI-372	FORJADO DE BUÑA CON DOBLADOR EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, ACABADO PULIDO O APALILLADO, HASTA 2.50 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS. SEGUN PROYECTO.	M	13.20	0.00	0.00	13.20	\$81.33	\$1,073.56	\$0.00	\$0.00	\$1,073.56
DOPI-373	BOQUILLAS DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS. EN CUALQUIER NIVEL. SEGUN PROYECTO. CONSIDERA BOLEADOS EXTERIORES DE ARISTAS.	M	96.70	0.00	0.00	96.70	\$113.99	\$11,022.83	\$0.00	\$0.00	\$11,022.83
	MURO DE CONTENCIÓN PASILLO Y ESCALERAS		517,452.20								
DOPI-374	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA.	M2	163.80	102.38	102.38	61.42	\$13.70	\$2,244.06	\$1,402.61	\$1,402.61	\$841.45

Identificador:
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-380	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N., INCLUYE: BOMBEO, TENDIDO, VIBRADO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M3	60.29	0.00	0.00	60.29	\$2,630.99	\$158,622.39	\$0.00	\$0.00	\$158,622.39
DOPI-381	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 15 CM., MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	103.51	205.05	205.05	-101.54	\$494.29	\$51,163.96	\$101,354.16	\$101,354.16	-\$50,190.21
DOPI-382	MURETE A TESON A BASE DE BLOCK 11=14-28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1,3. CONSIDERANDO EXCAVACION EN CEPAS (2.10 M3), PLANTILLA DE MORTERO DE 5 CM DE ESPESOR (4.15 M3), RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR (0.95 M3), APLANADO UNA CARA DE 2 CM DE ESP. CON MORTERO 1:5 (5.85 M2). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, PLOMEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.02	3.68	3.68	6.34	\$611.11	\$6,123.32	\$2,248.88	\$2,248.88	\$3,874.44
DOPI-383	REPIZON CON NARIZ DE 5 CM A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O. DE 35X10 CM TOTAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/ 10-10. INCLUYE: CIMBRA, REFUERZO, PLOMO, COLADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	8.35	0.00	0.00	8.35	\$227.85	\$1,902.55	\$0.00	\$0.00	\$1,902.55

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

| ESTIMACIÓN |
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-384	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3	164.95	1,736.72	1,736.72	-1,571.77	\$35.19	\$5,804.59	\$61,115.18	\$61,115.18		-\$55,310.59
DOPI-385	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).	M3-KM	3,134.05	31,260.97	31,260.97	-28,126.92	\$10.05	\$31,497.20	\$314,172.75	\$314,172.75		-\$282,675.55
	Y											
	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VIALES											
	AREA DE ESTACIONAMIENTO		1,846,747.86									
DOPI-386	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS MATERIAL TIPO II, EN CAJONES PARA CALLES, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO QUE SEÑALE OBRAS PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40.00 M. CORTE PROMEDIO DE 0.20 M. INCLUYE AFINE CON TRACTOR. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO.	M3	1,164.91	0.00	0.00	1,164.91	\$34.67	\$40,387.43	\$0.00	\$0.00		\$40,387.43
DOPI-387	COMPACTACION DEL TEERENO NATURAL POR MEDIOS MECANICO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	5,824.53	0.00	0.00	5,824.53	\$13.49	\$78,572.91	\$0.00	\$0.00		\$78,572.91
DOPI-388	BASE DE GRAVA DE 1 1/2 A 1/2" COMPACTADA AL 85% PROCTOR. INCLUYE: MATERIALES, CONFORMACION, HOMOGENIZACION, TENDIDO, COMPACTADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1,164.91	0.00	0.00	1,164.91	\$695.68	\$810,404.59	\$0.00	\$0.00		\$810,404.59

Identific
 CONTR
 Pixide Constru
 Erick Villas



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarani Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION:
 Ing. Alvaro Ortega Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.:	4 Finiquito
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO	FECHA:	15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO:	2019-12-01
CONTRATO NO.:	DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL:	2019-12-15
		CONTRATISTA:	Pixide Constructora, S.A. de C.V.

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL						
--------	-------------	----------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-389	GUARNICION TIPO "I" 15-30 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" R.N. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREO, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(PARA CONFINAER EL SISTEMA DE PAVIMENTO GRAVALOCK)	M	186.60	0.00	0.00	186.60	\$225.13	\$42,009.26	\$0.00	\$0.00	\$42,009.26
DOPI-390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE PLASTICO GRAVALOCK PARA CONTENCIÓN O ALOJAMIENTO DE GRAVA. INCLUYE: ARMADO DE REJILLAS EN MODULOS DE 68X68 CM UNIDOS CON PASADOR INTEGRADO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5,824.53	0.00	0.00	5,824.53	\$119.62	\$696,730.28	\$0.00	\$0.00	\$696,730.28
DOPI-391	SUMINISTRO Y TENDIDO DE GRAVA DE 1/2 A 3/8" CON MOTOCONFORMADORA PARA LLENAR REJILLA GRAVALOC . INCLUYE: MATERIALES, CONFORMACION, HOMOGENIZACION, TENDIDO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	291.23	0.00	0.00	291.23	\$613.41	\$178,643.39	\$0.00	\$0.00	\$178,643.39
	PATIO DE MANIOBRAS		614,002.52								
DOPI-392	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS MATERIAL TIPO II, EN CAJONES PARA CALLES, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO QUE SEÑALE OBRAS PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40.00 M. CORTE PROMEDIO DE 0.20 M. INCLUYE AFINE CON TRACTOR. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO.	M3	159.06	0.00	0.00	159.06	\$34.67	\$5,514.61	\$0.00	\$0.00	\$5,514.61
DOPI-393	COMPACTACION DEL TEERENO NATURAL POR MEDIOS MECANICO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	795.30	0.00	0.00	795.30	\$13.49	\$10,728.60	\$0.00	\$0.00	\$10,728.60

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Const
 Erick Villa

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahí Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-394	BASE HIDRAULICA 100% PRODUCTO DE TRITURACION EN UNA CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% PROCTOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGUA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO, EXTENDIDO, CONFORMACION Y COMPACTACION. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	159.06	0.00	0.00	159.06	\$695.68	\$110,654.86	\$0.00	\$0.00	\$110,654.86	
DOPI-395	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM. DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO TEXTURIZADO. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	159.06	0.00	0.00	159.06	\$2,901.39	\$461,495.09	\$0.00	\$0.00	\$461,495.09	
DOPI-396	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN LOSAS DE CONCRETO, HASTA 1/3 DE ESPESOR, 13 MM DE ANCHO PARA CALAFATEO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.	M	392.00	0.00	0.00	392.00	\$32.60	\$12,779.20	\$0.00	\$0.00	\$12,779.20	
DOPI-397	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILACION LONGITUDINAL HY TRANSVERSAL CON SIKA-FLEX (SONOMERICK) O SIMILAR DE PRIMERA, DE APLICACION EN FRIO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 13 MM X 17 MM CON BACKER-ROD DE 13 MM DE DIAMETRO (CINTILLA DE POLIURETANO). INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, ENSANCHE CON CORTADORA HASTA 13 MM, SUMINISTRO, DESPERDICIO Y COLOCACION.	M	392.00	0.00	0.00	392.00	\$32.73	\$12,830.16	\$0.00	\$0.00	\$12,830.16	
ESTACIONAMIENTO EXISTENTE			479,724.78									

Identificac
 CONTRAT
 Pixide Construct
 Erick Villaseñ

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Aivaró Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-398	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO QUE SEÑALE OBRAS PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 MT MEDIDO EN BANCO POR SECCIONAMIENTO.	M2	2,957.00	0.00	1,155.49	1,801.51	\$32.73	\$96,782.61	\$0.00	\$37,819.19	\$58,963.42	
DOPI-399	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS O CON HERRAMIENTAS MANUALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE DEPOSITO DENTRO DE LA OBRA.	M2	993.70	0.00	0.00	993.70	\$21.49	\$21,354.61	\$0.00	\$0.00	\$21,354.61	
DOPI-400	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO RR-2K A RAZON DE 0.50 LTS./M2 CON PETROLIZADORA.	M2	993.70	0.00	0.00	993.70	\$15.80	\$15,700.46	\$0.00	\$0.00	\$15,700.46	
DOPI-401	SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3 CM DE ESPESOR COMPACTO CON MEZCLA EN CALIENTE DE 1/2 A FINOS CON EXTENDEDORA Y COMPACTADA AL 95% MARSHAL. INCLUYE: PRUEBAS DE COMPACTACION Y CALIDAD, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO RR-2K A RAZON DE 0.70 LTS M2, TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA AGREGADOS PETREOS DE 1/2" A FINOS, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M.M., VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER HORARIO Y CONDICION.	M2	993.70	0.00	0.00	993.70	\$348.08	\$345,887.10	\$0.00	\$0.00	\$345,887.10	
	PAVIMENTO EN BANQUETAS, ANDADORES, PATIOS Y AREAS DE ALMACENAMIENTO AL AIRE LIBRE		191,757.97									

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase


 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sahahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.:	4 Finiquito
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO	FECHA:	15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO:	2019-12-01
CONTRATO NO.:	DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL:	2019-12-15
		CONTRATISTA:	Pixide Constructora, S.A. de C.V.

RESUMEN	ESTIMACIÓN	VALOR	ESTIMACIÓN	VALOR
---------	------------	-------	------------	-------

								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.										
DOPI-402	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO LAVADO PARA EXPONER AGREGADO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA F'C= 150 KG/CM2 CON GRANSÓN COMO AGREGADO GRUESO. INCLUYE; TRAZO, NIVELACION, VACIADO EN BOTES O CARRETILLA, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	319.60	0.00	0.00	319.60	\$289.70	\$92,588.12	\$0.00	\$0.00	\$92,588.12
DOPI-403	FORJADO DE CANAL DE 4X1" CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO PARA RECIBIR ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES EN BANQUETA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA CON MOLDE, MATERIALES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER DESCROCOPN DE DREN EN PARTIDA PLUVIAL)	M	65.20	0.00	0.00	65.20	\$191.61	\$12,492.97	\$0.00	\$0.00	\$12,492.97
DOPI-404	PISO DE CONCRETO EN PLANTA BAJA PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 BOMBEABLE, T.M.A. 1/2" CON ACABADO PULIDO APARENTE. DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 3.5 KG/M3, CONSIDERANDO EL TIEMPO NECESARIO DE MEZCLADO PARA GARANTIZAR SU COMPLETA DISPERSION. INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREO, BOMBA, MUESTREADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(AREAS DE ALMACÉN AL AIRE LIBRE)	M2	187.45	0.00	0.00	187.45	\$348.33	\$65,294.46	\$0.00	\$0.00	\$65,294.46

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Ortaño Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

ESTIMACIÓN	ACUMULADA	PERIODO UNITARIO	RESERVA	ACUMULADA	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
------------	-----------	------------------	---------	-----------	----------------------	-------

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-405	ESCARIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS CON 25 KG/M3 DE CALHIDRA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	187.45	0.00	0.00	187.45	\$114.07	\$21,382.42	\$0.00	\$0.00	\$21,382.42
	Z										
	SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO		322,022.26								
DOPI-406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE "SALIDA DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA" DE 25 X 35 CM DE LÍNEA COMERCIAL FABRICADO EN PVC AUTOADHESIVO. INCLUYE; FLETE, ACARREO, INSTALACION EN EL LUGAR SEÑALADO EN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$402.71	\$1,208.13	\$0.00	\$0.00	\$1,208.13
DOPI-407	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE "SALIDA" CON FLECHA IZQUIERDA O DERECHA INDICANDO LA RUTA SEGÚN PROYECTO, DE 25 X 35 CM DE LÍNEA COMERCIAL FABRICADO EN PVC AUTOADHESIVO. INCLUYE; FLETE, ACARREO, INSTALACION EN EL LUGAR SEÑALADO EN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$402.71	\$1,610.84	\$0.00	\$0.00	\$1,610.84
DOPI-408	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE UBICACIÓN DE "EXTINGUIDOR" DE 25 X 25 CM DE LÍNEA COMERCIAL FABRICADO EN PVC AUTOADHESIVO. INCLUYE; FLETE, ACARREO, INSTALACION EN EL LUGAR SEÑALADO EN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	0.00	0.00	11.00	\$355.73	\$3,913.03	\$0.00	\$0.00	\$3,913.03

Identificador
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutierrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.:	4 Finiquito
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO	FECHA:	15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO:	2019-12-01
CONTRATO NO.:	DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL:	2019-12-15
		CONTRATISTA:	Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-409	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE INSTRUCCIONES " QUE HACER EN CASO DE SISMOS E INCENDIOS" DE 45 X 55 CM DE LÍNEA COMERCIAL FABRICADO EN PVC AUTOADHESIVO. INCLUYE; FLETE, ACARREO, INSTALACION EN EL LUGAR SEÑALADO EN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$429.91	\$1,289.73	\$0.00	\$0.00	\$1,289.73
DOPI-410	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL QUE INDICA "RAMPA" PARA DISCAPACITADOS DE 35 X 55 CM DE LÍNEA COMERCIAL FABRICADO EN PVC AUTOADHESIVO. INCLUYE; FLETE, ACARREO, INSTALACION EN EL LUGAR SEÑALADO EN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$429.91	\$429.91	\$0.00	\$0.00	\$429.91
DOPI-411	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL GRAFICA QUE INDICA "BAÑOS PARA MUJERES" DE 15X30 CM DE LÍNEA COMERCIAL FABRICADO EN PVC AUTOADHESIVO. INCLUYE; FLETE, ACARREO, INSTALACION EN EL LUGAR SEÑALADO EN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$355.73	\$355.73	\$0.00	\$0.00	\$355.73
DOPI-412	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL GRAFICA QUE INDICA "BAÑOS PARA HOMBRES" DE 15X30 CM DE LÍNEA COMERCIAL FABRICADO EN PVC AUTOADHESIVO. INCLUYE; FLETE, ACARREO, INSTALACION EN EL LUGAR SEÑALADO EN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$355.73	\$355.73	\$0.00	\$0.00	\$355.73
DOPI-413	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL GRAFICA CON LEYENDA " CONSERVA LIMPIO ESTE BAÑO" DE 20X25 CM DE LÍNEA COMERCIAL FABRICADO EN PVC AUTOADHESIVO. INCLUYE; FLETE, ACARREO, INSTALACION EN EL LUGAR SEÑALADO EN PROYECTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$355.73	\$1,422.92	\$0.00	\$0.00	\$1,422.92

Identificado
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

| ESTIMACIÓN |
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-418	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA FLECHA SENCILLA "DERECHA", "IZQUIERDA" O "RECTA" COLOR BLANCO PARA BALIZAMIENTO DE VIALIDADES, CON APLICACIÓN DE MICROESFERAS 800 GR./LT., INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN, Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00)	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$1,571.56	\$12,572.48	\$0.00	\$0.00	\$12,572.48	
	AA											
	AREAS VERDES		294,324.59									
DOPI-419	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL TABACHIN DE 2.50 A 3.00 M DE ALTURA INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CUIDADOS POR 30 DIAS.	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$1,814.61	\$12,702.27	\$0.00	\$0.00	\$12,702.27	
DOPI-420	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL JACARANDA DE 2.50 A 3.00 M DE ALTURA .INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CUIDADOS POR 30 DIAS.	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$3,650.98	\$14,603.92	\$0.00	\$0.00	\$14,603.92	
DOPI-421	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL PRIMAVERA DE 2.50 A 3.00 M DE ALTURA .INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CUIDADOS POR 30 DIAS.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$2,971.09	\$29,710.90	\$0.00	\$0.00	\$29,710.90	

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase



[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


[Signature]
 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
DOPI-422	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL PAROTA DE 2.50 A 3.00 M DE ALTURA CONSIDERANDO LA PREPARACION DEL AREA DE PLANTACION O CAJETE ASI COMO SIGUE; EXCAVACION EN CEPA, (MATERIAL TIPO II), DE 3X3X2 MTS, RELLENO DE CEPA CON TIERRA NEGRA MEJORADA CON POLVO GRANULAR BIODEGRADABLE RETENEDOR DE HUMEDAD AL 1% MCA. LLUVIA SOLIDA O SIMILAR QUE CUMPLA CON GARANTIA DE PRODUCTO LIBRE DE ELEMENTOS TOXICOS. INCLUYE: FLETE, ACARREO, PLANTACION, RIEGOS PERIODICOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CUIDADOS POR 30 DIAS.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$25,296.60	\$75,889.80	\$0.00	\$0.00	\$75,889.80
DOPI-423	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTA DEDO-MORO A RAZON DE 20 PZAS POR M2 DE 12 CM DE LARGO PROMEDIO, INCLUYE: AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CUIDADOS POR 30 DIAS.	M2	774.00	0.00	0.00	774.00	\$208.55	\$161,417.70	\$0.00	\$0.00	\$161,417.70
	AB										
	LIMPIEZA DE OBRA		143,544.17								
DOPI-424	LIMPIEZA PARA ENTREGA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y SOBANTES DE MATERIALES DIVERSOS CONSIDERANDO ACARREOS INTERNOS AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	9,920.12	3,566.97	3,566.97	6,353.16	\$14.47	\$143,544.17	\$51,613.98	\$51,613.98	\$91,930.18



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahí Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


Pixide
 Eric

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.:	4 Finiquito
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO	FECHA:	15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO:	2019-12-01
CONTRATO NO:	DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL:	2019-12-15
		CONTRATISTA:	Pixide Constructora, S.A. de C.V.

		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		PLAZA	PLAZA	PLAZA	PLAZA	PLAZA	PLAZA	PLAZA	PLAZA	PLAZA	PLAZA	PLAZA
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.											
EXT-004	EXTRACCIÓN Y RETIRO DE ARBUSTO DE HASTA 1.00 M DE ALTURA Y DE 0.80 M DE DIÁMETRO (FRONDOSIDAD), INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO A BOSQUE DEL CENTINELA UBICADO A 2.00 KM DE LA OBRA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	357.91	357.91	-357.91	\$125.56	\$0.00	\$44,939.18	\$44,939.18	-44,939.18	\$0.00
EXT-005	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE GUARNICION TIPO "L", INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	56.24	56.24	-56.24	\$257.23	\$0.00	\$14,466.62	\$14,466.62	-14,466.62	\$0.00
EXT-006	MURO DE BLOCK DE JALCRETO SOLIDO, DE 14 CM DE ESPESOR, COLOCADO A SOGA, CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: NIVELACIÓN, PLOMEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN.	M2	0.00	70.20	70.20	-70.20	\$327.79	\$0.00	\$23,010.86	\$23,010.86	-23,010.86	\$0.00
EXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO DE FIERRO FUNDIDO MARCA HELVEX MODELO 5424, INCLUYE: NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	25.00	25.00	-25.00	\$2,261.02	\$0.00	\$56,525.50	\$56,525.50	-56,525.50	\$0.00

Identificación
 CON
 Pixide Con
 Erick Vi



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARADOR DE HIDROCARBUROS MARCA ACO, MODELO OLEOPATOR-P NS3 ST670, PARA INSTALACIÓN ENTERRADA, DE DISEÑO VERTICAL FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) EN COLOR GRIS, SEPARADOR DE CLASE I (5 PPM) SEGÚN NORMA UNE EN 858, DE TALLA NOMINAL 3 L/S, CON DECANTADOR DE LODOS INTEGRADO DE 670 L, CAPACIDAD TOTAL PARA HIDROCARBUROS DE 240 L Y UN VOLUMEN TOTAL DE 995 L, CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DN 110/100 EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), CON DEFLECTOR EN LA ENTRADA, FILTRO COALESCENTE EXTRAIBLE Y SALIDA CON BOYA TARADA A 0.90 GR/CM3 PARA CIERRE AUTOMÁTICO EN CASO DE EXCESO DE HIDROCARBUROS, DE 1594 MM DE ALTURA Y 1320 MM DE DIÁMETRO, CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN 7310434-01, PESO 83 KG, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 2.00 X 2.00 X 1.80 M, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C=100KG/CM² DE 2.00 X 2.00 X 0.10 M, FLETE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTES, COMPACTACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS DE 20CM CON SUELOCEMENTO AL 100% P.V.S.M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$133,756.19	\$0.00	\$133,756.19	\$133,756.19	\$133,756.19	-\$133,756.19

Identific
 CONTRA
 Pixide Constru
 Erick Villase


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC DE TANQUE BAJO MURANO ELONGADO MARCA HELVEX COLOR BLANCO, CON TRAMPA OCULTA DE 4.8 LT, INCLUYE: TANQUE, ASIENTO CON TAPA DE CIERRE LENTO CON ANTIBACTERIAL, HERRAJES, LLAVE ANGULAR URREA, MANGUERA FLEXIBLE, CUELLO FLEXIBLE, MATERIALES DE FIJACION Y SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$7,589.66	\$0.00	\$15,179.32	\$15,179.32	-\$15,179.32	
EXT-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE MARCA JOFEL MODELO FUTURA AE25000, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	10.00	10.00	-10.00	\$2,146.36	\$0.00	\$21,463.60	\$21,463.60	-\$21,463.60	
EXT-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y/O MAMPARA PARA WC, MINGITORIO Y/O REGADERA MARCA SANILOCK, MODELO STANDARD ACABADO FENOLOCK, EN CUALQUIER COLOR, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	57.09	57.09	-57.09	\$6,657.84	\$0.00	\$380,096.09	\$380,096.09	-\$380,096.09	
EXT-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR CONTRA FUEGO TIPO GRANADA PARA TECHO O FALSO PLAFÓN (DETEXTINTOR DE DESCARGA AUTOMÁTICA), MARCA HEXASAFE VENTDEPOT, CLASE A, B, C, TIPO GAS, HFC-236 (HEXAFLUORO PROPANO), 9KG, CON BOTÓN DE PRUEBA MANUAL E INTERRUPTOR PARA DESCONECTAR Y ABORTAR DISPARO, FUNCIONAMIENTO CON PILAS SECAS DE 12 MESES DE VIDA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$19,599.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Identificador
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOP1-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-013	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA EXTINTOR MOD. MXFOF-002 DE 0.20 X 0.20 X 0.61 M PARA MURO, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,605.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-014	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N., DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO (TIPO ESPEJO), CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$601.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN MARCA MAGG MODELO LUNA 9 FLAT ESTÁNDAR, DE 9 W 100-240 V 4000K 760 LM BLANCO IP50, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	72.00	72.00	-72.00	\$571.37	\$0.00	\$41,138.64	\$41,138.64	-\$41,138.64
EXT-016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN MARCA MAGG MODELO CUBIC SOFT 60 X 60, DE 31 W 100-305 V 4000K 3300 LM BLANCO IP50, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	24.00	24.00	-24.00	\$1,626.05	\$0.00	\$39,025.20	\$39,025.20	-\$39,025.20
EXT-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO MARCA MAGG MODELO SW 10 AL, DE 2 W 100-305 V 2700 K 55 LM GRIS ACERO IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	56.00	56.00	-56.00	\$869.42	\$0.00	\$48,687.52	\$48,687.52	-\$48,687.52

Identificación de
CONTRATISTA
 Pixide Const
 Erick Villa

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

			PRESUPUESTO					PRESUPUESTO	ESTADO	PRESUPUESTO	SALDO
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN MURO ILUMINACION DE CORTESIA MARCA MAGG MODELO SW 30 AL, DE 5 W 100-305 V 2700 K 55 LM GRIS ACERO IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	24.00	24.00	-24.00	\$1,097.99	\$0.00	\$26,351.76	\$26,351.76	-\$26,351.76
EXT-019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN MURO MARCA MAGG MODELO CUBO A12, DE 12 W 100-240 V 3000 K 720 LM BLANCO IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	22.00	22.00	-22.00	\$1,559.37	\$0.00	\$34,306.14	\$34,306.14	-\$34,306.14
EXT-020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN MURO MARCA MAGG MODELO CUBO A15, DE 24 W 100-240 V 3000 K 1440 LM BLANCO IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	16.00	16.00	-16.00	\$1,939.35	\$0.00	\$31,029.60	\$31,029.60	-\$31,029.60
EXT-021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN MURO MARCA MAGG MODELO WALLPACK 50, DE 50 W 100-305 V 6000 K 4950 LM GRIS ACERO IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	4.00	4.00	-4.00	\$3,843.54	\$0.00	\$15,374.16	\$15,374.16	-\$15,374.16
EXT-022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER EN MURO MARCA MAGG MODELO WALLPACK 80, DE 80 W 100-305 V 6000 K 7600 LM GRIS ACERO IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	16.00	16.00	-16.00	\$3,255.48	\$0.00	\$52,087.68	\$52,087.68	-\$52,087.68

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Constr
 Erick Villas



[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

[Signature]
 COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA SUSPENDER MARCA MAGG MODELO HIGHBAY 150 W STD, DE 150 W 100-305 V 6000 K 19200 LM NEGRO IP60, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	15.00	15.00	-15.00	\$3,209.72	\$0.00	\$48,145.80	\$48,145.80	-\$48,145.80	
EXT-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER O SUSPENDER MARCA MAGG MODELO GAMMA LED 1200 S TRANSPARENTE, DE 29 W 100-305 V 6000 K 3750 LM GRIS PANTALLA TRANSPARENTE IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	76.00	76.00	-76.00	\$1,999.08	\$0.00	\$151,930.08	\$151,930.08	-\$151,930.08	
EXT-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER O SUSPENDER MARCA MAGG MODELO GAMMA LED 1200 S AUTOATENUABLE, DE 29 W 100-305 V 6000 K 3750 LM GRIS PANTALLA IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$1,872.72	\$0.00	\$1,872.72	\$1,872.72	-\$1,872.72	
EXT-026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER O SUSPENDER MARCA MAGG MODELO GAMMA LED 1200 S SISTEMA DE EMERGENCIA, DE 29 W 100-305 V 6000 K 3660 LM GRIS PANTALLA IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	20.00	20.00	-20.00	\$4,717.61	\$0.00	\$94,352.20	\$94,352.20	-\$94,352.20	

Id
 CC
 Pixide Co
 Erick


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutierrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.


ESTIMACIÓN	PREPUESTO	ESTIMACIÓN	SALDO	PREPUESTO	ESTIMACIÓN	SALDO
ESTIMACIÓN						

ESTIMACIÓN	PREPUESTO	ESTIMACIÓN	SALDO	PREPUESTO	ESTIMACIÓN	SALDO
ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN
				\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50
EXT-027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER O SUSPENDER MARCA MAGG MODELO GAMMA LED 600, DE 15 W 100-240 V 6000 K 1670 LM GRIS PANTALLA TEXTURIZADA IP65, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	16.00	16.00	-16.00
EXT-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DE CORTANTE TIPO NELSON DE 3/4" X 4-3/16" CON FERRULE CERÁMICO DE 3/4", INCLUYE: TRAZO, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO ESPECIALIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-029	GESTORÍA, TRÁMITES, DEPÓSITO DE GARANTÍA, PAGOS POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y TRABAJOS DE CONEXIÓN PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE CFE.	PDA	0.00	0.00	0.00	0.00
EXT-030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA DE 2.50 M DE ALTURA, CALIBRE 12.50 ABERTURA 55 X 55 MM CON POSTES DE LINEA DE TUBO GALVANIZADO DE 48 MM. DE DIAM. CAL. 18 DE 2.50 M. DE ALTURA DESDE N.P.T. Y 0.50 M. DE CIMENTACIÓN, COLOCADOS A CADA 3 M CON MARCO SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 48 MM DE DIAMETRO CAL. 18, POSTES DE ARRANQUE DE TUBO GALVANIZADO DE 60 MM. DE DIAM. CAL. 18 DE 2.50 M DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, CAPUCHAS, ESPADAS, TENSORES, ACCESORIOS, AHOGADO DE POSTES	M	0.00	348.07	348.07	-348.07

Identificador:
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega



JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

		UNIDAD	CANTIDAD	ESTIMACIÓN ORIGINAL	ESTIMACIÓN ACUMULADA	IMPORTE	PRECEDENTE	PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA DE 6.00 X 2.50 M, CALIBRE 12.50 ABERTURA 55 X 55 MM CON POSTES DE TUBO GALVANIZADO DE 73 MM. DE DIAM. CAL. 18, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, TENSORES, ACCESORIOS, AHOGADO DE POSTES EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$10,026.27	\$0.00	\$10,026.27	\$10,026.27	-\$10,026.27
EXT-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	36.40	36.40	-36.40	\$19.59	\$0.00	\$713.08	\$713.08	-\$713.08
EXT-033	SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTOR CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	10.00	10.00	-10.00	\$8.53	\$0.00	\$85.30	\$85.30	-\$85.30
EXT-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	145.78	145.78	-145.78	\$109.15	\$0.00	\$15,911.89	\$15,911.89	-\$15,911.89
EXT-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR GALVANIZADO DE 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	47.00	47.00	-47.00	\$8.24	\$0.00	\$387.28	\$387.28	-\$387.28
EXT-036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRATUERCA GALVANIZADA DE 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	47.00	47.00	-47.00	\$3.70	\$0.00	\$173.90	\$173.90	-\$173.90
EXT-037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PARED GRUESA GALVANIZADO DE 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	44.00	44.00	-44.00	\$20.37	\$0.00	\$896.28	\$896.28	-\$896.28
EXT-038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	11.00	11.00	-11.00	\$17.81	\$0.00	\$195.91	\$195.91	-\$195.91

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Construcción
 Erick Villas



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.:	4 Finiquito
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO	FECHA:	15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO:	2019-12-01
CONTRATO NO.:	DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL:	2019-12-15
		CONTRATISTA:	Pixide Constructora, S.A. de C.V.

EXTENSIÓN	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	CANTIDAD	ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	ESTIMACIÓN TOTAL	ESTIMACIÓN TOTAL	ESTIMACIÓN TOTAL	ESTIMACIÓN TOTAL			
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.					\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00		
EXT-039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED GRUESA DE 19 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	16.00	16.00	-16.00	\$83.44	\$0.00	\$1,335.04	\$1,335.04	-\$1,335.04
EXT-040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADO DE 10X10X5 CM DE 19 MM., MARCA RACO O SIMILAR CAT. 191, INCLUYE: TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	28.00	28.00	-28.00	\$84.14	\$0.00	\$2,355.92	\$2,355.92	-\$2,355.92
EXT-041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE PVC SERVICIO PESADO DE 10X10X5 CM DE 19 MM., INCLUYE: TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	7.00	7.00	-7.00	\$65.62	\$0.00	\$459.34	\$459.34	-\$459.34
EXT-042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TUBERIA CONDUIT DE 19 MM. DE DIÁMETRO A BASE DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO CLIP DE 19 MM., VARILLA ROSCADA DE 1/4" X 1.50 M DE LONG., MORDAZA GALVANIZADA DE 1/4", TUERCAS Y RONDANAS PLANAS DE 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	55.00	55.00	-55.00	\$124.98	\$0.00	\$6,873.90	\$6,873.90	-\$6,873.90
EXT-043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TUBERIA CONDUIT DE 19 MM. DE DIÁMETRO A BASE DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO CLIP DE 19 MM., TAQUETES DE 1/4" PARA CONCRETO, TORNILLOS DE 1/4", TUERCAS Y RONDANAS PLANAS DE 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	46.00	46.00	-46.00	\$39.58	\$0.00	\$1,820.68	\$1,820.68	-\$1,820.68
EXT-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 (24 AWG) 4 PARES COLOR AZUL MCA. NETKEY O EQUIVALENTE MODELO NUC6C04BU-C, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	581.12	581.12	-581.12	\$48.64	\$0.00	\$28,265.68	\$28,265.68	-\$28,265.68

Identificación
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

UNIDAD	PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	SALDO	PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	RESTRICCIÓN	SALDO				
	BÁSICO	ACUMULADA		BÁSICO	ACUMULADA	ACUMULADA					
	\$22,355,080.50			\$5,903,607.06		\$22,355,080.50	\$0.00				
EXT-045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE CONTROL CALIBRE 4X22 COLOR GRIS MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE MODELO 2104-1109/1000, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	194.93	194.93	-194.93	\$19.11	\$0.00	\$3,725.11	\$3,725.11	-\$3,725.11
EXT-046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NVR 4K CON 16 CANALES IP, 2 BAHIAS DE DISCO DURO, 16 PUERTOS POE INTEGRADOS MARCA VIVOTEK O EQUIVALENTE MODELO ND9424P, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$17,887.64	\$0.00	\$17,887.64	\$17,887.64	-\$17,887.64
EXT-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA TIPO FISH-EYE IP DE 5MPX PANORAMICA 180°-360° FUNCION DIA Y NOCHE MARCA VIVOTEK O EQUIVALENTE MODELO FE9181-H, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$30,317.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA TIPO BALA IP DE 5MPX SMART IR 50M Y LENTE MOTORIZADO DE 2.7 MM. - 13.5 MM. PARA USO EXTERIOR IP66, IP67 Y TECNOLOGIA ANTI-VANDALICA IK10 MARCA VIVOTEK O EQUIVALENTE MODELO IB9387-HT, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$15,764.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA TIPO DOMO MULTISENSOR 20 MPX LENTES AJUSTABLES DIA Y NOCHE PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP66 Y ANTIVANDALICA IK10 WDR MARCA VIVOTEK O EQUIVALENTE MODELO MA9321-EHTV, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$51,540.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identificador:
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Saraí Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

		IMPORTE	ESTIMACION	ALDO	ALDO	ALDO	ALDO	ESTIMACION	ESTIMACION	ESTIMACION	ESTIMACION
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCH NO ADMINISTRABLE POE DE 8 PUERTOS 10/100/1000MBPS MARCA PLANET O EQUIVALENTE MODELO GSD-804P, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$2,676.54	\$0.00	\$2,676.54	\$2,676.54	-\$2,676.54
EXT-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISCO DURO PURPLE DE 6TB ESPECIAL PARA VIDEOVIGILANCIA MARCA WESTERN DIGITAL O EQUIVALENTE MODELO WD60PURZ, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$7,817.47	\$0.00	\$15,634.94	\$15,634.94	-\$15,634.94
EXT-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR LED DE 28" UHD (4K) COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG O EQUIVALENTE MODELO LU28E590DS/ZX, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$7,707.13	\$0.00	\$7,707.13	\$7,707.13	-\$7,707.13
EXT-053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION DE MONITOREO CON PROCESADOR INTEL CORE I7 9700 3GHZ CON TB A 4.7 GHZ, 8 NUCLEOS TARJETA MADRE ASUS B365M 8 GB MEMORIA RAM DISCO SSD 240 GB TARJETA DE VIDEO NVIDIA 710 DE 1GB, GABINETE TIPO TORRE B CON VENTILADORES ADICIONALES PARA MAYOR ENFRIAMIENTO, WINDOWS 10 LICENCIA DIGITAL PRO, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$36,379.79	\$0.00	\$36,379.79	\$36,379.79	-\$36,379.79
EXT-054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR LED DE 24" FULL HD 1080P COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG O EQUIVALENTE MODELO LS24D332HSX/ZX, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$2,643.77	\$0.00	\$2,643.77	\$2,643.77	-\$2,643.77

Identificación
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

		UNIDAD	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	SALDO
				ACUMULADA	ACUMULADA	ACUMULADA	ACUMULADA	ACUMULADA	ACUMULADA	ACUMULADA	ACUMULADA	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.											
EXT-055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA MONTAJE EN PARED CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO CUERPO FIJO CON RACK DE 19" Y 9UR MARCA O EQUIVALENTE LINKEDPRO MODELO SR-1909-GFP, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$4,213.92	\$0.00	\$4,213.92	\$4,213.92	\$4,213.92	-\$4,213.92
EXT-056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA PARA RACK DE 19" DE 34 CM DE PROFUNDIDAD DE 1UR MARCA LINKEDPRO O EQUIVALENTE MODELO S-CH-19X1U, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$378.75	\$0.00	\$378.75	\$378.75	\$378.75	-\$378.75
EXT-057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTE HORIZONTAL (PDU) DE 8 CONTACTOS (NEMA 5-15R) PARA RACK/GABINETE DE 19" Y 1UR @120VAC Y 15A MARCA LINKEDPRO O EQUIVALENTE MODELO HTCMTU, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$1,515.02	\$0.00	\$1,515.02	\$1,515.02	\$1,515.02	-\$1,515.02
EXT-058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UPS DE 2000VA 1320W TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA ENTRADA 120VCA NEMA 5-20P PARA RACK 2 UR MARCA CYBERPOWER O EQUIVALENTE MODELO OR2200LCDRT2U, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$18,078.18	\$0.00	\$18,078.18	\$18,078.18	\$18,078.18	-\$18,078.18
EXT-059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR (SIN CONECTORES) DE 24 PUERTOS 1UR MARCA NETKEY O EQUIVALENTE MODELO NKFP24Y, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$1,082.73	\$0.00	\$1,082.73	\$1,082.73	\$1,082.73	-\$1,082.73
EXT-060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE DE 1UR MARCA NORTH O EQUIVALENTE MODELO NORTH107BK, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$1,087.80	\$0.00	\$1,087.80	\$1,087.80	\$1,087.80	-\$1,087.80

Identificador:
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutierrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

			ESTIMACIÓN				PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			RESERVA	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	SALDO		ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
EXT-061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR JACK ESTILO 110 TIPO KEYSTONE CATEGORIA 6 PARA 8 POSICIONES COLOR AZUL MARCA NETKEY O EQUIVALENTE MODELO NK688MBU, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	16.00	16.00	-16.00	\$164.13	\$0.00	\$2,626.08	\$2,626.08	-\$2,626.08
EXT-062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR JACK ESTILO 110 TIPO KEYSTONE CATEGORIA 6 PARA 8 POSICIONES COLOR BLANCO MARCA NETKEY O EQUIVALENTE MODELO NK688MIW, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$164.13	\$0.00	\$328.26	\$328.26	-\$328.26
EXT-063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PARA PARED VERTICAL DE 2 VENTANAS PARA CONECTOR TIPO KEYSTONE COLOR BLANCO MARCA NETKEY O EQUIVALENTE MODELO NK2FIWY, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$46.46	\$0.00	\$46.46	\$46.46	-\$46.46
EXT-064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORIA 6 CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO LONGITUD 1.50 M. COLOR AZUL MARCA NETKEY O EQUIVALENTE MODELO NK6PC5BUY, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	16.00	16.00	-16.00	\$200.48	\$0.00	\$3,207.68	\$3,207.68	-\$3,207.68
EXT-065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTAJE DE PARED ARTICULADO PARA MONITOR DE 13" A 37" CON CARGA MAXIMA DE 30KG MARCA EPCOM O EQUIVALENTE MODELO EPS20EW, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$459.82	\$0.00	\$459.82	\$459.82	-\$459.82

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villaseñ



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTIMACIÓN ORIGINAL	ESTIMACIÓN ACTUAL	SALDO
----------	----------	--------	----------------	-------------	---------------------	-------------------	-------

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTIMACIÓN ORIGINAL	ESTIMACIÓN ACTUAL	SALDO
Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.				\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-066 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNQUETE BIDIRECCIONAL DE ALTO DESEMPEÑO MARCA ACCESS PRO O EQUIVALENTE MODELO XT-5000-PRO, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	\$28,154.05	\$0.00	\$0.00
EXT-067 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROLADOR DE ACCESO PARA 2 PUERTAS CON BIOMETRÍA INTEGRADA PARA 3000 HUELLAS CON GABINETE Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN MARCA ACCESS PRO O EQUIVALENTE MODELO APX-2000, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	\$8,224.80	\$0.00	\$8,224.80
EXT-068 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LECTOR ESCLAVO DE HUELLA DIGITAL Y LECTOR DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA INTERIOR Y EXTERIOR MARCA ACCESS PRO O EQUIVALENTE MODELO F12, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	4.00	4.00	\$1,994.77	\$0.00	\$7,979.08
EXT-069 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJETA DE PROXIMIDAD EM DE 125 KHZ EN FORMATO DE 26 BITS MARCA ACCESS PRO O EQUIVALENTE MODELO AC-7, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	50.00	50.00	\$17.36	\$0.00	\$868.00
EXT-070 SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE FUENTE ALTRONIX CON SALIDA DE 12VCD A 2.5A CON TRANSFORMADOR Y BATERIA DE 4.5A MARCA EPCOM O EQUIVALENTE MODELO PS1640SMP3PL4, INCLUYE: CONFIGURACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	\$1,944.28	\$0.00	\$1,944.28

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Cruzco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN AGILIDAD	SALDO

Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00		
EXT-071	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.R. 7 DIAS, DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 3.5 KG/M3, CONSIDERANDO EL TIEMPO NECESARIO DE MEZCLADO PARA GARANTIZAR SU COMPLETA DISPERSION, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	36.32	36.32	-36.32	\$781.85	\$0.00	\$28,396.79	\$28,396.79	-\$28,396.79
EXT-072	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.R. 7 DIAS, DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO (TIPO ESPEJO), REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 3.5 KG/M3, CONSIDERANDO EL TIEMPO NECESARIO DE MEZCLADO PARA GARANTIZAR SU COMPLETA DISPERSION, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	287.80	287.80	-287.80	\$853.53	\$0.00	\$245,645.93	\$245,645.93	-\$245,645.93
EXT-073	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N., DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 3.5 KG/M3, CONSIDERANDO EL TIEMPO NECESARIO DE MEZCLADO PARA GARANTIZAR SU COMPLETA DISPERSION, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$495.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identif
 CONTR
 Pixide Constr
 Erick Villa



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

		CANTIDAD		ESTIMACIÓN		MATERIAL		ESTIMACIÓN		GASTO	
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-074	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'c=200 KG/CM2 CON AGREGADO ESPECIAL DE 3/8" (SELLO) R.N., DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO LAVADO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	226.41	226.41	-226.41	\$354.24	\$0.00	\$80,203.48	\$80,203.48	-\$80,203.48
EXT-075	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.R. 7 DIAS, T.M.A. 38 MM, DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO TEXTURIZADO. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	43.12	43.12	-43.12	\$652.03	\$0.00	\$28,115.53	\$28,115.53	-\$28,115.53
EXT-076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTILLA PASAJUNTAS A BASE 5 BARRAS DE 1" X 46 CM @ 30 CM DE SEPARACIÓN PARA LOSA DE 20CM (LONGITUD DE 1.50M), INCLUYE: FABRICACIÓN DE LA CANASTA EN ALAMBRO DE 5/16" PARA LARGUEROS Y ALAMBRO 1/4" EN PATAS, CORTES, DOBLECES, ELECTROSOLDADO DE LA CANASTA, ARMADO DE LA CANASTILLA CON ATIEZADORES EN ALAMBRO DE 1/4", SOLDADO CON SOLDADURA DE ARCO DE BARRAS DE REDONDO LISO DE 1"X0.46 GRADO G36 EN EXTREMOS ALTERNOS, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$435.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identificador: 273396e
 CON [REDACTED]
 Pixide Con [REDACTED]
 Erick V [REDACTED]

[Handwritten Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Handwritten Signature]
 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Handwritten Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE ABATIBLE DE LAMINA PORCELANIZADA TIPO HE-14-C DE 0.95 X 2.10 M DE ALTO SEGUN PROYECTO FABRICADO A BASE DE BASTIDORES DE PERFIL TUBULAR CAL. 20 DE 1" ZINTRO, RELLENO INTERIOR DE POLIESTIRENO, CUBIERTAS EN AMBOS LADOS CON MACOPAN DE 3 MM. Y FORRADAS EN AMBAS CARAS CON LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO CAL. 24 EN COLOR BLANCO MARFIL, CON REJILLA DE VENTILACION TIPO LOUVER DE ALUMINIO DE 35X25 CM. INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO DURANODIC, CHAPA EUROLATON 8003 O SIMILAR, INCLUYE: BISAGRAS, TOPE DE PISO MARCA EUROLATON O SIMILAR MODELO S.M.A., MATERIALES, HERRAJES, PLOMEADO, ALINEADO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$15,732.22	\$0.00	\$15,732.22	\$15,732.22	-\$15,732.22	
EXT-078	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE CANCELERIA TIPO HE-25-A DE 2.00 X 1.80 M DE ALTO SEGUN PROYECTO, FABRICADO A BASE DE MARCO METÁLICO DE PTR DE 2X3" CAL.9 DE ACUERDO A MEDIDAS INDICADAS Y ENTREPAÑOS COLOCADOS A 30° DE INCLINACIÓN DE ACUERDO A DETALLE, ELABORADOS CON PERFILES TUBULARES DE 58X20 MM. UNIFORMEMENTE REPARTIDOS CON SEPARACIONES DE ENTRE 12-15 CM. COMO MÁXIMO, INCLUYE: BISAGRAS, TOPE DE PISO MARCA EUROLATON O SIMILAR MODELO S.M.A., PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, HERRAJES, PLOMEADO, ALINEADO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$9,251.08	\$0.00	\$9,251.08	\$9,251.08	-\$9,251.08	

Ident
 CONT
 Pixide Cons
 Erick Vil


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Cruzco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.




	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE CANCELERIA TIPO HE-25-B DE 1.50 X 1.20 M DE ALTO SEGUN PROYECTO, FABRICADO A BASE DE MARCO METÁLICO DE PTR DE 2X3" CAL.9 DE ACUERDO A MEDIDAS INDICADAS Y ENTREPAÑOS COLOCADOS A 30° DE INCLINACIÓN DE ACUERDO A DETALLE, ELABORADOS CON PERFILES TUBULARES DE 58X20 MM. UNIFORMEMENTE REPARTIDOS CON SEPARACIONES DE ENTRE 12-15 CM. COMO MÁXIMO, INCLUYE: BISAGRAS, TOPE DE PISO MARCA EUROLATÓN O SIMILAR MODELO S.M.A., PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, HERRAJES, PLOMEADO, ALINEADO, FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$11,029.36	\$0.00	\$11,029.36	\$11,029.36	-\$11,029.36	

Identificación
 CONTRATISTA
 Pixide Construct
 Erick Villaseñ


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega



 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN MEDIDAS DE 4.28X3.60 M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE OSCURO 084 MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA PANORAMA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR 4 PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES LINEA 1 3/4" DE 1.07X2.10 M CON CERRADURA EMBUTIDA DE PISO POR PUERTA, 2 FIJOS LINEA 3"X1 1/4" DE 2.14X0.75 M Y 2 VENTANAS DE PROYECCION AL INTERIOR LINEA 1,400 DE 2.14X0.75 M CON MECANISMO PARA APERTURA DE MANIVELA UBICADO A 2 M DEL N.P.T., INCLUYE: PORTERIA SOPORTE HORIZONTAL ENTRE FIJOS SUPERIORES Y PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES A BASE DE 2 POSTES DE 3"X3" CAL. 14 , POLIN MONTEN ENCAJA DE 6"X2" CAL. 14 RECUBIERTOS CON DUELA LISA Y ANGULOS DE ALUMINIO DEL MISMO TONO, JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES. (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$64,200.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Iden
 CON
 Pixide Con
 Erick Vi



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.		ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO		FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO		PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019		AL: 2019-12-15
		CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDAD		UNIDAD		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.												
EXT-081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN MEDIDAS DE 4.54X3.60 M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE OSCURO 084 MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA PANORAMA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR 4 PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES LÍNEA 1 3/4" DE 1.13X2.10 M CON CERRADURA EMBUTIDA DE PISO POR PUERTA, 2 FIJOS LÍNEA 3"x1 1/4" DE 2.27X0.75 M Y 2 VENTANAS DE PROYECCION AL INTERIOR LÍNEA 1,400 DE 2.27X0.75 M CON MECANISMO PARA APERTURA DE MANIVELA UBICADO A 2 M DEL N.P.T., INCLUYE: PORTERIA SOPORTE HORIZONTAL ENTRE FIJOS SUPERIORES Y PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES A BASE DE 2 POSTES DE 3"x3" CAL. 14 , POLIN MONTEN ENCAJA DE 6"x2" CAL. 14 RECUBIERTOS CON DUELA LISA Y ANGULOS DE ALUMINIO DEL MISMO TONO, JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$67,372.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Constr
 Erick Villal


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN MEDIDAS DE 3.30X2.80 M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE OSCURO 084 MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA PANORAMA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR 3 PUERTAS ABATIBLES LINEA 1 3/4" DE 0.70X2.10 M, 1 FIJO LINEA 3"X1 1/4" DE 0.70X2.10 M, 1 FIJO LINEA 3"X1 1/4" DE 0.50X2.10 M, 1 VENTANA DE PROYECCION AL INTERIOR LINEA 1,400 DE 2.10X0.62 M Y 1 VENTANA DE PROYECCION AL INTERIOR LINEA 1,400 DE 1.20X0.62 M, PUERTAS CON CERRADURA EMBUTIDA DE PISO POR HOJA, PROYECTANTES CON MECANISMO PARA APERTURA DE MANIVELA UBICADO A 2 M DEL N.P.T., INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR EN CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$43,304.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identific
 CONTRA
 Pixide Constru
 Erick Villase




 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN MEDIDAS DE 1.80X0.70 M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE OSCURO 084 MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA PANORAMA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR 2 VENTANAS DE PROYECCION AL INTERIOR LINEA 1,400 DE 0.90X0.70 M CON MECANISMO PARA APERTURA DE MANIVELA UBICADO EN LA BASE DEL ELEMENTO, INCLUYE: ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$8,813.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identif
 CONTR
 Pixide Constr
 Erick Vill



[Handwritten Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Handwritten Signature]
 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Handwritten Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finitivo
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDADES		UNIDAD	PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	SALDO		
		PLAZA	ACUMULADA						
					\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50		
EXT-085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN MEDIDAS DE 2.20X2.20 M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE OSCURO 084 MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA PANORAMA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR 2 PUERTAS ABATIBLES LÍNEA 1 3/4" DE 0.70X2.20 M, 1 FIJO LÍNEA 3"X1 1/4" DE 0.80X2.20 M, PUERTAS CON CERRADURA EMBUTIDA DE PISO POR HOJA, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	\$17,609.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Pixide
Er

RESIDENTE DE OBRA:
Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN MEDIDAS DE 2.00X1.80 M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE OSCURO 084 MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA PANORAMA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR 1 VENTANA CORREDIZA LÍNEA 3"X1 1/4" DE 2.00X0.90 M CON CHAPA EMBUTIDA A 1.50 S.N.P.T., DOS VENTILAS SUPERIORES DE PROYECCION AL INTERIOR LÍNEA 1,400 DE 2.00X0.40 M, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$16,758.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identificación 6e
 CONTRATISTA
 Pixide Const
 Erick Villa



[Handwritten Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Handwritten Signature]
 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Handwritten Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN MEDIDAS DE 1.50X1.20 M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE OSCURO 084 MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA PANORAMA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, COMPUESTO POR 1 VENTANA DOBLE CORREDIZA LÍNEA 3"X1 1/4" DE 0.75X1.20 M CON CHAPA EMBUTIDA A 1.50 S.N.P.T., INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES. (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$5,039.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román



COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION:
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-088	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN MEDIDAS DESPLEGADAS DE 5.30X1.40 M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE OSCURO 084 MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA PANORAMA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA TIPO ESPEJO, COMPUESTO POR 2 VENTANAS CORREDIZAS LINEA 3X1 1/4" DE 0.70X1.40 M CON CHAPA EMBUTIDA A 1.20 N.P.T., 2 FIJOS LINEA 3"X1 1/4" DE 0.70X1.40 M Y 1 FIJO LINEA 3"X1 1/4" DE 2.50X1.40 M, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$18,655.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor




 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

										\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-089	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO EN MEDIDAS DE 1.20X0.60 M A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO BRONCE OSCURO 084 MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA PANORAMA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM CON PELÍCULA ESMERILADA, COMPUESTO POR 1 VENTANA CORREDIZA LÍNEA 3X1 1/4" DE 0.60X0.60 M CON CHAPA EMBUTIDA A MEDIA ALTURA DE LA PEIZA, 1 FIJO LÍNEA 3"X1 1/4" DE 0.60X0.60 M, INCLUYE: JALADERAS DE EMBUTIR, ACCESORIOS DE MANIPULACIÓN, MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,593.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN MEDIDAS DESPLEGADAS DE 5.10X1.20 M A BASE DE VIDRIO TIPO ESPEJO DE 6 MM BISELADO EN PERIMETRO, JUNTA A HUESO ENTRE PIEZAS, CORTE RECTO, COMPUESTO POR 3 FIJOS DE 1.70X1.20 M MONTADOS SOBRE CUADRO DE ALUMINIO DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$11,051.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villaseñ



[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Signature]
 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutierrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN MEDIDAS DESPLEGADAS DE 2.40X1.20 M A BASE DE VIDRIO TIPO ESPEJO DE 6 MM BISELADO EN PERIMETRO, JUNTA A HUESO ENTRE PIEZAS, CORTE RECTO, COMPUESTO POR 3 FIJOS DE 0.80X1.20 M MONTADOS SOBRE CUADRO DE ALUMINIO DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,947.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN MEDIDAS DESPLEGADAS DE 0.80X1.20 M A BASE DE VIDRIO TIPO ESPEJO DE 6 MM BISELADO EN PERIMETRO, JUNTA A HUESO ENTRE PIEZAS, CORTE RECTO, MONTADO SOBRE CUADRO DE ALUMINIO DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, SELLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA, EMBALAJE PARA ENTREGA, HERRAMIENTA, CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, (P.U.O.T.)	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseño



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Anaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-093	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE INTEGRAL PARA COCINETA DE 2.23X0.70 M. Y ALACENA SUPERIOR DE 2.23X0.60 M., ELABORADO CON MDF RECUBIERTO DE MELAMINA CONFORME A LO SIGUIENTE: CUBIERTA DE 65 CM. DE ANCHO CON RESPALDO MOD. FINEBETON FINE CONCRETE-S60007 MCA. KOBER O SIMILAR CON CUBRECANTO LATERAL; PUERTAS, CAJONES, FIJOS, ENTREPAÑOS Y LATERALES A BASE DE MDF DE 18MM DISTRIBUIDOS DE ACUERDO A DETALLE. ENCHAPADO CON MELAMINA COLOR FRESNO HUMO, MCA. MASISA O SIMILAR CON CUBRECANTOS Y AFINE DE REBORDES; TARJA CON ESCURRIDOR IZQUIERDO MOD. C-101N, DE 87X54CM Y MEZCLADORA PARA TARJA MOD.EB-MEZ-MA MCA. EB-TÉCNICA O SIMILAR; INCLUYE: INSTALACION, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN , FLETE, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$39,746.81	\$0.00	\$39,746.81	\$39,746.81	-\$39,746.81	
EXT-094	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA DE TECHO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 4 M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE CAL. 12 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 3.5 M., INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, CÓPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, TAPA LISA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	152.00	152.00	-152.00	\$942.14	\$0.00	\$143,205.28	\$143,205.28	-\$143,205.28	

Identificador: 50
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora S.
 Erick Villaseñor Gu

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Safahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-095	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA TIPO ARBORTANTE A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 4 M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE CAL. 12 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 3.5 M., INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, TAPA LISA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	9.00	9.00	-9.00	\$942.14	\$0.00	\$8,479.26	\$8,479.26	\$8,479.26	-\$8,479.26
EXT-096	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA TIPO ARBORTANTE A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 30 M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE CAL. 12 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 5 M., INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, TAPA LISA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	125.00	125.00	-125.00	\$2,795.80	\$0.00	\$349,475.00	\$349,475.00	\$349,475.00	-\$349,475.00

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor




 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-097	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA TIPO COLGANTE A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 7 M. DE LONGITUD PROMEDIO, CABLE DE COBRE CAL. 12 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 5 M., INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, TAPA LISA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	72.00	72.00	-72.00	\$1,130.03	\$0.00	\$81,362.16	\$81,362.16	\$81,362.16	-\$81,362.16
EXT-098	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO MCA. SIMON LINEA 25, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 4 M. DE LONGITUD PROMEDIO, CABLE DE COBRE CAL. 12 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: PLACA CON CHASIS DE 1 VENTANA MCA. SIMON LINEA 25 COLOR BLANCO, TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, ALTURA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	20.00	20.00	-20.00	\$1,011.86	\$0.00	\$20,237.20	\$20,237.20	\$20,237.20	-\$20,237.20

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-099	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR ESCALERA MCA. SIMON LINEA 25, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 4 M. DE LONGITUD PROMEDIO, CABLE DE COBRE CAL. 12 THW-LS PARA FASES Y PUENTES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: PLACA CON CHASIS DE 1 VENTANA MCA. SIMON LINEA 25 COLOR BLANCO, TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, ALTURA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	6.00	6.00	-6.00	\$1,103.18	\$0.00	\$6,619.08	\$6,619.08	\$6,619.08	-\$6,619.08
EXT-100	SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR EN BAÑO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 4 M. DE LONGITUD PROMEDIO, CABLE DE COBRE CAL. 12 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 3.5 M., INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, TAPA LISA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	8.00	8.00	-8.00	\$942.14	\$0.00	\$7,537.12	\$7,537.12	\$7,537.12	-\$7,537.12

Identificador:
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor C


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RESERVA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
------	-------------	----------	--------	----------------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RESERVA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.						\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50		\$0.00	
EXT-101	SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 4 M. DE LONGITUD PROMEDIO, CABLE DE COBRE CAL. 12 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 3.5 M., INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, TAPA LISA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	9.00	SAL	9.00	-9.00	\$942.14	\$0.00	\$8,479.26	\$8,479.26		-\$8,479.26	
EXT-102	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO BIFASICO 220V-2F-3H MEDIA VUELTA 15A MCA. LEVITON O SIMILAR, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 7 M. DE LONGITUD PROMEDIO, CABLE DE COBRE CAL. 10 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: PLACA, TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5.00	SAL	5.00	-5.00	\$1,509.05	\$0.00	\$7,545.25	\$7,545.25		-\$7,545.25	

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarah Barnard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvarez Orozco Cuatrecasas

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-103	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX MONOFASICO 127 V 1F-3H MCA. SIMON LINEA 25, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 7 M. DE LONGITUD PROMEDIO, CABLE DE COBRE CAL. 10 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: CONTACTO DOBLE POLARIZADO + TIERRA, PLACA CON CHASIS DE 1 VENTANA MCA. SIMON LINEA 25 COLOR BLANCO, TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	54.00	54.00	-54.00	\$1,186.24	\$0.00	\$64,056.96	\$64,056.96	-\$64,056.96
EXT-104	SALIDA ELECTRICA PARA INTERCONEXION DE CONDENSADORA Y MANEJADORA EQUIPO MINI SPLIT A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, CONSIDERANDO 45 M. DE LONGITUD PROMEDIO, CABLE DE COBRE CAL. 8 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	3.00	3.00	-3.00	\$7,254.79	\$0.00	\$21,764.37	\$21,764.37	-\$21,764.37
EXT-105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360° COLOCADO EN PLAFON IP20, 110-220V. 60/50 Hz, MCA. TECNOLITE O SIMILAR MOD. SM-MQ-360, INLCUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	9.00	9.00	-9.00	\$758.87	\$0.00	\$6,829.83	\$6,829.83	-\$6,829.83

Identificador
 CONTRATIS
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDAD	ESTIMACIÓN	UNITARIO	ESTIMACIÓN	ACUMULADA
----------	------------	----------	------------	-----------

								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE CONTROL PARA ALUMBRADO 110-220V 2F-3H CON ARRANCADOR FOTOCELDA, MCA, TORK O SIMILAR MOD. 5404-S2, INLCUYE: ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	4.00	4.00	-4.00	\$5,263.89	\$0.00	\$21,055.56	\$21,055.56	-\$21,055.56
EXT-107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA GENERAL DE ACOMETIDA DE CFE A TABLERO " A " A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 3", 4 CABLES CAL. 4/0, CABLE DESNUDO CAL. 1/0, INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	14.65	14.65	-14.65	\$1,815.15	\$0.00	\$26,591.95	\$26,591.95	-\$26,591.95
EXT-108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TABLERO " A " A TABLERO " B " A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 1 1/4", 4 CABLES CAL. 2, CABLE DESNUDO CAL. 6, INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	5.75	5.75	-5.75	\$1,029.11	\$0.00	\$5,917.38	\$5,917.38	-\$5,917.38
EXT-109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE D, MOD. NQ424B225F, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$51,582.04	\$0.00	\$51,582.04	\$51,582.04	-\$51,582.04
EXT-110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE D, MOD. NQ424L22514F, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$25,420.90	\$0.00	\$25,420.90	\$25,420.90	-\$25,420.90

Identificador: 5
CONTRATISTA
 Pixide Constructora S.
 Erick Villaseñor Gu

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Guierrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO115 MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	35.00	35.00	-35.00	\$458.53	\$0.00	\$16,048.55	\$16,048.55	-\$16,048.55	
EXT-112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO215 MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	8.00	8.00	-8.00	\$1,363.43	\$0.00	\$10,907.44	\$10,907.44	-\$10,907.44	
EXT-113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO315 MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	5.00	5.00	-5.00	\$3,551.75	\$0.00	\$17,758.75	\$17,758.75	-\$17,758.75	
EXT-114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DESCONECTADOR 2P 30A EN GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D O SIMILAR MOD. D221N, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	7.00	7.00	-7.00	\$2,907.97	\$0.00	\$20,355.79	\$20,355.79	-\$20,355.79	
EXT-115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE 40X30X20 CM. MCA. HIMMEL O SIMILAR, MOD. CRN43200, INCLUYE: INSTALACION DE LLEGADA DE TUBERIA GALVANIZADA P.D. EN DIFERENTES DIAMETROS Y TRAYECTORIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	4.00	4.00	-4.00	\$2,858.26	\$0.00	\$11,433.04	\$11,433.04	-\$11,433.04	
EXT-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PREFABRICADO PC13600 MCA. CENMEX O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACION, GRUA, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$13,390.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
EXT-117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO NORMA CFE-BTTRMTB-4, MCA. CENMEX O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACION, GRUA, FLETES, ACARREOS, NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$16,427.13	\$0.00	\$16,427.13	\$16,427.13	-\$16,427.13	

Identificador:
CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACION No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

		CANTIDADES		ESTIMACION		ACUMULADO		INITIAL		SOLICITADO	
--	--	------------	--	------------	--	-----------	--	---------	--	------------	--

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO NORMA CFE RMTB-4, MCA. CENMEX O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACION, GRUA, FLETES, ACARREOS, NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$12,406.39	\$0.00	\$24,812.78	\$24,812.78	-\$24,812.78		
EXT-119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT200 CON ABRAZADERA, INCLUYE: ELEVACION, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$995.25	\$0.00	\$1,990.50	\$1,990.50	-\$1,990.50		
EXT-120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITOS FUSIBLE PARA 23 KV, INCLUYE: MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	3.00	3.00	-3.00	\$3,891.15	\$0.00	\$11,673.45	\$11,673.45	-\$11,673.45		
EXT-121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS OXIDO DE SINC PARA 10 KV, INCLUYE: MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	3.00	3.00	-3.00	\$3,678.58	\$0.00	\$11,035.74	\$11,035.74	-\$11,035.74		
EXT-122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL PARA CABLE CAL. 1/0 23 KV CON PROTOCOLO DE ENTREGA CFE, INCLUYE: MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	3.00	3.00	-3.00	\$5,695.17	\$0.00	\$17,085.51	\$17,085.51	-\$17,085.51		
EXT-123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE 4" (101 MM.), INCLUYE: MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$2,252.82	\$0.00	\$2,252.82	\$2,252.82	-\$2,252.82		
EXT-124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA TIPO XLP-1/0 PARA 15A 23 KVA MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	102.60	102.60	-102.60	\$215.72	\$0.00	\$22,132.87	\$22,132.87	-\$22,132.87		

Identificador: 50
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora SA
 Erick Villaseñor Gu

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCION:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	120.11	120.11	-120.11	\$227.21	\$0.00	\$27,290.19	\$27,290.19	-\$27,290.19	
EXT-126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 76 MM., INCLUYE: COPLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	27.00	27.00	-27.00	\$571.27	\$0.00	\$15,424.29	\$15,424.29	-\$15,424.29	
EXT-127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 76 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$780.05	\$0.00	\$1,560.10	\$1,560.10	-\$1,560.10	
EXT-128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL OPERACIÓN RADIAL DELTA - ESTRELLA CAPACIDAD DE 150 KVA/13200 220/127 V. NORMA NMX-J-285 MCA. TENSUM O SIMILAR, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MONTAJE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$295,066.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-129	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSERTO BUSHING OPERACIÓN CON CARGA DE 23 KV MCA. CHARDON O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALS MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	3.00	3.00	-3.00	\$3,353.07	\$0.00	\$10,059.21	\$10,059.21	-\$10,059.21	
EXT-130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS TIPO " K " CON VARILLA DE COBRE DE 5/8 -3000 MM CON SOLDADURA Y FUNDENTE, INCLUYE : MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, CABLE DE COBRE DESNUDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	2.00	2.00	-2.00	\$4,363.12	\$0.00	\$8,726.24	\$8,726.24	-\$8,726.24	

Identifica
 CONTRA
 Pixide Construc
 Erick Villase

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA PARA MEDICION DE 400/5 AMP., INCLUYE: CALIBRACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,375.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOCKET DE 13 TERMINALES PARA MEDICIÓN DE CFE MCA. CUTLER HAMMER O SIMILAR, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$12,606.04	\$0.00	\$12,606.04	\$12,606.04	\$12,606.04	-\$12,606.04
EXT-133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 101 MM., INCLUYE: COPLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	4.00	4.00	-4.00	\$738.85	\$0.00	\$2,955.40	\$2,955.40	\$2,955.40	-\$2,955.40
EXT-134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 101 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	3.00	3.00	-3.00	\$1,411.00	\$0.00	\$4,233.00	\$4,233.00	\$4,233.00	-\$4,233.00
EXT-135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW LS CAL. 4/0 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	0.00	0.00	0.00	\$427.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL PARA CABLE CAL. 4/0, INCLUYE: TUBO TERMOCONTRACTIL, CINTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	8.00	8.00	-8.00	\$292.10	\$0.00	\$2,336.80	\$2,336.80	\$2,336.80	-\$2,336.80
EXT-137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO JDL36200 MCA. SQUARE D 3P 200A 600V, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$26,215.00	\$0.00	\$26,215.00	\$26,215.00	\$26,215.00	-\$26,215.00

Identificador
 CONTRATIS
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE J250R P/ J 250A NEMA 3R USO EXTERIOR MCA. SQUARE D, INCLUYE: FLESTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$13,155.94	\$0.00	\$13,155.94	\$13,155.94	-\$13,155.94
EXT-139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA A BASE DE UNICANAL DE 4x4 (90 CM. LONG. PROMEDIO), VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE (150 CM. LONG. PROMEDIO), INCLUYE: ABRAZADERAS, MORDAZAS, TAQUETES, COPLES, RONDANAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	224.00	224.00	-224.00	\$318.56	\$0.00	\$71,357.44	\$71,357.44	-\$71,357.44
EXT-140	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N., DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 3.5 KG/M3, CONSIDERANDO EL TIEMPO NECESARIO DE MEZCLADO PARA GARANTIZAR SU COMPLETA DISPERSION, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	19.74	19.74	-19.74	\$682.14	\$0.00	\$13,465.44	\$13,465.44	-\$13,465.44
EXT-141	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N., DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO (TIPO ESPEJO), REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 3.5 KG/M3, CONSIDERANDO EL TIEMPO NECESARIO DE MEZCLADO PARA GARANTIZAR SU COMPLETA DISPERSION, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	161.74	161.74	-161.74	\$750.20	\$0.00	\$121,337.35	\$121,337.35	-\$121,337.35

Identificación: [Redacted]
 CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.
 Erick Villaseñor
 RESIDENTE DE OBRA: Arquitecta Sarahi Barnard Román
 CORDINADOR DE OBRA: Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN: Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.											
EXT-142	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO ESPECIAL DE 3/8" (SELLO) R.N., DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO LAVADO, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 3.5 KG/M3, CONSIDERANDO EL TIEMPO NECESARIO DE MEZCLADO PARA GARANTIZAR SU COMPLETA DISPERSION, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	14.20	14.20	-14.20	\$486.79	\$0.00	\$6,912.42	\$6,912.42	-\$6,912.42	
EXT-143	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO ESPECIAL DE 3/8" (SELLO) R.N., DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO LAVADO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	156.73	156.73	-156.73	\$461.48	\$0.00	\$72,327.76	\$72,327.76	-\$72,327.76	
EXT-144	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.R. 3 DIAS, T.M.A. 38 MM, DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO TEXTURIZADO. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$644.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Identificador: [REDACTED]

CONTRATISTA: Pixide Constructora S.A. de C.V.
Erick Villaseñor G.

RESIDENTE DE OBRA: Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA: Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN: Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.


CANTIDADES											

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-145	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM R.N., DE 20 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO, REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 3.5 KG/M3, CONSIDERANDO EL TIEMPO NECESARIO DE MEZCLADO PARA GARANTIZAR SU COMPLETA DISPERSION, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, VIBRADO, REGLEADO, CURADO, VOLTEADO, MATERIALES, DESPERDICIO, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$603.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-146	MURO SEMI-ABIERTO A BASE DE BLOCK CELOSIA DE 45-15-8 CM COLOR GRIS NATURAL TEXTURA LISA, MCA. BASALTEX O SIMILAR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 DESPLANTADO EN MODULOS CON JUNTA VERTICAL A PLOMO, (JUNTA HORIZONTAL Y VERTICAL DE 1.5 CM DE ESP. MÁX.) REFUERZO HORIZONTAL CON ESCALERILLA15-2 CAL 10 @3 HILADAS Y REF. VERTICAL CON UNA VAR. CORRUGADA DEL #3@3 MODULOS, ANCLADA A MURO DE CONCRETO EN BARRENO DE 5/8" Ø RELLENADO CON MORTERO EPÓXICO EPOXINE 600 MCA FESTER O SIMILAR, RANURA EN FORMA DE BOCA DE PESCADO EN CANTOS DE BLOCK @REFUERZO VERTICAL, INCLUYE: PLOMEADO, NIVELADO, ANDAMIAJE, AMARRES DE VARILLA, TRASLAPES, MATERIALES, DESPERDICIOS, FLETE, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	96.61	96.61	-96.61	\$2,013.65	\$0.00	\$194,538.73	\$194,538.73	\$194,538.73	-\$194,538.73

Identificador: 5de
CONTRATISTA: Pixide Constructora S.A. de C.V. Erick Villaseñor Gutiérrez
RESIDENTE DE OBRA: Arquitecta Sarahi Bamard Román
COORDINADOR DE OBRA: Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega
JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN: Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-147	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA PIEDRA POR PIEDRA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ACABADO APARENTE A 3 CARAS (LATERALES Y SUPERIOR), INCLUYE: ANDAMIOS, PLOMEO, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,190.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-148	CALAVERO DE MURO DE MAMPOSTERIA CON ACABADO APARENTE CON PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3, EN CUALQUIER DE ALTURA, EN ZONAS AISLADAS, INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$328.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-149	ENCHAPADO DE MURO DE MAMPOSTERIA CON ACABADO APARENTE, HASTA 30 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON PIEDRA BRAZA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3, EN CUALQUIER ALTURA, EN ZONAS AISLADAS, INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$657.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-150	RELLENO CON SUELO CEMENTO PROPORCIÓN 1:10 EN CEPAS O MESETAS, CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	119.11	119.11	-119.11	\$675.87	\$0.00	\$80,502.88	\$80,502.88	\$80,502.88	-\$80,502.88

Identificador
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.



								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE VERTICAL A BASE DE COLGADOR TIPO PERA PARA TUBERÍAS DE 13 MM. HASTA 38 MM. DE DIÁMETRO, CON ANCLA TX 14 212, COPLÉ HEX CH 14 78, VARILLA ROSCADA DE 1/4"X0.80 M. Y TUERCA Y RONDANA GALVANIZADA DE 1/4", INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 5.0 M., INCLUYE: ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	61.00	61.00	-61.00	\$95.36	\$0.00	\$5,816.96	\$5,816.96	-\$5,816.96
EXT-152	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE HORIZONTAL A BASE DE UNICANAL DE 4x2 (90 CM. LONG. PROMEDIO), COLGADOR TIPO PERA PARA TUBERÍAS DE 13 MM. HASTA 38 MM. DE DIÁMETRO, CON MORDAZA DE 1/4", ANCLA TX 14 212, COPLÉ HEX CH 14 78, VARILLA ROSCADA DE 1/4"X1.00 M. Y TUERCA Y RONDANA GALVANIZADA DE 1/4", INSTALACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA 5.0 M., INCLUYE: ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	23.00	23.00	-23.00	\$204.50	\$0.00	\$4,703.50	\$4,703.50	-\$4,703.50
EXT-153	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE VERTICAL A BASE DE UNICANAL DE 4x2 (90 CM. LONG. PROMEDIO), ABRAZADERA UNICANAL DE 25 MM. A 13 MM.(3 PZAS PROMEDIO), PIJAS, TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS DE 1/4", INCLUYE: ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	35.00	35.00	-35.00	\$171.59	\$0.00	\$6,005.65	\$6,005.65	-\$6,005.65
EXT-154	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE FIG.550 DE 50 MM. (2") MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$2,249.25	\$0.00	\$2,249.25	\$2,249.25	-\$2,249.25

Ident
 CONT
 Pixide Cons
 Erick Vill



[Handwritten Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Handwritten Signature]
 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Handwritten Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	AL: 2019-12-15
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDADES	ESTIMACIÓN	UNIDAD												

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.													
EXT-155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE FIG.550 DE 38 MM. (1 1/2") MCA. URREA O SIMILAR, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$1,554.89	\$0.00	\$1,554.89	\$1,554.89		\$1,554.89		-\$1,554.89
EXT-156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNION DE CPVC DE 50 MM. MARCA FLOW GUARD GOLD O SIMILAR, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$901.89	\$0.00	\$901.89	\$901.89		\$901.89		-\$901.89
EXT-157	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE RETENCION TIPO COLUMPIO CIERRE DE BUNA-N A BRONCE FIG. 85N DE 50 MM. MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$2,336.14	\$0.00	\$2,336.14	\$2,336.14		\$2,336.14		-\$2,336.14
EXT-158	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "M" DE 50 MM. (2") DE DIAM. MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, MANO DE OBRA, DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	0.00	3.00	3.00	-3.00	\$862.86	\$0.00	\$2,588.58	\$2,588.58		\$2,588.58		-\$2,588.58
EXT-159	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE COBRE DE 90°X50 MM. FIG.707 MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, MANO DE OBRA, DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$302.45	\$0.00	\$302.45	\$302.45		\$302.45		-\$302.45

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Constr
 Erick Villas



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-160	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNION DE COBRE DE 50 MM. FIG.733 MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, MANO DE OBRA, DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$826.84	\$0.00	\$826.84	\$826.84	-\$826.84
EXT-161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE COBRÉ 50 MM. FIG.704 MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, MANO DE OBRA, DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	0.00	5.00	5.00	-5.00	\$259.26	\$0.00	\$1,296.30	\$1,296.30	-\$1,296.30
EXT-162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 10" DE DIÁMETRO SERIE 25, INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	25.80	25.80	-25.80	\$324.21	\$0.00	\$8,364.62	\$8,364.62	-\$8,364.62
EXT-163	SONDEO PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INFILTRACIÓN PLUVIAL TIPO RIVERA CONSTRUCCIONES, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN, FLETES, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS, GESTIONES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$13,471.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 25 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	28.63	28.63	-28.63	\$147.80	\$0.00	\$4,231.51	\$4,231.51	-\$4,231.51
EXT-165	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR GALVANIZADO DE 25 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	8.00	8.00	-8.00	\$11.86	\$0.00	\$94.88	\$94.88	-\$94.88
EXT-166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRATUERCA GALVANIZADA DE 25 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	8.00	8.00	-8.00	\$5.42	\$0.00	\$43.36	\$43.36	-\$43.36



RESIDENTE DE OBRA: Arquitecta Sarahi Barnard Román
 

COORDINADOR DE OBRA: Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega
 

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN: Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez
 

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.


CANTIDADES

								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-166	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRATUERCA GALVANIZADA DE 25 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	8.00	8.00	-8.00	\$5.42	\$0.00	\$43.36	\$43.36	-\$43.36
EXT-167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT DE PARED GRUESA GALVANIZADO DE 25 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	12.00	12.00	-12.00	\$29.12	\$0.00	\$349.44	\$349.44	-\$349.44
EXT-168	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED GRUESA DE 25 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	5.00	5.00	-5.00	\$122.27	\$0.00	\$611.35	\$611.35	-\$611.35
EXT-169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADO DE 12X12X5 CM MARCA RACO O SIMILAR CAT. 265, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	4.00	4.00	-4.00	\$99.02	\$0.00	\$396.08	\$396.08	-\$396.08
EXT-170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO GALVANIZADO DE 12X12 CM MARCA RACO O SIMILAR CAT. 832, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	4.00	4.00	-4.00	\$25.86	\$0.00	\$103.44	\$103.44	-\$103.44
EXT-171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE 250X200X150 CM. MCA. HIMEL O SIMILAR, MOD. NSYCRN252150, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$5,022.80	\$0.00	\$5,022.80	\$5,022.80	-\$5,022.80
EXT-172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TUBERIA CONDUIT DE 25 MM. DE DIÁMETRO A BASE DE ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO CLIP DE 25 MM., VARILLA ROSCADA DE 1/4" X 1.50 M DE LONG., MORDAZA GALVANIZADA DE 1/4", TUERCAS Y RONDANAS PLANAS DE 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	22.00	22.00	-22.00	\$122.62	\$0.00	\$2,697.64	\$2,697.64	-\$2,697.64
EXT-173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 32 MM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	0.00	7.20	7.20	-7.20	\$200.08	\$0.00	\$1,440.58	\$1,440.58	-\$1,440.58

Identif
 CONTR
 Pixide Constr
 Erick Villas


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE ALUMINIO TIPO RETORNO MARCA REDSA O SIMILAR MODELO AERH, DE 8"X8" CON SALIDA DE 4" DIAMETRO PARA TUBERIA PVC, INCLUYE: FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$290.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-182	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CUBIERTA ABOVEDADA DANPAVAULT MARCA DANPAL, A BASE DE LAMINAS (HONEYCOMB) DE 8 MM. DE ESPESOR CON 3 CAPAS DE CELDAS Y 4 PAREDES DE POLICARBONATO, DE 1.00 M. DE ANCHO CUBIERTAS CON UN ARCO CAÑON DE 1.20 M. DE DESARROLLO, EN CUALQUIER COLOR, UNIDAS CON CONECTOR DE POLICARBONATO U2000 Y TAPAS PARA LOS CONECTORES, MOLDURAS DE ALUMINIO DE FABRICACIÓN ESPECIAL TERMINADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SELLADO DE JUNTAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, MONTAJE, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	78.00	78.00	-78.00	\$7,361.27	\$0.00	\$574,179.06	\$574,179.06	\$574,179.06	-\$574,179.06
EXT-183	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL AISLADO MULTITECHO DE 2" DE LÁMINA METÁLICA CAL. 26 EN AMBAS CARAS Y NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETE, ACARREO, ELEVACIONES, MATERIALES, CORTES, MACHIMBRES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00	479.06	479.06	-479.06	\$1,550.22	\$0.00	\$742,648.39	\$742,648.39	\$742,648.39	-\$742,648.39



Identificador: 50enc273390e

CONTRATISTA:
 Pixide Constructora SA de CV
 Erick Villaseñor Gutiérrez

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDAD		IMPORTE	
-----------------	--	----------------	--

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-184	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE DE POLIURETANO PARA TRÁFICO VEHICULAR MARCA VERSAPOL O SIMILAR, POLIUREA FSS45DC EN CUALQUIER COLOR, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO VF20 PARA ASEGURAR ANCLAJE, INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBANTES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,537.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-185	RETIRO CON RECUPERACIÓN DE CERCA DE ACERO TIPO CERCASEL, INCLUYE: DEMOLICION DE PUNTOS DE ANCLAJE, ACARREOS INTERNOS, RESGUARDO EN SITIO INDICADO POR SUPERVISIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$65.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-186	COLOCACIÓN DE CERCA DE ACERO EXISTENTE TIPO CERCASEL, CERCA PREVIAMENTE DESMANTELADA Y RECUPERADA, PARA CERCADO PERIMETRAL DE FORMA TEMPORAL, INCLUYE: ANCLAJE DE POSTES EN DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 40X40X50 CM., ACARREOS INTERNOS, MANIOBRAS, MONTAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$220.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDADES

								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-187	COLOCACIÓN DE CERCA DE ACERO EXISTENTE TIPO CERCASEL, CERCA PREVIAMENTE DESMANTELADA Y RECUPERADA, PARA CERCADO PERIMETRAL DE FORMA DEFINITIVA, INCLUYE: ANCLAJE DE POSTES EN MAMPOSTERIA, ACARREOS INTERNOS, MANIOBRAS, MONTAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$261.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-188	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN NATURAL CONSISTENTE EN DOMO TUBULAR MARCA SOLATUBE MODELO 160 DS, CON LENTE FRESNEL INCORPORADO RESISTENTE AL IMPACTO TECNOLOGIA RAYBENDER 3000, REFLECTOR POSICIONADO EN EL DOMO TECNOLOGIA LIGHTTRACKER, BASE (FLASHING) DE ALEACIÓN DE ACERO PENSADO DE UNA SOLA PIEZA SIN UNIONES NI COSTURAS 100% HERMÉTICO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN PARA ADAPTARSE A CUBIERTA EXISTENTE, DIFUSOR CON TECNOLOGÍA VUSION QUE PERMITE LA MÁXIMA DISPERSIÓN Y UNIFORMIDAD DE LA LUZ NATURAL AL INTERIOR DEL ESPACIO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$12,757.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

id
 CO
 Pixide C
 Erick



RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román



CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega



JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-189	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REFLECTIVO DE EXTENSION DE 61 CM DE LONGITUD PARA DOMO TUBULAR MARCA SOLATUBE 160 DS, FABRICADO EN ALUMINIO CON TECNOLOGIA SPECTRALIGHT® INFINITY, CON ADAPTADOR AJUSTABLE DE ANGULO 0° - 30°, DIAMETRO DE 25 CM (10") DE 0.40 MM. DE ESPESOR, ARO DE ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO MOLDEADO POR INYECCIÓN CON SELLO DE ESPUMA DE POLIETILENO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MONTAJE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,514.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXT-190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESVIADOR PARA ESCOTILLA DE 36"X30", FABRICADO EN LAMINA PINTRO CAL. 24, MONTADO SOBRE PANEL MULTITECHO DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANIOBRAS, MONTAJE, SELLADO, HERRAJES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	3.00	3.00	-3.00	\$7,772.81	\$0.00	\$23,318.43	\$23,318.43	\$23,318.43	-\$23,318.43
EXT-191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON CEMENTO ASFALTICO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y AGREGADOS PETREOS DE 1/2" A FINOS, TENDIDO CON EXTENDEDORA DE ASFALTO Y COMPACTADA AL 95% MARSHAL, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO RR-2K A RAZON DE 0.70 LTS/M2, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	\$510.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Identificado
 CONTRATIS
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Mg. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.


CANTIDADES												

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-194	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON CAL. 11 ABERTURA 55X55 MM. SEGUN PROYECTO, DE 1.85 M. DE ALTURA MAS TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1 FIJO DE 1.20 M. DE LONGITUD CON POSTES ESQUINEROS Y/O DE ARRANQUE DE 2 1/2" Ø CAL. 18, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" Ø CAL. 18; PUERTA ABATIBLE DE 1.34 M. DE ANCHO CON MARCO A BASE DE POSTES DE 1 5/8" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO; 1 POSTE DE 2 1/2" Ø CAL. 18 PARA CERRADURA; INCLUYE: SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, ALAMBRE LISO GALVANIZADO, TAPONES SIMPLES, ALAMBRE DE PUAS FIJADO A TUBOS, FIJACIÓN DE POSTES A PLACAS DE ACERO O ESTRUCTURA EXISTENTE CON SOLDADURA, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$5,341.02	\$0.00	\$5,341.02	\$5,341.02	\$5,341.02	-\$5,341.02	

Identificado con el No. [Redacted]
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
 Erick Villaseñor


RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN CAL. 11 ABERTURA 55X55 MM. SEGUN PROYECTO, DE 2.05 M. DE ALTURA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1 FIJO DE 2.80 M. DE LONGITUD CON POSTES ESQUINEROS Y/O DE ARRANQUE DE 2 1/2" Ø CAL. 18, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" Ø CAL. 18; 1 FIJO DE 0.45 M. DE LONGITUD CON POSTES ESQUINEROS Y/O DE ARRANQUE DE 2 1/2" Ø CAL. 18, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" Ø CAL. 18; 1 BASTIDOR DE 0.90 M. DE LONGITUD CON MARCO A BASE DE POSTES DE 1 5/8" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL; INCLUYE: SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, ALAMBRE LISO GALVANIZADO, TAPONES SIMPLES, FIJACIÓN DE POSTES A PLACAS DE ACERO O ESTRUCTURA EXISTENTE CON SOLDADURA, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$5,341.23	\$0.00	\$5,341.23	\$5,341.23	\$5,341.23	-\$5,341.23	

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Const
 Erick Villa



[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Signature]
 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	CANTIDADES	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	UNITARIO	MONTOS		
					ESTIMACIÓN	ACUMULADA	RESIDUA

								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-196	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON CAL. 11 ABERTURA 55X55 MM. SEGUN PROYECTO, EN DIFERENTES ALTURAS A BASE DE FIJOS Y PORTON INTERCALADOS CON ESTRUCTURA EXISTENTE, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1 FIJO DE 3.40 M. DE LONGITUD X 2.05 M. DE ALTURA, CON POSTES ESQUINEROS Y/O DE ARRANQUE DE 2 1/2" Ø CAL. 18, POSTE INTERMEDIO DE 2" Ø CAL. 18, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" Ø CAL. 18; 1 FIJO DE 2.30 M. DE LONGITUD X 2.20 M. ALTURA, CON POSTES ESQUINEROS Y/O DE ARRANQUE DE 2 1/2" Ø CAL. 18, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" Ø CAL. 18; 1 FIJO DE 2.40 M. DE LONGITUD X 2.00 M. ALTURA MAS PUAS, CON POSTES ESQUINEROS Y/O DE ARRANQUE DE 2 1/2" Ø CAL. 18, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" Ø CAL. 18; 1 BASTIDOR DE 0.50 M. DE LONGITUD X 2.00 M. DE ALTURA MAS PUA, CON MARCO A BASE DE POSTES DE 1 5/8" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL; 1 PORTON ABATIBLE A DOS HOJAS DE 2.30 M. DE ANCHO X 2.20 M. DE ALTURA, CON MARCO A BASE DE POSTES DE 1 5/8" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO; INCLUYE: SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, ALAMBRE LISO GALVANIZADO, TAPONES SIMPLES, ALAMBRE DE PUAS FIJADO A TUBOS, FIJACIÓN DE POSTES A PLACAS DE ACERO O ESTRUCTURA EXISTENTE CON SOLDADURA, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$12,819.74	\$0.00	\$12,819.74	\$12,819.74	-\$12,819.74

Identificado
 CONTRATISTA
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Avaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.


		ANTICIPA		PAGO		RENTAS		ESTIMACIÓN		TOTAL	
		BASE	ACUMULADA	BASE	ACUMULADA	BASE	ACUMULADA	BASE	ACUMULADA	BASE	ACUMULADA

								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.										
EXT-197	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON CAL. 11 ABERTURA 55 X 55 MM. SEGUN PROYECTO, DE 2.00 M. DE ALTURA MAS TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 1 FIJO DE 1.50 M. DE LONGITUD CON POSTES ESQUINEROS Y/O DE ARRANQUE DE 2 1/2" Ø CAL. 18, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" Ø CAL. 18; 1 PORTON ABATIBLE A DOS HOJAS DE 3.40 M. DE ANCHO, CON MARCO A BASE DE POSTES DE 1 5/8" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO; INCLUYE: SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, ALAMBRE LISO GALVANIZADO, TAPONES SIMPLES, ALAMBRE DE PUAS FIJADO A TUBOS, FIJACIÓN DE POSTES A PLACAS DE ACERO O ESTRUCTURA EXISTENTE CON SOLDADURA, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$8,010.26	\$0.00	\$8,010.26	\$8,010.26	-\$8,010.26

Identificación
 CONT
 Pixide Const
 Erick Villa


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román


 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON CAL. 11 ABERTURA 55X55 MM. SEGUN PROYECTO, DE 2.00 M. DE ALTURA MAS TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, A BASE DE CERCA, FIJOS, PUERTAS Y PORTONES INTERCALADOS CON ESTRUCTURA EXISTENTE, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; CERCA DE 56 M. DE LONGITUD CON POSTES ESQUINEROS Y/O DE ARRANQUE DE 2 1/2" Ø CAL. 18, POSTES INTERMEDIOS DE 2" Ø CAL. 18, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" Ø CAL. 18; 1 PUERTA ABATIBLE DE 1.40 M. DE ANCHO, CON MARCO A BASE DE POSTES DE 1 5/8" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO; 3 PUERTAS ABATIBLES DE 1.20 M. DE ANCHO, CON MARCO A BASE DE POSTES DE 1 5/8" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO; 1 PORTON ABATIBLE A DOS HOJAS DE 1.80 M. DE ANCHO, CON MARCO A BASE DE POSTES DE 1 5/8" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO; 1 PORTON ABATIBLE A DOS HOJAS DE 5.76 M. DE ANCHO, CON MARCO A BASE DE POSTES DE 2" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO; 1 PORTON ABATIBLE A DOS HOJAS DE 4.80 M. DE ANCHO, CON MARCO A BASE DE POSTES DE 2" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO; 1 FIJO DE 0.56 M. DE LONGITUD CON POSTES ESQUINEROS Y/O DE ARRANQUE DE 2 1/2" Ø CAL. 18, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" Ø CAL. 18; INCLUYE: SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, ALAMBRE LISO GALVANIZADO, TAPONES SIMPLES, ALAMBRE DE PUAS FIJADO A TUBOS, FIJACIÓN DE POSTES A PLACAS DE ACERO O ESTRUCTURA EXISTENTE CON SOLDADURA, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$79,333.06	\$0.00	\$79,333.06	\$79,333.06	-\$79,333.06

396e
 Pixide
 Eric

[Signature]
 RESIDENTE DE OBRA
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

[Signature]
 COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

[Signature]
 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

									\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE MALLA CICLON CAL. 11 ABERTURA 55X55 MM. SEGUN PROYECTO, DE 1.50 M. DE ALTURA X 1.41 M. DE ANCHO, CON MARCO A BASE DE POSTES DE 1 5/8" Ø CAL. 18 CON REFUERZO HORIZONTAL Y PASADOR PORTA CANDADO, 2 POSTES DE 2 1/2" Ø CAL. 18 PARA FIJACIÓN DE PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE: SOLERA DE TENSION, ABARAZADERAS, TORNILLOS TIPO COCHE, ALAMBRE LISO GALVANIZADO, TAPONES SIMPLES, FIJACIÓN DE POSTES A PLACAS DE ACERO O ESTRUCTURA EXISTENTE CON SOLDADURA, MATERIALES MENORES, CORTES, DESPERDICIO, FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$3,743.07	\$0.00	\$3,743.07	\$3,743.07	\$3,743.07	-\$3,743.07
EXT-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ELÉCTRICA DE 4.30 X 5.60 M, FABRICADA CON DUELA PLANA CERRADA COMBINADA CON DUELA PLANA MICROPERFORADA CON FONDO DE PINTURA HORNEADA COLOR BLANCO REMACHADA CON PLACA LATERAL CON REMACHE GALVANIZADO, FLECHA CON TUBO DE 4" CEDULA 30, RESORTE REFORZADO DE 5/16 TEMPLADO EN ACEITE CON ACERO DE IMPORTACIÓN, BATIENTE ÁNGULO DOBLE, GUÍA PROFUNDA REFORZADA, GUÍAS Y BATIENTE CON FONDO DE PINTURA COLOR NEGRO MATE ANTICORROSIVO, MOTOR ELÉCTRICO MANARA DE 1/2 HP., BOTONERA A PIE DE CORTINA Y 2 CONTROLES REMOTOS, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MONTAJE, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$97,858.29	\$0.00	\$97,858.29	\$97,858.29	\$97,858.29	-\$97,858.29

Identificación
CONTRATISTA:
 Pixide Constructora
 Erick Villaseñor

RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Bamard Román

COORDINADOR DE OBRA:
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez


H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.

CANTIDAD	UNIDAD	ESTIMACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	IMPORTES	
					ESTIMACIÓN	ACUMULADA

	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.								\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00
EXT-201	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX MONOFASICO 127 V 1F-3H CON FALLA A TIERRA USO EXTERIOR Y AREAS HUMEDAS MCA. SIMON LINEA 25, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 7 M. DE LONGITUD PROMEDIO, CABLE DE COBRE CAL. 10 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: CONTACTO DOBLE POLARIZADO + TIERRA, PLACA CON CHASIS DE 1 VENTANA MCA. SIMON LINEA 25 COLOR BLANCO, TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$1,679.40	\$0.00	\$1,679.40	\$1,679.40	-\$1,679.40	
EXT-202	SALIDA ELECTRICA PARA TERMOSTATO PARA MINISPLIT DE 1 TR A 220V, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA EN DIÁMETROS DE 1/2" A 3/4", CONSIDERANDO 9 M. DE LONGITUD PROMEDIO, 7 HILOS DE CABLE DE COBRE CAL. 16 THW-LS PARA FASES Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 16 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: TUBERIA, CURVAS, COPLES, CONECTORES DE RESORTE, TERMINAL OJILLO, REGISTRO, TAPA LISA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	0.00	3.00	3.00	-3.00	\$2,474.69	\$0.00	\$7,424.07	\$7,424.07	-\$7,424.07	

Identificación
 CONTRATO
 Pixide Constru
 Erick Villas



RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Sarahi Barnard Román

COORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	ESTIMACIÓN No.: 4 Finiquito
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 15 de Diciembre del 2019
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2019-12-01
CONTRATO NO.: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019	AL: 2019-12-15
	CONTRATISTA: Pixide Constructora, S.A. de C.V.


CANTIDADES	UNIDADES	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	UNITARIO	MONTOS				
							ESTIMACIÓN	ACUMULADA	ESTIMACIÓN	ACUMULADA	
							\$22,355,080.50	\$5,903,607.06	\$22,355,080.50	\$0.00	
EXT-204	M2	0.00	611.37	611.37	-611.37	\$925.27	\$0.00	\$565,682.32	\$565,682.32	-\$565,682.32	

Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.

CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE CON DUELA, UN SOLO USO, EN MUROS DE CONCRETO ARMADO, A BASE DE TARIMAS DE 1.22M X 2.44M, ELABORADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: MARCO DE 1.22 M X 2.44 M, CON BARROTE (DE 2"x4"x8') MAS DOS REFUERZOS VERTICALES INTERMEDIOS, CARA CUBIERTA A BASE UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE SEGUNDA DE 15 MM, HOJA DE 1.22x2.44 M., SOBRE ESA CARA, SE COLOCA LA DUELA DE PINO DE PRIMERA DE 1"x4"x8', ESTUFADA, CEPILLADA Y RECTIFICADA EN SUS 6 CARAS. PARA TROQUELAR LAS TARIMAS SE UTILIZA 4 REFUERZOS EN FORMA HORIZONTAL DE POLIN (4"x4"x10') MAS BARROTE (2"x4"x10') CADA UNO, POR CADA UNO DE ÉSTOS REFUERZOS SE COLOCAN 2 PLACAS CUÑA DE ACERO PARA SEPARADOR DE CONO (MOÑO) DE CIMBRA, (PARA SUJETAR POLIN MAS BARROTE), 2 SEPARADORES DE CONO (MOÑO) DE 25 CM, APUNTALAMIENTO DE MURO DIAGONAL A BASE DE PUNTAL METALICO DE 3.70 M DE ALTURA CEDULA 40, ANDAMIAJES, SUMINSITRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Identificación
 CON
 Pixide Constr
 Erick Vil


 RESIDENTE DE OBRA:
 Arquitecta Saraai Barnard Román


 CORDINADOR DE OBRA
 Arquitecto Carlos Gerardo Peña Ortega


 JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
 Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.
LOCALIDAD:
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO
CONTRATO: DOPI-MUN-FORTA-EP-LP-073-2019

ESTIMACIÓN No.
FECHA:
PERIODO DEL TRABAJO:
AL:
CONTRATISTA:
HOJA No:

4 Finiquito
15 de Diciembre del 2019
2019-12-01
2019-12-15
Pixide Constructora, S.A. de C.V.
1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN			
	Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	\$5,903,607.06	MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$5,903,607.06		
			IVA	\$944,577.13		
			TOTAL:	\$6,848,184.19		
			AMORTIZACIÓN:	\$1,712,046.05		
			ABONO A RETENCIONES:	\$0.00		
			CARGO A RETENCIONES:	\$0.00		
			NETO A PAGAR:	\$5,136,138.14		
ESTADO CONTABLE						
CONCEPTO	ESTIMADO	I. V. A.	SUBTOTAL	CARGO A RETENCIONES	ABONO A RETENCIONES	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$22,355,080.50	\$3,576,812.88	\$25,931,893.38			\$25,931,893.38
IMPORTE CONVENIOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$22,355,080.50	\$3,576,812.88	\$25,931,893.38			\$25,931,893.38
ACUMULADO ANTERIOR	\$16,451,473.44	\$2,632,235.75	\$19,083,709.19			\$19,083,709.19
ESTA ESTIMACIÓN	\$5,903,607.06	\$944,577.13	\$6,848,184.19	\$0.00	\$0.00	\$6,848,184.19
ACUMULADO A LA FECHA	\$22,355,080.50	\$3,576,812.88	\$25,931,893.38			\$25,931,893.38
SALDO POR EJERCER	\$-0.00	\$-0.00	\$-0.00			\$-0.00

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

ANTICIPO DEL CONTRATO	\$6,482,973.34
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$4,770,927.30
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$1,712,046.05
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$6,482,973.35
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Pixide Constructora, S.A. de C.V. Erick V...	Arquitecta Sarah Bernard Román	Arq. Carlos Gerardo Peña Ortega		Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

Identificador: 5e7526ce14d95