



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN



Obras Públicas e
Infraestructura
Gestión integral de la Unidad

OBRA: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, Municipio de Zapopan, Jalisco.

LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO
MUNICIPIO: DOPI MUN CR ID LP 140 2020
CONTRATO:

ESTIMACIÓN No.
FECHA:
PERIODO DEL TRABAJO:
AL:
CONTRATISTA:
HOJA No:

3
12 de Abril del 2021
2021-04-01
2021-04-12
Extra Construcciones, S.A. de C.V.
1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN			
	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$702,509.29	MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$702,509.29		
			IVA	\$112,401.49		
			TOTAL:	\$814,910.78		
			AMORTIZACIÓN:	\$303,249.86		
			ABONO A RETENCIONES:	\$0.00		
			CARGO A RETENCIONES:	\$0.00		
			NETO A PAGAR:	\$511,660.92		
ESTADO CONTABLE						
CONCEPTO	ESTIMADO	I. V. A.	SUBTOTAL	CARGO A RETENCIONES	ABONO A RETENCIONES	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$3,649,156.10	\$583,864.98	\$4,233,021.08			\$4,233,021.08
IMPORTE CONVENIOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$3,649,156.10	\$583,864.98	\$4,233,021.08			\$4,233,021.08
ACUMULADO ANTERIOR	\$2,803,466.92	\$416,554.71	\$3,020,021.63			\$3,020,021.63
ESTA ESTIMACIÓN	\$702,509.29	\$112,401.49	\$814,910.78	\$0.00	\$0.00	\$814,910.78
ACUMULADO A LA FECHA	\$3,305,976.22	\$528,956.20	\$3,834,932.42			\$3,834,932.42
SALDO POR EJERCER	\$343,179.88	\$54,908.79	\$398,088.66			\$398,088.66

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

ANTICIPO DEL CONTRATO	\$1,058,255.27
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$755,005.41
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$303,249.86
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$1,058,255.27
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

CONTRATISTA	JEFE DE DEPARTAMENTO
Extra Construcciones, S.A. de C.V. C. José Omar Fernández Vázquez	César Alfredo Dávalos López Arq. Daniel Velasco Rodríguez

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Ing. Alvaro Orozco Gutiérrez

Identificador: 61009e3b108e3



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, Municipio de Zapopan, Jalisco.
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO
MUNICIPIO: DOPI MUN CR ID LP 140 2020
CONTRATO:

ESTIMACIÓN No.
FECHA:
PERIODO DEL TRABAJO:
AL:
CONTRATISTA:
HOJA No:

2
31 de Marzo del 2021
2021-03-01
2021-03-31
Extra Construcciones, S.A. de C.V.
1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN			
	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$474,307.96	MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$474,307.96		
			IVA	\$75,889.27		
			TOTAL:	\$550,197.23		
			AMORTIZACIÓN:	\$137,549.31		
			ABONO A RETENCIONES:	\$0.00		
			CARGO A RETENCIONES:	\$0.00		
			NETO A PAGAR:	\$412,647.92		
ESTADO CONTABLE						
CONCEPTO	ESTIMADO	I. V. A.	SUBTOTAL	CARGO A RETENCIONES	ABONO A RETENCIONES	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO	\$3,849,156.10	\$583,864.98	\$4,233,021.08			\$4,233,021.08
IMPORTE CONVENIOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$3,849,156.10	\$583,864.98	\$4,233,021.08			\$4,233,021.08
ACUMULADO ANTERIOR	\$2,129,158.97	\$340,665.43	\$2,469,824.40			\$2,469,824.40
ESTA ESTIMACIÓN	\$474,307.96	\$75,889.27	\$550,197.23	\$0.00	\$0.00	\$550,197.23
ACUMULADO A LA FECHA	\$2,603,466.92	\$416,554.71	\$3,020,021.63			\$3,020,021.63
SALDO POR EJERCER	\$1,045,689.18	\$167,310.27	\$1,212,999.45			\$1,212,999.45

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

ANTICIPO DEL CONTRATO	\$1,058,255.27
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$617,456.10
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$137,549.31
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$755,005.41
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$303,249.86

CONTRATISTA	JEFE DE DEPARTAMENTO
Extra Construcciones, S.A. de C.V. C. José Omar Fernández Vázquez	César Alfredo Dávalos López Arq. Daniel Velasco Rodríguez

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Ing. Álvaro Orozco Gutiérrez

Identificador: 60bf7ce012649



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, Municipio de Zapopan, Jalisco.
LOCALIDAD:
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO
CONTRATO: DOPI MUN CR ID LP 140 2020

ESTIMACIÓN No.
FECHA:
PERIODO DEL TRABAJO:
AL:
CONTRATISTA:
HOJA No:

1
28 de Febrero del 2021
2021-02-28
2021-02-28
Extra Construcciones, S.A. de C.V.
1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN			
	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	\$2,129,158.97	MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$2,129,158.97		
			IVA	\$340,665.43		
			TOTAL	\$2,469,824.40		
			AMORTIZACIÓN:	\$617,456.10		
			ABONO A RETENCIONES	\$0.00		
			CARGO A RETENCIONES	\$0.00		
			NETO A PAGAR:	\$1,852,368.30		
ESTADO CONTABLE						
CONCEPTO	ESTIMADO	I. V. A.	SUBTOTAL	CARGO A RETENCIONES	ABONO A RETENCIONES	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$3,649,156.10	\$583,864.98	\$4,233,021.08			\$4,233,021.08
IMPORTE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$3,649,156.10	\$583,864.98	\$4,233,021.08			\$4,233,021.08
ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
ESTA ESTIMACIÓN	\$2,129,158.97	\$340,665.43	\$2,469,824.40	\$0.00	\$0.00	\$2,469,824.40
ACUMULADO A LA FECHA	\$2,129,158.97	\$340,665.43	\$2,469,824.40			\$2,469,824.40
SALDO POR EJERCER	\$1,519,997.13	\$243,199.54	\$1,763,196.68			\$1,763,196.68

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO DEL CONTRATO	\$1,058,255.27
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$617,456.10
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$617,456.10
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$440,799.17

CONTRATISTA	JEFE DE DEPARTAMENTO
Extra Construcciones, S.A. de C.V. C. José Omar Fernández Vázquez	Arq. Daniel Velasco Rodríguez

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Ing. Alvaro Díazco Gutiérrez

Identificador: 6072517928953

800000