

Tlajomulco

COMPROBANTE

H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

OBRA: COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE VALLARTA, DE LA CALLE LAGO CHAPALA
HACIA ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LOMAS DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

ESTIMACIÓN No:
FECHA:
PERIODO DE TRABAJO
AL:
CONTRATISTA
HOJA No:

1 (UNO.)
03 DE OCTUBRE 2019
01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V.
1 (UNO.)

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CONTRATO:

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.
DGOP-AP-MUN-R33-LP-044-19

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACION	
	COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE VALLARTA, DE LA CALLE LAGO CHAPALA HACIA ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LOMAS DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	\$250,906.29	MONTO DE LA ESTIMACION:	\$2,398,265.98
			ABONDO A RETENCIONES:	\$0.00
			SALDO:	\$2,398,265.98
			CARGO A RETENCIONES:	\$0.00
			SUBTOTAL:	\$2,398,265.98
			IVA	\$383,722.56
			TOTAL:	\$2,781,988.54
			DEDUCCIONES:	\$278,198.85
			NETO A PAGAR:	\$2,503,789.68

ESTADO CONTABLE					
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$10,159,035.28		\$10,159,035.28	\$1,625,445.64	\$11,784,480.92
IMPORTE CONVENIOS:	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$10,159,035.28		\$10,159,035.28	\$1,625,445.64	\$11,784,480.92
ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$2,398,265.98	\$0.00	\$2,398,265.98	\$383,722.56	\$2,781,988.54
ACUMULADO A LA FECHA	\$2,398,265.98	\$0.00	\$2,398,265.98	\$383,722.56	\$2,781,988.54
SALDO POR EJERCER	\$7,760,769.30		\$7,760,769.30	\$1,241,723.09	\$9,002,492.39

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO DEL CONTRATO	\$1,178,448.09
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	\$278,198.85
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA	\$278,198.85
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$900,249.24

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE PROYECTOS:	JEFE DE SUPERVISION:	DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION:
ING. JORGE DAVID PENHA BERMUDEZ	ING. ARQ. J. ALEJANDRO MARIN SU TIERREZ	ING. LUIS FERNANDO PADILLA LEYVA	ING. JONATHAN GILAR CRUZ