



H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

OBRA: COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE VALLARTA, DE LA CALLE LAGO CHAPALA
HACIA ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LOMAS DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.

LOCALIDAD : TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.
MUNICIPIO : DGOP-AP-MUN-R33-LP-044-19
CONTRATO:

ESTIMACIÓN No

FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2019
PERIODO DE TRABAJO 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019
AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V.
HOJA No: 1 (UNO.)

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
	COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE VALLARTA, DE LA CALLE LAGO CHAPALA HACIA ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO MAZATEPEC LOMAS DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	\$290,008.29	\$2,900,677.54
	ABONO A RETENCIONES:	\$0.00	\$0.00
	SALDO:	\$2,900,677.54	\$2,900,677.54
	CARGO A RETENCIONES:	\$0.00	\$0.00
	SUBTOTAL:	\$2,900,677.54	\$2,900,677.54
	IVA	\$464,108.41	\$464,108.41
	TOTAL:	\$3,364,785.95	\$3,364,785.95
	DEDUCCIONES:	\$336,478.59	\$336,478.59
	NETO A PAGAR:	\$3,028,307.35	\$3,028,307.35

ESTADO CONTABLE

CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$10,159,035.28		\$10,159,035.28	\$1,625,445.64	\$11,784,480.92
IMPORTE CONVENIOS:	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$10,159,035.28		\$10,159,035.28	\$1,625,445.64	\$11,784,480.92
ACUMULADO ANTERIOR	\$4,183,815.58	\$0.00	\$4,183,815.58	\$669,410.49	\$4,853,226.08
ESTA ESTIMACIÓN	\$2,900,677.54	\$0.00	\$2,900,677.54	\$464,108.41	\$3,364,785.95
ACUMULADO A LA FECHA	\$7,084,493.12	\$0.00	\$7,084,493.12	\$1,133,518.90	\$8,218,012.02
SALDO POR EJERCER	\$3,074,542.16		\$3,074,542.16	\$491,926.74	\$3,566,468.90

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

ANTICIPO DEL CONTRATO	\$1,178,448.09
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$485,322.60
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$336,478.59
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$821,801.19
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$356,646.90

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE PROYECTOS:

ING. ARQ. J. ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ.

JEFES DE SUBGERENCIA:

ING. FERNANDO PADILLA LEYVA

DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

ING. JONATHAN OMAR CRUZ

ING. GUILLERMO