



H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|--|
| OBRA: | "REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN BRECHA PEDRO PARRA CENTENO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO." | ESTIMACIÓN No.: | 1 (UNO) |
| LOCALIDAD: | CABECERA MUNICIPAL | FECHA: | 04/11/2019 |
| MUNICIPIO: | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | PERIODO DEL TRABAJO: | 10/10/2019 |
| CONTRATO No.: | DGOP-AP-MUN-R33-CI-053-19 | AL: | 31/10/2019 |
| | | CONTRATISTA: | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. |
| | | HOJA No.: | 1 |

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

| CLAVE | PARTIDA | IMPORTE | IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN |
|--------|--|---------------------|--------------------------|
| | "REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN BRECHA PEDRO PARRA CENTENO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO." | | \$516,677.23 |
| PDA 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | \$38,143.17 | |
| PDA 2 | BARDEO PERIMETRAL | \$267,141.83 | |
| PDA 3 | PIEZAS ESPECIALES | \$0.00 | |
| PDA 4 | CAJAS DE VALVULAS | \$27,170.34 | |
| PDA 5 | REPARACION DE ESTRUCTURA DE LOS TANQUES 01 Y 02. | \$138,966.82 | |
| PDA 6 | RECONSTRUCCION DE CASETAS | \$29,630.80 | |
| PDA 7 | BANQUETAS Y ANDADORES | \$15,624.27 | |
| PDA 8 | ELECTRICIDAD | \$0.00 | |
| PDA 9 | LINEA DE TUBERIA DE AGUA DISTRIBUCION. | \$0.00 | |
| PDA 10 | EMPEDRADO DE CAMINO ACCESO | \$0.00 | |
| | | \$516,677.23 | |

ABONO A RETENCIONES: \$
 SALDO: \$516,677.23
 CARGO A RETENCIONES: \$0.00
 SUBTOTAL: \$516,677.23
 I. V. A.: \$82,668.36
 TOTAL: \$599,345.59

DEDUCCIONES: \$0.00
 AMORTIZACIÓN 25% DEL ANTICIPO: \$149,836.40
NETO A PAGAR: \$449,509.19

(**CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 19/100 M.N.**)

NETO A PAGAR CON LETRA

| CONCEPTO | ESTADO CONTABLE | | | TOTAL |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | ESTIMADO | RETENCIONES | SUBTOTAL | |
| IMPORTE DEL CONTRATO: | \$ 2,757,077.76 | \$ 0.00 | \$ 2,757,077.76 | \$ 3,198,210.20 |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ - | \$ 0.00 | \$ - | \$ - |
| ESTA ESTIMACIÓN | \$ 516,677.23 | \$ 0.00 | \$ 516,677.23 | \$ 599,345.59 |
| ACUMULADO A LA FECHA | \$ 516,677.23 | \$ 0.00 | \$ 516,677.23 | \$ 599,345.59 |
| SALDO POR EJERCER | \$ 2,240,400.53 | \$ 0.00 | \$ 2,240,400.53 | \$ 2,598,864.61 |

| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | |
|---------------------------------|---------------|
| ANTICIPO 25% DEL CONTRATO | \$ 799,552.55 |
| AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA | \$ - |
| AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN | \$ 149,836.40 |
| AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA | \$ 149,836.40 |
| FALTANTE POR AMORTIZAR | \$ 649,716.15 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. | SUPERVISOR DE OBRA ING. ARTURO HERNANDEZ PADILLA | JEFE DE SUPERVISIÓN ING. FERNANDO PADILLA LEVA | DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION ING. JONATHAN OMAR CRUZ INIGUEZ |
|---|--|--|--|