

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

<b>OBRA:</b>	"REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN BRECHA PEDRO PARRA CENTENO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."	<b>ESTIMACIÓN No.</b>	2 ( DOS )
<b>LOCALIDAD:</b>	CABECERA MUNIPAL	<b>FECHA:</b>	04/12/2019
<b>MUNICIPIO:</b>	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	<b>PERIODO DEL TRABAJO:</b>	01/11/2019
<b>CONTRATO No.:</b>	DGOP-AP-MUN-R33-CI-053-19	<b>AL:</b>	30/11/2019
		<b>CONTRATISTA:</b>	<b>INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.</b>
		<b>HOJA No.:</b>	1

**RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN**

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN
	"REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN BRECHA PEDRO PARRA CENTENO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."		<b>MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$1,456,260.34</b>
PDA 1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$12,528.00	
PDA 2	BARDEO PERIMETRAL	\$220,815.95	
PDA 3	PIEZAS ESPECIALES	\$0.00	
PDA 4	CAJAS DE VALVULAS	\$286,935.78	
PDA 5	REPARACION DE ESTRUCTURA DE LOS TANQUES 01 Y 02.	\$18,117.20	<b>ABONO A RETENCIONES: \$ -</b>
PDA 6	RECONSTRUCCION DE CASETAS	\$0.00	<b>SALDO: \$1,456,260.34</b>
PDA 7	BANQUETAS Y ANDADORES	\$99,743.63	<b>CARGO A RETENCIONES: \$0.00</b>
PDA 8	ELECTRICIDAD	\$52,168.93	<b>SUBTOTAL: \$1,456,260.34</b>
PDA 9	LINEA DE TUBERIA DE AGUA DISTRIBUCION.	\$765,950.85	<b>I. V. A.: \$233,001.65</b>
PDA 10	EMPEDRADO DE CAMINO ACCESO	\$0.00	<b>TOTAL: \$1,689,261.99</b>
		<b>\$1,456,260.34</b>	<b>DEDUCCIONES: \$0.00</b>
			<b>AMORTIZACIÓN 25% DEL ANTICIPO \$422,315.50</b>
			<b>NETO A PAGAR: \$1,266,946.49</b>

**NETO A PAGAR CON LETRA**

(\*\*UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.NM.\*\*)

ESTADO CONTABLE						
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL	
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 2,757,077.76	\$0.00	\$ 2,757,077.76	\$ 441,132.44	\$ 3,198,210.20	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 516,677.23	\$0.00	\$ 516,677.23	\$ 82,668.36	\$ 599,345.59	
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 1,456,260.34	\$0.00	\$ 1,456,260.34	\$ 233,001.65	\$ 1,689,261.99	
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,972,937.57	\$0.00	\$ 1,972,937.57	\$ 315,670.01	\$ 2,288,607.58	
SALDO POR EJERCER	\$ 784,140.19	\$0.00	\$ 784,140.19	\$ 125,462.43	\$ 909,602.62	

AMORIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$ 799,552.55
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 149,836.40
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 422,315.50
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 572,151.90
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 227,400.65

<b>CONTRATISTA:</b> INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	<b>SUPERVISOR DE OBRA</b> ING. ARTURO HERNANDEZ PADILLA	<b>JEFE DE SUPERVISIÓN y CONTROL DE OBRA</b> ING. FERNANDO PADILLA LEYVA	<b>DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b> ING. JONATHAN GOMAR CRUZ IÑIGUEZ
---	--	---	---