

<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	<b>ESTIMACIÓN No.:</b>	1 (UNO)
<b>LOCALIDAD:</b>	CABECERA MUNICIPAL	<b>FECHA:</b>	03/09/2020
<b>MUNICIPIO:</b>	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	<b>PERIODO DEL TRABAJO:</b>	15/08/2020
<b>CONTRATO No.:</b>	DGOP-AP-MUN-R33-CI-023-20	<b>AL:</b>	31/08/2020
		<b>CONTRATISTA:</b>	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV
		<b>HOJA No.:</b>	1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.		<b>MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$308,859.43</b>
PDA 1	PROLONGACION 2 DE ABRIL - ANTONIO ESPANTA	\$308,859.43	
PDA 2	EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO (BOOSTER)	\$0.00	
			<b>ABONO A RETENCIONES: \$ -</b>
			<b>SALDO: \$308,859.43</b>
			<b>CARGO A RETENCIONES: \$0.00</b>
			<b>SUBTOTAL: \$308,859.43</b>
			<b>I. V. A.: \$49,417.51</b>
			<b>TOTAL: \$358,276.94</b>
			<b>DEDUCCIONES: \$0.00</b>
			<b>AMORTIZACIÓN 25% DEL ANTICIPO \$89,569.24</b>
		<b>\$308,859.43</b>	<b>NETO A PAGAR: \$268,707.70</b>

NETO A PAGAR CON LETRA

(\* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 70/100 M.N. \*)

ESTADO CONTABLE							
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL		
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 1,289,444.38	\$0.00	\$ 1,289,444.38	\$ 206,311.10	\$ 1,495,755.48		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -		
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 308,859.43	\$0.00	\$ 308,859.43	\$ 49,417.51	\$ 358,276.94		
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 308,859.43	\$0.00	\$ 308,859.43	\$ 49,417.51	\$ 358,276.94		
SALDO POR EJERCER	\$ 980,584.95	\$0.00	\$ 980,584.95	\$ 156,893.59	\$ 1,137,478.54		

AMORIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$ 373,938.88
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ -
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 89,569.24
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 89,569.24
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 284,369.64

<b>CONTRATISTA:</b> JURALTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	<b>SUPERVISOR DE OBRA</b>  ING. ARTURO HERNANDEZ PADILLA	<b>JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>  ING. FRANCISCO JAVIER FRESAS ROMAN	<b>DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>  ING. JONATHAN OMAR CRUZ INIGUEZ
--	--	--	--