



H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	<b>ESTIMACIÓN No.:</b>	3 (TRES)
<b>LOCALIDAD:</b>	CABECERA MUNICIPAL	<b>FECHA:</b>	03/11/2020
<b>MUNICIPIO:</b>	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	<b>PERIODO DEL TRABAJO:</b>	01/10/2020
<b>CONTRATO No.:</b>	DGOP-AP-MUN-R33-CI-023-20	<b>AL:</b>	31/10/2020
		<b>CONTRATISTA:</b>	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV
		<b>HOJA No.:</b>	1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.		<b>MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$221,598.30</b>
PDA 1	PROLONGACION 2 DE ABRIL - ANTONIO ESPANTA	\$120,104.58	
PDA 2	EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO (BOOSTER)	\$101,493.72	
			<b>ABONO A RETENCIONES: \$ -</b>
			<b>SALDO: \$221,598.30</b>
			<b>CARGO A RETENCIONES: \$0.00</b>
			<b>SUBTOTAL: \$221,598.30</b>
			<b>I. V. A.: \$35,455.73</b>
			<b>TOTAL: \$257,054.03</b>
			<b>DEDUCCIONES: \$0.00</b>
			<b>AMORTIZACIÓN 25% DEL ANTICIPO \$64,263.51</b>
		<b>\$221,598.30</b>	<b>NETO A PAGAR: \$192,790.52</b>

NETO A PAGAR CON LETRA

(\* CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N. \*)

ESTADO CONTABLE						
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL	
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 1,289,444.38	\$0.00	\$ 1,289,444.38	\$ 206,311.10	\$ 1,495,755.48	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 819,758.06	\$0.00	\$ 819,758.06	\$ 131,161.29	\$ 950,919.35	
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 221,598.30	\$0.00	\$ 221,598.30	\$ 35,455.73	\$ 257,054.03	
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,041,356.36	\$0.00	\$ 1,041,356.36	\$ 166,617.02	\$ 1,207,973.38	
SALDO POR EJERCER	\$ 248,088.02	\$0.00	\$ 248,088.02	\$ 39,694.08	\$ 287,782.10	

AMORIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$ 373,938.88
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 237,729.84
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 64,263.51
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 301,993.35
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 71,945.53

<b>CONTRATISTA:</b> JURALTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	<b>SUPERVISOR DE OBRA</b>	<b>JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>	<b>DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>
ING. JUAN RAMÓN CASTELLANOS RAMOS	ING. ARTURO HERNANDEZ PADILLA	ING. FRANCISCO JAVIER FRESAS ROMAN	ING. JONATHAN OMAR CRUZ IÑIGUEZ