

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | ESTIMACIÓN No.: | 4 (CUATRO) |
| LOCALIDAD: | CABECERA MUNICIPAL | FECHA: | 19/11/2020 |
| MUNICIPIO: | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | PERIODO DEL TRABAJO: | 01/11/2020 |
| CONTRATO No.: | DGOP-AP-MUN-R33-CI-023-20 | AL: | 15/11/2020 |
| | | CONTRATISTA: | JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV |
| | | HOJA No.: | 1 |

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

| CLAVE | PARTIDA | IMPORTE | IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | | MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$248,088.02 |
| PDA 1 | PROLONGACION 2 DE ABRIL - ANTONIO ESPANTA | \$0.00 | |
| PDA 2 | EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO (BOOSTER) | \$248,088.02 | |
| | | | ABONO A RETENCIONES: \$ - |
| | | | SALDO: \$248,088.02 |
| | | | CARGO A RETENCIONES: \$0.00 |
| | | | SUBTOTAL: \$248,088.02 |
| | | | I. V. A.: \$39,694.08 |
| | | | TOTAL: \$287,782.10 |
| | | | DEDUCCIONES: \$0.00 |
| | | | AMORTIZACIÓN 25% DEL ANTICIPO \$71,945.53 |
| | | \$248,088.02 | NETO A PAGAR: \$215,836.57 |

NETO A PAGAR CON LETRA

(* DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. *)

| ESTADO CONTABLE | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| CONCEPTO | ESTIMADO | RETENCIONES | SUBTOTAL | I. V. A. | TOTAL |
| IMPORTE DEL CONTRATO: | \$ 1,289,444.38 | \$0.00 | \$ 1,289,444.38 | \$ 206,311.10 | \$ 1,495,755.48 |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 1,041,356.36 | \$0.00 | \$ 1,041,356.36 | \$ 166,617.02 | \$ 1,207,973.38 |
| ESTA ESTIMACIÓN | \$ 248,088.02 | \$0.00 | \$ 248,088.02 | \$ 39,694.08 | \$ 287,782.10 |
| ACUMULADO A LA FECHA | \$ 1,289,444.38 | \$0.00 | \$ 1,289,444.38 | \$ 206,311.10 | \$ 1,495,755.48 |
| SALDO POR EJERCER | \$ - | \$0.00 | \$ - | \$ - | \$ - |

| AMORIZACIÓN DEL ANTICIPO | |
|---------------------------------|---------------|
| ANTICIPO 25% DEL CONTRATO | \$ 373,938.88 |
| AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA | \$ 301,993.35 |
| AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN | \$ 71,945.53 |
| AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA | \$ 373,938.88 |
| FALTANTE POR AMORTIZAR | \$ - |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA: JURALTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SUPERVISOR DE OBRA ING. ARTURO HERNANDEZ PADILLA | JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA ING. FRANCISCO JAVIER FRESAS ROMAN | DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION ING. JONATHAN OMAR CRUZ INIGUEZ |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|