

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	ESTIMACIÓN No.:	2 (DOS)
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	FECHA:	05/10/2020
MUNICIPIO:	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	PERIODO DEL TRABAJO:	01/09/2020
CONTRATO No.:	DGOP-AP-MUN-R33-CI-023-20	AL:	30/09/2020
		CONTRATISTA:	JURALTA CONSTRUCTORA SA DE CV
		HOJA No.:	1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
PDA 1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	\$285,947.62	\$510,898.63
PDA 2	PROLONGACION 2 DE ABRIL - ANTONIO ESPANTA EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO (BOOSTER)	\$224,951.01	
		\$510,898.63	

ABONO A RETENCIONES:	\$
SALDO:	\$510,898.63
CARGO A RETENCIONES:	\$0.00
SUBTOTAL:	\$510,898.63
I. V. A.:	\$81,743.78
TOTAL:	\$592,642.41
DEDUCCIONES:	\$0.00
AMORTIZACIÓN 25% DEL ANTICIPO	\$148,160.60
NETO A PAGAR:	\$444,481.81

NETO A PAGAR CON LETRA

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. *)

CONCEPTO	ESTADO CONTABLE			TOTAL
	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$0.00	\$1,289,444.38	\$206,311.10	\$1,495,755.48
ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00	\$308,859.43	\$49,417.51	\$358,276.94
ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00	\$510,898.63	\$81,743.78	\$592,642.41
ACUMULADO A LA FECHA	\$0.00	\$819,758.06	\$131,461.29	\$950,919.35
SALDO POR EJERCER	\$0.00	\$469,686.32	\$75,149.81	\$544,836.13

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$373,938.88
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$89,569.24
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$148,160.60
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$237,729.84
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$136,209.04

CONTRATISTA:	JURALTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE OBRA	ING. ARTURO HERNANDEZ PADILLA	JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	ING. FRANCISCO JAVIER FRESAS ROMAN	DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	ING. JOSE MAN OLMAR CRUZ INIGUEZ
--------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------