

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. DEL MALECON, A PARTIR DE LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
LOCALIDAD: CAJITITLAN		FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO		PERIODO DEL TRABAJO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
		AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CONTRATO No.: DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., SA. DE CV.
		HOJA No.: 1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. DEL MALECON, A PARTIR DE LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	\$470,659.22	MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$470,659.22 ABONO A RETENCIONES: \$0.00 SALDO: \$470,659.22 CARGO A RETENCIONES: \$0.00 SUBTOTAL: \$470,659.22 I. V. A.: \$75,305.48 TOTAL: \$545,964.69 DEDUCCIONES: AMORTIZACIÓN 25% ANTICIPO: \$136,491.17 NETO A PAGAR: \$409,473.52
		\$470,659.22	

NETO A PAGAR CON LETRA CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.

ESTADO CONTABLE					
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 2,800,760.41		\$2,800,760.41	\$448,121.67	3,248,882.08
ACUMULADO ANTERIOR				\$0.00	\$
ESTA ESTIMACIÓN	\$470,659.22		\$470,659.22	\$75,305.48	545,964.69
ACUMULADO A LA FECHA	\$470,659.22		\$470,659.22	\$75,305.48	545,964.69
SALDO POR EJERCER	\$2,330,101.19		\$2,330,101.19	\$372,816.19	2,702,917.38

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$812,220.52
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$136,491.17
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$136,491.17
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$675,729.35

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., SA. DE CV. LIC. ANA ISABEL VILLALOBOS VALLADOLID	SUPERVISOR DE OBRA ING. LUIS DE JESUS MUÑOZ LIRA	JEFE DE SUPERVISION ING. FRANCISCO JAVIER FRESAS ROMAN	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ING. JONATHAN OMAR CRUZ INIGUEZ
---	--	--	---