

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</b>	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. DEL MALECON, A PARTIR DE LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CAJITILAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	<b>ESTIMACIÓN No.</b>	2 (DOS)
<b>LOCALIDAD:</b>	CAJITILAN	<b>FECHA:</b>	03 DE NOVIEMBRE DE 2020
<b>MUNICIPIO:</b>	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO	<b>PERIODO DEL TRABAJO:</b>	01 DE OCTUBRE DE 2020
		<b>AL:</b>	31 DE OCTUBRE DE 2020
		<b>CONTRATISTA:</b>	CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., SA. DE CV.
<b>CONTRATO No.:</b>	DGOP-AP-MUN-R33-CI-024-20	<b>HOJA No.:</b>	1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. DEL MALECON, A PARTIR DE LA CALLE CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CAJITILAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO	\$817,361.72	<b>MONTO DE LA ESTIMACIÓN:</b> \$817,361.72
			ABONO A RETENCIONES: \$0.00
			SALDO: \$817,361.72
			CARGO A RETENCIONES: \$0.00
			SUBTOTAL: \$817,361.72
			I. V. A.: \$130,777.88
			TOTAL: \$948,139.60
			<b>DEDUCCIONES:</b>
			AMORTIZACIÓN 25% ANTICIPO: \$237,034.90
			<b>NETO A PAGAR:</b> \$711,104.70
		\$817,361.72	

NETO A PAGAR CON LETRA

SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO CUATRO PESOS 70/100 M.N.

ESTADO CONTABLE					
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 2,800,760.41		\$2,800,760.41	\$448,121.67	\$ 3,248,882.08
ACUMULADO ANTERIOR	\$470,659.22		\$470,659.22	\$75,305.48	\$ 545,964.70
ESTA ESTIMACIÓN	\$817,361.72		\$817,361.72	\$130,777.88	\$ 948,139.60
ACUMULADO A LA FECHA	\$1,288,020.94		\$1,288,020.94	\$206,083.35	\$ 1,494,104.29
SALDO POR EJERCER	\$1,512,739.47		\$1,512,739.47	\$242,038.31	\$ 1,754,777.78

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$812,220.52
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$136,491.17
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$237,034.90
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$373,526.07
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$438,694.46

<b>CONTRATISTA:</b> CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., SA. DE CV.	<b>SUPERVISOR DE OBRA</b>	<b>JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>	<b>DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN</b>
LIC. ANA ISABEL VILLALOBOS VALLADOLID	ING. LUIS DE JESUS MUÑOZ LIRA	ING. FRANCISCO JAVIER FRESAS ROMAN	ING. JONATHAN OMAR CRUZ INIGUEZ