



H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Confederación de la calle Zúñiga hacia la calle Independencia, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | ESTIMACIÓN No. | 1 CONVENIO FINIQUITO |
| LOCALIDAD: | SAN MIGUEL CUYUTLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | FECHA: | lunes, 16 de noviembre de 2020 |
| MUNICIPIO: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | PERIODO DEL TRABAJO: | domingo, 1 de noviembre de 2020 |
| CONTRATO No.: | DGOP-AP-MUN-R33-LP-018-20 | AL: | miércoles, 11 de noviembre de 2020 |
| | | CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CAÑADAS S.A. DE C.V. |
| | | HOJA No.: | 1 |

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

| CLAVE | PARTIDA | IMPORTE | IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN |
|---------------|--------------|---------------------|---|
| PDA 7 | VIALIDAD | \$530.40 | MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$176,461.61 |
| PDA 9 | SEÑALAMIENTO | \$76,740.57 | ABONO A RETENCIONES: \$0.00 |
| PDA 11 | JARDINERIA | \$10,550.17 | SALDO: \$176,461.61 |
| PDA 12 | LIMPIEZA | \$24.79 | CARGO A RETENCIONES: \$0.00 |
| PDA 13 | EXTRAS | \$88,615.68 | SUBTOTAL: \$176,461.61 |
| | | | I. V. A.: \$28,233.86 |
| | | | TOTAL: \$204,695.47 |
| | | | DEDUCCIONES: |
| | | | AMORTIZACIÓN 25% ANTICIPO: \$0.00 |
| | | | NETO A PAGAR: \$204,695.47 |
| | | \$176,461.61 | |

NETO A PAGAR CON LETRA

DOS CIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 47/100

ESTADO CONTABLE

| CONCEPTO | ESTIMADO | RETENCIONES | SUBTOTAL | I. V. A. | TOTAL |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO: | \$1,717,526.57 | \$0.00 | \$1,717,526.57 | \$274,804.25 | \$1,992,330.82 |
| IMPORTE DEL CONVENIO: | \$176,694.37 | \$0.00 | \$176,694.37 | \$28,271.10 | \$204,965.47 |
| IMPORTE TOTAL: | \$1,894,220.94 | \$0.00 | \$1,894,220.94 | \$303,075.35 | \$2,197,296.29 |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$1,717,526.57 | \$0.00 | \$1,717,526.57 | \$274,804.25 | \$1,992,330.82 |
| ESTA ESTIMACIÓN | \$176,461.61 | \$0.00 | \$176,461.61 | \$28,233.86 | \$204,695.47 |
| ACUMULADO A LA FECHA | \$1,893,988.18 | \$0.00 | \$1,893,988.18 | \$303,038.11 | \$2,197,026.29 |
| SALDO POR EJERCER | \$232.76 | \$0.00 | \$232.76 | \$37.24 | \$270.00 |

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

| | |
|---------------------------------|--------|
| ANTICIPO 25% DEL CONTRATO | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA | \$0.00 |
| FALTANTE POR AMORTIZAR | \$0.00 |

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.

ING. JORGE BECERRA ROBLES

SUPERVISOR

ING. JOSE MARIO VELAZQUEZ JIMENEZ

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. FRANCISCO JAVIER FRESAS ROMAN

DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION

ING. JONATHAN OMAR CRUZ INIGUEZ