



H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Aguirre Norte, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	ESTIMACIÓN No.:	1
LOCALIDAD:	Cabecera Municipal	FECHA:	01/10/2020
MUNICIPIO:	Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	PERIODO DEL TRABAJO:	15/09/2020
CONTRATO No.:	DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20	AL:	30/09/2020
		CONTRATISTA:	V.S.Ingeniería, S.A. de C.V
		HOJA No.:	1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN
	Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Aguirre Norte, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$251,204.94	MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$251,204.94
			ABONO A RETENCIONES: _____
			SALDO: \$251,204.94
			CARGO A RETENCIONES: _____
			SUBTOTAL: \$251,204.94
			I. V. A.: \$40,192.79
			TOTAL: \$291,397.73
			DEDUCCIONES:
			AMORTIZACIÓN 25% ANTICIPO: \$72,849.43
			NETO A PAGAR: \$218,548.30
		\$0.00	

NETO A PAGAR CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.

ESTADO CONTABLE					
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$3,275,166.85	\$0.00	\$3,275,166.85	\$524,026.70	\$3,799,193.55
ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACIÓN	\$251,204.94	\$0.00	\$251,204.94	\$40,192.79	\$291,397.73
ACUMULADO A LA FECHA	\$251,204.94	\$0.00	\$251,204.94	\$40,192.79	\$291,397.73
SALDO POR EJERCER	\$3,023,961.91	\$0.00	\$3,023,961.91	\$483,833.91	\$3,507,795.82

AMORIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$949,798.39
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$72,849.43
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$72,849.43
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$876,948.96

CONTRATISTA: V.S.Ingeniería, S.A. de C.V <i>Hector Valencia</i> Hector Manuel Valencia Magaña	SUPERVISOR <i>[Signature]</i> Ing. Arg. Rogelio Rentería Guzmán	JEFE DE SUPERVISIÓN <i>[Signature]</i> Ing. Francisco Javier fresas Roman	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN <i>[Signature]</i> Ing. Jonathan Omar Cruz Iniguez
---	--	--	---