



H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Aguirre Norte, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	ESTIMACIÓN No.:	2 (DOS)
LOCALIDAD:	Cabecera Municipal	FECHA:	01/11/2020
MUNICIPIO:	Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	PERIODO DEL TRABAJO:	01/10/2020
CONTRATO No.:	DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20	AL:	31/10/2020
		CONTRATISTA:	V.S.Ingenieria, S.A. de C.V
		HOJA No.:	1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN
	Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Aguirre Norte, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$983,268.46	MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$983,268.46 ABONO A RETENCIONES: _____ SALDO: \$983,268.46 CARGO A RETENCIONES: _____ SUBTOTAL: \$983,268.46 I. V. A.: \$157,322.95 TOTAL: \$1,140,591.41
		\$0.00	DEDUCCIONES: AMORTIZACIÓN 25% ANTICIPO: \$285,147.85 NETO A PAGAR: \$855,443.56

NETO A PAGAR CON LETRA

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.

ESTADO CONTABLE

CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$3,275,166.85	\$0.00	\$3,275,166.85	\$524,026.70	\$3,799,193.55
ACUMULADO ANTERIOR	\$251,204.94	\$0.00	\$251,204.94	\$40,192.79	\$291,397.73
ESTA ESTIMACIÓN	\$983,268.46	\$0.00	\$983,268.46	\$157,322.95	\$1,140,591.41
ACUMULADO A LA FECHA	\$1,234,473.40	\$0.00	\$1,234,473.40	\$197,515.74	\$1,431,989.14
SALDO POR EJERCER	\$2,040,693.45	\$0.00	\$2,040,693.45	\$326,510.95	\$2,367,204.40

AMORIZACION DEL ANTICIPO

ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$949,798.39
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$72,849.43
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$285,147.85
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$357,997.28
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$591,801.11

CONTRATISTA: V.S.Ingenieria, S.A. de C.V <i>Hector Valencia</i> Hector Manuel Valencia Magaña	SUPERVISOR <i>[Signature]</i> Ing. Arq. Rogelio Renteria Guzmán	JEFE DE SUPERVISIÓN <i>[Signature]</i> Ing. Francisco Javier Fresas Roman	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN <i>[Signature]</i> Ing. Jonathan Ornel Cruz Iniguez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------