

<b>OBRA:</b> Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Aguirre Norte, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	<b>ESTIMACIÓN No.:</b> 3 (TRES) <b>FECHA:</b> 01/12/2020 <b>PERIODO DEL TRABAJO:</b> AL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020 <b>CONTRATISTA:</b> V.S.Ingeniería, S.A. de C.V.
<b>LOCALIDAD:</b> Cabecera Municipal <b>MUNICIPIO:</b> Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	<b>HOJA No.:</b> 1
<b>CONTRATO No.:</b> DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20	

**RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN**





CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
	Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Aguirre Norte, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$1,583,581.06	<b>MONTO DE LA ESTIMACIÓN:</b> \$1,583,581.06 <b>ABONO A RETENCIONES:</b> SALDO: \$1,583,581.06 <b>CARGO A RETENCIONES:</b> SUBTOTAL: \$1,583,581.06 I. V. A.: \$253,372.97 TOTAL: \$1,836,954.03  <b>DEDUCCIONES:</b> AMORTIZACIÓN 25% ANTIPO: \$459,238.51 <b>NETO A PAGAR:</b> \$1,377,715.52

**NETO A PAGAR CON LETRA**

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 52/100 M.N.

CONCEPTO	ESTADO CONTABLE		I. V. A.	TOTAL
	ESTIMADO	RETENCIONES		
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$3,275,166.85	\$0.00	\$524,026.70	\$3,799,193.55
ACUMULADO ANTERIOR	\$1,234,473.40	\$0.00	\$197,515.74	\$1,431,989.14
ESTA ESTIMACIÓN	\$1,583,581.06	\$0.00	\$253,372.97	\$1,836,954.03
ACUMULADO A LA FECHA	\$2,818,054.46	\$0.00	\$450,888.71	\$3,268,943.17
SALDO POR EJERCER	\$457,112.39	\$0.00	\$73,137.98	\$530,250.37

AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO	
ANTIPO 25% DEL CONTRATO	\$949,798.39
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$357,997.28
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$459,238.51
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$817,235.79
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$132,562.60

<b>CONTRATISTA:</b> V.S.Ingeniería, S.A. de C.V.  Hector Manuel Valencia Magaña	<b>SUPERVISOR</b>  Ing. Rogelio Rentería Guzmán	<b>JEFE DE SUPERVISIÓN</b>  Ing. Francisco Javier Fresas Roman	<b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</b>  Ing. Jonathan Omar Cruz Iniguez
--	--	---	---