



**H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN**

**OBRA:** Pavimentación con concreto hidráulico, línea de agua potable y drenaje sanitario de la calle Lerdo de Tejada (segunda etapa) en la Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

**LOCALIDAD:** Cabecera Municipal

**MUNICIPIO:** TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

**CONTRATO:** DGOP-AP-MUN-R33-LP-019-20

**ESTIMACION No.**

**FECHA:**

**PERIODO DE TRABAJO:**

**AL:**

**CONTRATISTA:**

**HOJA No.**

Dos (2) Finiquito CONVENIO

lunes, 14 de diciembre de 2020

martes, 1 de diciembre de 2020

viernes, 11 de diciembre de 2020

CONSTRUCTORA MICOR SA DE CV

1 de 1

**RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACION**

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACION
	Pavimentación con concreto hidráulico, línea de agua potable y drenaje sanitario de la calle Lerdo de Tejada (segunda etapa) en la Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	\$134,268.21	<b>MONTO DE LA ESTIMACION:</b> \$134,268.21
			ABONO A RETENCIONES: \$0.00
			SALDO: \$134,268.21
			CARGO A RETENCIONES: \$0.00
			SUBTOTAL: \$134,268.21
			IVA: \$21,482.91
			TOTAL: \$155,751.12
			DEDUCCIONES: \$0.00
			NETO A PAGAR: \$155,751.12

**ESTADO CONTABLE**

CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$2,937,963.38		\$2,937,963.38	\$470,074.14	\$3,408,037.52
IMPORTE DE CONVENIOS:	\$671,341.05		\$671,341.05	\$107,414.57	\$778,755.62
TOTAL CONTRACTUAL:	\$3,609,304.43		\$3,609,304.43	\$577,488.71	\$4,186,793.14
ACUMULADO ANTERIOR:	\$3,475,036.22	\$0.00	\$3,475,036.22	\$556,005.80	\$4,031,042.02
ESTA ESTIMACION:	\$134,268.21	\$0.00	\$134,268.21	\$21,482.91	\$155,751.12
ACUMULADO A LA FECHA:	\$3,609,304.43	\$0.00	\$3,609,304.43	\$577,488.71	\$4,186,793.14
SALDO POR EJERCER:	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00

**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**

ANTICIPO DEL CONTRATO	\$340,803.75
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$340,803.75
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	\$0.00
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA	\$340,803.75
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE PROYECTOS:	JEFE DE SUPERVISION	DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
Pablo Rodrigo Michel Cortes	ING. Rogelio Rosendo Guzman	Ing. Francisco Javier Fresas Romo	Ing. Jonathan Omar Cruz Ifiguez