



H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO, DE LA CALLE GARDENIAS A LA CALLE LAS HUERTAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.  
LOCALIDAD: SAN SEBASTIÁN EL GRANDE  
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
CONTRATO: DGOP-AP-MUN-R33-LP-017-20

ESTIMACIÓN No.  
FECHA:  
PERIODO DEL TRABAJO:  
AL:  
CONTRATISTA:  
HOJA No.:

3 (Tres)  
3 de Diciembre del 2020  
2020-11-01  
2020-11-30  
Edificaciones Zitla, S.A. de C.V.  
1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACION																					
CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACION																		
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO, DE LA CALLE GARDENIAS A LA CALLE LAS HUERTAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	\$127,243.14	<table border="1"> <tr><td>MONTO DE LA ESTIMACIÓN:</td><td>\$127,243.14</td></tr> <tr><td>ABONO A RETENCIONES:</td><td>\$0.00</td></tr> <tr><td>SALDO:</td><td>\$127,243.14</td></tr> <tr><td>CARGO A RETENCIONES:</td><td>\$0.00</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL:</td><td>\$127,243.14</td></tr> <tr><td>IVA:</td><td>\$20,358.90</td></tr> <tr><td>TOTAL:</td><td>\$147,602.04</td></tr> <tr><td>DEDUCCIONES:</td><td>\$14,760.20</td></tr> <tr><td>NETO A PAGAR:</td><td>\$132,841.84</td></tr> </table>	MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$127,243.14	ABONO A RETENCIONES:	\$0.00	SALDO:	\$127,243.14	CARGO A RETENCIONES:	\$0.00	SUBTOTAL:	\$127,243.14	IVA:	\$20,358.90	TOTAL:	\$147,602.04	DEDUCCIONES:	\$14,760.20	NETO A PAGAR:	\$132,841.84
MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$127,243.14																				
ABONO A RETENCIONES:	\$0.00																				
SALDO:	\$127,243.14																				
CARGO A RETENCIONES:	\$0.00																				
SUBTOTAL:	\$127,243.14																				
IVA:	\$20,358.90																				
TOTAL:	\$147,602.04																				
DEDUCCIONES:	\$14,760.20																				
NETO A PAGAR:	\$132,841.84																				

ESTADO CONTABLE					
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$1,610,338.02		\$1,610,338.02	\$257,654.08	\$1,867,992.10
IMPORTE CONVENIOS:	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$1,610,338.02		\$1,610,338.02	\$257,654.08	\$1,867,992.10
ACUMULADO ANTERIOR:	\$1,483,094.88		\$1,483,094.88	\$237,295.18	\$1,720,390.06
ESTA ESTIMACIÓN:	\$127,243.14		\$127,243.14	\$20,358.90	\$147,602.04
ACUMULADO A LA FECHA:	\$1,610,338.02		\$1,610,338.02	\$257,654.08	\$1,867,992.10
SALDO POR EJERCER:	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO DEL CONTRATO	\$186,799.21
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$172,099.01
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$14,760.20
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$186,799.21
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE PROYECTOS	JEFE DE SUPERVISIÓN	DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
Edificaciones Zitla, S.A. de C.V. Ing. Héctor Eduardo Preciado Moreno	Ing. David Canales Tatengo	Ing. Francisco Javier Frías Román	Ingeniero Civil Jonathan Omar Cruz Iñiguez