



Alcalde #1351, Colonia Miraflores,  
CP: 44270 Municipio, Guadalajara  
Edificio B

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN  
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA  
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-SMACR-OB-AD-373-2020**

**I.-Lugar, Fecha y Hora:**

Siendo las **11:00** horas del día **12 de Noviembre de 2020**, se reúnen en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, edificio "B", colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el **Arq. José María Goya Carmona**, en su carácter de **Director General de Construcción**, el **Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano**, en su carácter de **Director de Construcción Infraestructura Metropolitana**, así como el **Ing. José Carlos Ramírez Sahagun**, en su carácter de **Residente de Obra**, y por otra parte la sociedad **Mtq de México, S.A. de C.V.**, representada por el [redacted] en su carácter de **Representante Legal**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Contratista"**, quien acredita su personalidad con la escritura pública número **551**, de fecha **14 de Diciembre de 2001**, pasada ante la fe del notario público **Lic. Fernando Manuel Cámara Rodríguez**, de la municipalidad de **Guadalajara, Jalisco**, y por último el [redacted] en su carácter de **Responsable de Obra**, a quienes de manera conjunta dentro de la presente acta, se les denominará como **"Las Partes"**, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los artículos 156, 157, 158 y 159 de su Reglamento, por lo que se levanta la presente Acta de Finiquito, derivada del contrato número **SIOP-E-SMACR-OB-AD-373-2020** de fecha **14 de Julio de 2020**, relativo a los trabajos denominados: **REHABILITACIÓN DE LA SALA 6 "DR. PABLO GUTIÉRREZ, SALA 7 "DR. JULIO CLEMENTE", Y DEL VESTÍBULO EN EL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.**, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de **"Las Partes"**.

**II.-Descripción de los trabajos:**

**REHABILITACIÓN DE LA SALA 6 "DR. PABLO GUTIÉRREZ, SALA 7 "DR. JULIO CLEMENTE", Y DEL VESTÍBULO EN EL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.**

**III.-Importe Contractual:**

Para la ejecución de los trabajos del contrato número **SIOP-E-SMACR-OB-AD-373-2020**, se estipuló que el importe del mismo asciende a la cantidad de **\$23,387,221.19 ( veintitres millones trescientos ochenta y siete mil doscientos veintiuno pesos 19/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo siguiente:

Importe del contrato (incluye I.V.A.)	<b>\$23,387,221.19</b>
Importe de convenio(s) modificadorio(s) (incluye I.V.A.)	<b>\$612,778.81</b>
Importe total contratado (incluye I.V.A.)	<b>\$24,000,000.00</b>

9 1 3  
[redacted]

[Handwritten signatures and stamps]

3



La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-SMACR-OB-AD-373-2020**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "El Contratista" **Mtq de México, S.A. de C.V.**



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN**  
**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**  
**CONTRATO NÚMERO SIOP-E-SMACR-OB-AD-373-2020**

**IV.- Importe ejecutado:**

"El Contratista", ejecutó trabajos que ascienden a la cantidad de **\$24,000,000.00 ( veinticuatro millones de pesos 00/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado, por los volúmenes realmente ejecutados, tal y como se detalla en los generadores de cada una de las estimaciones.

**V.-Periodo de Ejecución:**

Para la ejecución de los trabajos, "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo no mayor a **60 días naturales**, debiéndose iniciar el día **15 de Julio de 2020** y concluyéndolos el día **12 de Septiembre de 2020**.

**VI.-Plazo Real Ejecutado:**

"El Contratista", realmente ejecutó los trabajos que le fueron encomendados en un plazo de **120 días naturales**, iniciándolos el día **15 de Julio de 2020** y concluyéndolos el día **11 de Noviembre de 2020**.

**VII.- Penas Convencionales:**

Para esta obra el contratista **MTQ de México, S.A. de C.V.**, no incumplió en sus obligaciones contractuales, por lo que no se aplicaron las penas convencionales señaladas en el artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el contrato respectivo.



**VIII.-Relación de Estimaciones:**

En cumplimiento a las obligaciones contractuales, se le pagó a "El Contratista", la cantidad de **\$7,016,166.36 ( siete millones dieciseis mil ciento sesenta y seis pesos 36/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de anticipo. Asimismo, a la fecha se han autorizado y pagado las siguientes estimaciones:

Número de Estimación	Importe de Estimación	Amortización de Anticipo	Importe Pagado de la Estimación
1	\$7,611,830.84	\$2,283,549.25	\$5,328,281.59
2	\$4,299,465.27	\$1,289,839.58	\$3,009,625.69
3	\$6,078,188.67	\$1,823,456.60	\$4,254,732.07
4	\$1,432,183.55	\$429,655.07	\$1,002,528.48
5	\$3,409,440.68	\$1,022,832.20	\$2,386,608.48
6	\$1,167,314.68	\$166,833.66	\$1,000,481.02
<b>Total:</b>	<b>\$23,998,423.69</b>	<b>\$7,016,166.36</b>	<b>\$16,982,257.33</b>

**IX.- Datos de la estimación final:**

Una vez realizada la revisión de los volúmenes y conceptos ejecutados con respecto de los cobrados en la estimación finiquito, resulta un monto a liquidar a favor de "El Contratista" por la cantidad de **\$1,576.31( mil quinientos setenta y seis pesos 31/100 M.N.)**, incluye el Impuesto al Valor Agregado, como se detalla a continuación:





Aldate #1351, Colonia Miraflores,  
CP 44770 Municipio Guadaluajara  
Edificio E

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN**  
**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**  
**CONTRATO NÚMERO SIOP-E-SMACR-OB-AD-373-2020**

Estimación	Importe de Estimación	Amortización de Anticipo	Importe a pagar
<b>7 (SIETE) finiquito</b>	<b>\$1,576.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,576.31</b>

Por lo que el saldo final a cancelar en este contrato es por la cantidad de **\$0.00 (cero de pesos 00/100 M.N.)**

**X.- Garantía de Vicios Ocultos:**

"El Contratista", en cumplimiento con lo establecido en el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, queda obligado a responder de los defectos que resulten de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable; para efecto de lo anterior garantizó los trabajos mediante póliza de fianza No. **2201883** emitida por: **Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A.**, misma que quedará vigente durante un plazo de doce meses a partir de la firma de la formalización del acta de entrega y recepción de los trabajos, quedando a salvo los derechos de la Secretaría para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda. Una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas. Así mismo "El Contratista" está de acuerdo en reintegrar las cantidades pagadas en exceso que no hubiesen podido ser detectadas con antelación a la suscripción de la presente acta.


"El Contratista" extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato.

1.- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se integra a la presente, el Acta de Entrega y Recepción de los trabajos con fecha de **11 de Noviembre de 2020**, en la cual la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, recibió físicamente los trabajos y se reservó el derecho para formar posteriores reclamaciones que se estimen convenientes en caso de detectarse defectos o vicios ocultos en los trabajos o de cualquier responsabilidad por parte del contratista, conforme a lo establecido en los artículos 111, 112 y 113 numeral 2 y 3, del ordenamiento legal en cita.

2.- Oficio número **DCIM/193-E/2020**, de fecha **11 de Noviembre de 2020** mediante el cual la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, notificó al contratista, a través de su representante legal o del responsable de obra, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos.

9

3 XI- Anexos:



Handwritten signature

3



La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-SMACR-OB-AD-373-2020**, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y "El Contratista" **Mtq de México, S.A. de C.V.**



Alcalde #1351, Colonia Paraflores,  
 CP 44270 Municipio Guadalajara  
 Edificio B

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN  
 ACTA DE FINIQUITO DE OBRA  
 CONTRATO NÚMERO SIOP-E-SMACR-OB-AD-373-2020**

3.- Generadores correspondientes a la estimación finiquito de conformidad con lo establecido en el artículo 105 numeral 3, 4 y 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Una vez leída la presente Acta de finiquito, y no existiendo duda sobre la interpretación y alcances de la misma, se cierra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **12 de Noviembre de 2020** a las **12:00** horas, firmando de conformidad **"Las Partes"** que participan en ella, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Por el contratista Mtq de México, S.A. de C.V.
	3
<b>Arq. José María Goya Carrón</b> Director General de Construcción	1 <b>Representante Legal</b>
	3
<b>Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano</b> Director de Construcción Infraestructura Metropolitana	1 <b>Responsable de obra</b>
<b>Ing. José Carlos Ramírez Sahagún</b> Residente de obra	



