



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| CONTRATO: | DOP-PAV-MUN-CON-LP-299-22 | N° ESTIMACIÓN: | 2 | PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL: | 21 DE OCTUBRE DE 2022 |
| CONTRATISTA: | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V. | | | PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL: | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| MUNICIPIO: | GUADALAJARA | LOCALIDAD: | GUADALAJARA | | |
| OBRA: | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS, UBICADO ENTRE AV. MONTEVIDEO Y LA CALLE PALERMO EN LA COL. PRADOS PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | | | | |

| CALENDARIOS | |
|--------------------------|-----------------------|
| FECHA INICIO | 13 DE OCTUBRE DE 2022 |
| FECHA TÉRMINO | 08 DE AGOSTO DE 2023 |
| FECHA INICIO AUTORIZADO | 13 DE OCTUBRE DE 2022 |
| FECHA TÉRMINO AUTORIZADO | 08 DE AGOSTO DE 2023 |
| DIFERIMIENTOS | |
| PRÓRROGAS | |
| CONVENIO | |


| ANTICIPO 2022 | |
|--------------------|--------------|
| ANTICIPO: 30.00% | \$300,000.00 |
| AMORT. ACUMULADA: | \$300,000.00 |
| ESTA AMORTIZACIÓN: | \$0.00 |
| TOTAL AMORTIZADO: | \$300,000.00 |
| SALDO: | \$0.00 |

| RESUMEN DE ESTIMACIÓN | | | |
|---------------------------|----------------|--|-----------------|
| IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: | \$8,639,796.88 | | - |
| - DEDUCTIVA: | - | | - |
| + ESCALATORIA: | - | | - |
| + IVA: 16.00%: | \$1,382,367.50 | | \$10,022,164.38 |
| - AMORTIZACIÓN: | - | | - |
| TOTAL A FACTURAR: | - | | \$10,022,164.38 |
| - 2 AL MILLAR: | \$17,279.59 | | \$10,004,884.79 |
| - 3 AL MILLAR: | - | | - |
| - 5 AL MILLAR: | - | | - |
| - SANCIÓN: | - | | - |
| TOTAL A PAGAR: | - | | \$10,004,884.79 |

| ANTICIPO 2023 | |
|--------------------|-----|
| ANTICIPO: 30.00% | N/A |
| AMORT. ACUMULADA: | N/A |
| ESTA AMORTIZACIÓN: | N/A |
| TOTAL AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO: | N/A |

| CONCEPTO | |
|----------------------------|----------------|
| PRELIMINARES | \$74,160.00 |
| DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | \$53,561.87 |
| TERRACERIAS | \$5,212,481.64 |
| PAVIMENTO RÍGIDO | \$3,299,593.37 |
| TOTAL | \$8,639,796.88 |

| ESTADO CONTABLE | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| TECHO FINANCIERO | IMPORTE | ACUMULADO | IMPORTE |
| IMPORTE ORDEN DE TRABAJO | \$33,198,026.11 | ACUMULADO ANTERIOR | \$999,999.59 |
| CONVENIO | \$0.00 | EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN | \$10,022,164.38 |
| ESCALATORIAS | \$0.00 | ACUMULADO A LA FECHA | \$11,022,163.97 |
| SUMA | \$33,198,026.11 | SALDO A LA FECHA | \$22,175,862.14 |
| AVANCE FINANCIERO | 33.20% | PORCENTAJE DEL SALDO | 66.80% |


 MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
 TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA


 ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
 JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES


 GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.
 EL CONTRATISTA