



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**



|              |  |                |   |                                |                       |
|--------------|--|----------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO:    | DOP-PAV-MUN-CON-LP-299-22  | Nº ESTIMACIÓN: | 5 | PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL: | 18 DE ENERO DE 2023   |
| CONTRATISTA: | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.   |                |   | PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:   | 16 DE FEBRERO DE 2023 |
| MUNICIPIO:   | GUADALAJARA  |                |   | LOCALIDAD:                     | GUADALAJARA           |
| OBRA:        | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS, UBICADO ENTRE AV. MONTEVIDEO Y LA CALLE PALERMO EN LA COL. PRADOS PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. |                |   |                                |                       |

| CALENDARIOS              |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| FECHA INICIO             | 13 DE OCTUBRE DE 2022 |
| FECHA TÉRMINO            | 08 DE AGOSTO DE 2023  |
| FECHA INICIO AUTORIZADO  | 13 DE OCTUBRE DE 2022 |
| FECHA TÉRMINO AUTORIZADO | 08 DE AGOSTO DE 2023  |
| DIFERIMIENTOS            |                       |
| PRÓRROGAS                |                       |
| CONVENIO                 |                       |

| CONCEPTO                               |                       |
|--|-----------------------|
| PAVIMENTO RIGIDO                       | \$-2,059,122.47       |
| PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RFC-420-2022 | \$49,569.66           |
| PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RFC-441-2022 | \$4,156,446.06        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>\$2,146,893.25</b> |

| ANTICIPO 2022      |              |
|--------------------|--------------|
| ANTICIPO: 30.00%   | \$300,000.00 |
| AMORT. ACUMULADA:  | \$300,000.00 |
| ESTA AMORTIZACIÓN: | \$0.00       |
| TOTAL AMORTIZADO:  | \$300,000.00 |
| REINTEGRO:         | \$0.00       |
| SALDO:             | \$0.00       |

| ANTICIPO 2023      |     |
|--------------------|-----|
| ANTICIPO: 30.00%   | N/A |
| AMORT. ACUMULADA:  | N/A |
| ESTA AMORTIZACIÓN: | N/A |
| TOTAL AMORTIZADO:  | N/A |
| REINTEGRO:         | N/A |
| SALDO:             | N/A |

| RESUMEN DE ESTIMACIÓN     |                 |
|---------------------------|-----------------|
| IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: | \$-4,206,015.72 |
| - DEDUCTIVA:              | \$-2,059,122.47 |
| + IVA: 16.00%:            | \$343,502.92    |
| - AMORTIZACIÓN:           | -               |
| TOTAL A FACTURAR:         | \$-4,293.79     |
| - 2 AL MILLAR:            | ✓               |
| - 3 AL MILLAR:            | -               |
| - 5 AL MILLAR:            | -               |
| - SANCIÓN:                | -               |
| TOTAL A PAGAR:            | \$2,486,102.38  |

| ESTADO CONTABLE          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                          | IMPORTE         | ACUMULADO       |
| TECHO FINANCIERO         |                 |                 |
| IMPORTE ORDEN DE TRABAJO | \$33,198,026.11 | ✓               |
| CONVENIO                 | \$0.00          |                 |
| SUMA                     | \$33,198,026.11 |                 |
| AVANCE FINANCIERO        | 99.16%          |                 |
| ACUMULADO ANTERIOR       |                 | \$30,428,316.93 |
| EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN |                 | \$2,490,396.17  |
| ACUMULADO A LA FECHA     |                 | \$32,918,713.10 |
| SALDO A LA FECHA         |                 | \$279,313.01    |
| PORCENTAJE DEL SALDO     |                 | 0.84%           |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

MTR. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCAZAR  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ  
**TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA**

ING. ESTELI MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS

**JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES**

**EL CONTRATISTA**

GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.

LLAVE DE SEGURIDAD: N1Y1BJYW1Q1ZW3m7C00MIGV1UW1NT1NG1N1Z1WQ3mmQvTZm