



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-PAV-MUN-CON-LP-299-22	Nº ESTIMACIÓN:	6-FINIQUITO	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	17 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS, UBICADO ENTRE AV. MONTEVIDEO Y LA CALLE PALERMO EN LA COL. PRADOS PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	13 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TÉRMINO	08 DE AGOSTO DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	13 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	08 DE AGOSTO DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

  

CONCEPTO	
PRELIMINARES	\$10,107.08 ✓
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	\$101,324.08 ✓
TERRACERIAS	\$38,839.13 ✓
SISTEMA DE AGUA POTABLE - LINEAS DE AGUA POTABLE	\$498,084.08 ✓
SISTEMA DE AGUA POTABLE - PIEZAS ESPECIALES	\$207,551.43 ✓
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - RED DE ATARJEAS	\$2,846,970.14 ✓
PAVIMENTO RIGIDO	\$-555,339.05 ✓
BANQUETAS	\$39,246.21 ✓
LIMPIEZA	\$26,071.75 ✓
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-420-2022	\$-9,308,874.36 ✓
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-509-2022	\$5,589,211.31 ✓
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-441-2022	\$-272,277.37 ✓
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-478-2022	\$1,019,871.78 ✓
TOTAL	\$240,786.21 ✓

ANTICIPO 2022	
ANTICIPO: 30.00%	\$300,000.00
AMORT. ACUMULADA:	\$300,000.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$300,000.00
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$0.00

  

ANTICIPO 2023	
ANTICIPO: 30.00%	N/A
AMORT. ACUMULADA:	N/A
ESTA AMORTIZACIÓN:	N/A
TOTAL AMORTIZADO:	N/A
REINTEGRO:	N/A
SALDO:	N/A

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$11,061,713.84
- DEDUCTIVA:	\$-10,820,927.63
+ IVA: 16.00%:	\$38,525.79
- AMORTIZACIÓN:	-
TOTAL A FACTURAR:	\$279,312.00
- 2 AL MILLAR:	\$481.57
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	-
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$278,830.43

ESTADO CONTABLE		
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$33,198,026.11 ✓	ACUMULADO ANTERIOR
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN
SUMA	\$33,198,026.11	ACUMULADO A LA FECHA
AVANCE FINANCIERO	100.00%	SALDO A LA FECHA
		PORCENTAJE DEL SALDO
		0.00%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ  
**TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA**

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BARCENAS  
**JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES**

GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.  
**EL CONTRATISTA**

LLAVE DE SEGURIDAD: YWZhZjNIOGYtNwKMS000Dg2LWfZGMYzK4MjUjNzYNzHk5