



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-218-23	N° ESTIMACIÓN:	4	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	05 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	18 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 1), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	
CONCEPTO	
INSTALACIÓN SANITARIA	\$925,745.25
OBRA CIVIL	\$111,077.36
TOTAL	\$1,036,822.61

ANTIPO	
ANTIPO: 30.00%	\$4,270,589.30
AMORT. ACUMULADA:	\$3,879,775.03
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$390,814.27
TOTAL AMORTIZADO:	\$4,270,589.30
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$0.00

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$1,036,822.61
- DEDUCTIVA:	-
+ IVA: 16.00%	\$165,891.62
- AMORTIZACIÓN:	\$390,814.27
TOTAL A FACTURAR:	\$811,899.96
- 2 AL MILLAR:	\$2,073.65
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$5,184.11
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$804,642.20

ESTADO CONTABLE		
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$14,235,297.67	ACUMULADO ANTERIOR
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN
SUMA	\$14,235,297.67	ACUMULADO A LA FECHA
AVANCE FINANCIERO	99.30%	SALDO A LA FECHA
		IMPORTE
		\$12,932,583.43
		\$1,202,714.23
		\$14,135,297.66
		\$100,000.01
		0.70%

MTRO. FRANCISCO JOSE ONTIVEROS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMIREZ BARCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

ITERACIÓN, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA