



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-218-23	N° ESTIMACIÓN:	1	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	07 DE JULIO DE 2023
CONTRATISTA:	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	05 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 1), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUNA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

CONCEPTO	
PRELIMINARES	\$631,014.44 ✓
OBRA CIVIL	\$3,052,326.05 ✓
TOTAL	\$3,683,340.49 ✓

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$4,270,589.30
AMORT. ACUMULADA:	\$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$1,281,802.49
TOTAL AMORTIZADO:	\$1,281,802.49
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$2,988,786.81

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$3,683,340.49
- DEDUCTIVA:	-
+ IVA: 16.00%:	\$589,334.48
- AMORTIZACIÓN:	\$1,281,802.49
TOTAL A FACTURAR:	\$2,990,872.48
- 2 AL MILLAR:	\$7,366.68
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$18,416.70
- SANCION:	-
TOTAL A PAGAR:	\$2,965,089.10

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$14,235,297.67 ✓	ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$4,272,674.97
SUMA	\$14,235,297.67	ACUMULADO A LA FECHA	\$4,272,674.97
AVANCE FINANCIERO	30.01%	SALDO A LA FECHA	\$9,962,622.70
		PORCENTAJE DEL SALDO	69.99%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

ITERACIÓN, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

CLAVE DE SEGURIDAD: ZTNJNDhmYzItYTNmNi00jMILtkwzWEtNGM4NzQ3mESmRm