



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-245-23	Nº ESTIMACIÓN:	2	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	01 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVAGREA, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	30 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 2), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

CONCEPTO	
PRELIMINARES	\$-2,686.94 ✓
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	\$-248,193.79 ✓
TERRACERIAS	\$-167,089.99 ✓
GUARNICIONES	\$-2,388,510.78 ✓
BANQUETAS	\$37,627.77 ✓
LIMPIEZA	\$70,421.28 ✓
PRECIOS FUERA DE CATALOGO RCFC-060-2023	\$10,857,943.08 ✓
TOTAL	\$8,159,510.63 ✓

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$5,685,090.61
AMORT. ACUMULADA:	\$1,195,788.38
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$2,839,509.70
TOTAL AMORTIZADO:	\$-4,035,298.08
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$1,649,792.53

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$11,164,393.61
- DEDUCTIVA:	\$-3,004,882.98
+ IVA: 16.00%:	\$1,305,521.70
- AMORTIZACIÓN:	\$2,839,509.70
TOTAL A FACTURAR:	\$6,625,522.63 ✓
- 2 AL MILLAR:	\$16,319.02
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$40,797.55
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$6,568,406.06 ✓

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$18,950,302.02 ✓	ACUMULADO ANTERIOR	\$3,985,961.25
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$9,465,032.33
SUMA	\$18,950,302.02	ACUMULADO A LA FECHA	\$13,450,993.58 ✓
AVANCE FINANCIERO	70.98%	SALDO A LA FECHA	\$5,499,308.44
		PORCENTAJE DEL SALDO	29.02%

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOAQUÍN CARLOS NAVARRO RUIZ  
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS  
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVAGREA, S.A. DE C.V.  
EL CONTRATISTA