



Obras Públicas
Gestión Integral de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LD-246-23	Nº ESTIMACIÓN:	1	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	07 DE JULIO DE 2023
CONTRATISTA:	TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	21 DE JULIO DE 2023	LOCALIDAD:	GUADALAJARA
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	REHABILITACION DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUNA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.			

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PROBROGAS	
CONVENIO	

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$7,581,938.24
AMORT. ACUMULADA:	\$0.00
ESTA AMORTIZACION:	\$1,524,453.19
TOTAL AMORTIZADO:	\$1,524,453.19
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$6,057,485.05

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$4,380,612.61
- DEDUCTIVA:	-
+ IVA: 16.00%:	\$700,898.02
- AMORTIZACION:	\$1,524,453.19
TOTAL A FACTURAR:	-
- 2 AL MILLAR:	\$8,761.23
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$21,903.06
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$3,526,393.15

CONCEPTO	
PRELIMINARES	\$28,810.48
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	\$275,799.69
TERRACERIAS	\$241,021.15
GUARNICIONES	\$443,463.91
PAVIMENTO RÍCIDO	\$3,391,517.38
TOTAL	\$4,380,612.61

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$25,273,127.47	ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$5,081,510.63
SUMA	\$25,273,127.47	ACUMULADO A LA FECHA	\$5,081,510.63
AVANCE FINANCIERO	20.11%	SALDO A LA FECHA	\$20,191,616.84
		PORCENTAJE DEL SALDO	79.89%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCAZAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ

TTULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BARGENAS

JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

EL CONTRATISTA

LLAVE DE SEGURIDAD: N2FIZMEWZTEWITEZCG00ZDILWESMmQNTg7mE0ZmU4M7W