



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-246-23	Nº ESTIMACIÓN:	2	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	22 DE JULIO DE 2023
CONTRATISTA:	TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	06 DE AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	ANTICIPO
FECHA INICIO 07 DE JULIO DE 2023	ANTICIPO: 30.00% \$7,581,938.24
FECHA TÉRMINO 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	AMORT. ACUMULADA: \$1,524,453.19
FECHA INICIO AUTORIZADO 07 DE JULIO DE 2023	ESTA AMORTIZACIÓN: \$811,646.00
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	TOTAL AMORTIZADO: \$2,356,099.19
DIFERIMIENTOS	REINTEGRO: \$0.00
PROROGAS	SALDO: \$5,245,839.05
CONVENIO	

CONCEPTO	IMPORTE
PRELIMINARES	\$15,352.66
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	\$255,407.97
TERRACERIAS	\$310,290.00
GUARNICIONES	\$96,983.64
PAVIMENTO RÍGIDO	\$1,654,281.83
TOTAL	\$2,332,316.10

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$2,332,316.10
- DEDUCTIVA:	-
+ IVA: 16.00%:	\$373,170.58
- AMORTIZACIÓN:	\$811,646.00
TOTAL A FACTURAR:	\$1,893,840.68
- 2 AL MILLAR:	\$4,664.63
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$11,661.58
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$1,877,514.47

ESTADO CONTABLE	
TECHO FINANCIERO	ACUMULADO
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	IMPORTE
\$25,273,127.47	ACUMULADO ANTERIOR
CONVENIO	\$5,081,510.63
\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN
SUMA	\$2,705,486.68
\$25,273,127.47	ACUMULADO A LA FECHA
AVANCE FINANCIERO	\$17,486,130.16
30.81%	SALDO A LA FECHA
	69.19%
	PORCENTAJE DEL SALDO

MRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESAY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA

TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA