



Obras Públicas  
Gestión integral  
de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-246-23	N° ESTIMACIÓN:	4	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATISTA:	TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

CONCEPTO	
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	\$190,407.70
TERRACERIAS	\$73,042.98
SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE AGUA POTABLE	\$264,556.27
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RED DE ATARJEAS	\$253,825.89
GUARNICIONES	\$328,617.12
PAVIMENTO RÍGIDO	\$-4,212,063.99
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-051-2023	\$11,138,754.88
TOTAL	\$8,037,140.85

ANTICIPO	
ANTIPIPO: 30.00%	\$7,581,938.24
AMORT. ACUMULADA:	\$2,366,217.41
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$2,796,925.02
TOTAL AMORTIZADO:	\$5,163,142.43
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$2,418,795.81

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$12,653,133.96
- DEDUCTIVA:	\$-4,615,993.11
+ IVA: 16.00%:	\$1,285,942.54
- AMORTIZACIÓN:	\$2,796,925.02
TOTAL A FACTURAR:	\$6,526,158.37
- 2 AL MILLAR:	\$16,074.28
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$40,185.70
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$6,469,898.39

ESTADO CONTABLE		
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$25,273,127.47	ACUMULADO ANTERIOR
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN
SUMA	\$25,273,127.47	ACUMULADO A LA FECHA
AVANCE FINANCIERO	68.10%	SALDO A LA FECHA
		PORCENTAJE DEL SALDO
		31.90%

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

MTR. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVABRO RUIZ  
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS  
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.  
EL CONTRATISTA

CLAVE DE SEGURIDAD: MJA4ZThKjImM YmY00YmELWjYzgtZmZzWU0Y2VhMjMx