



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-246-23	N° ESTIMACIÓN:	5	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$1,238,592.62
- DEDUCTIVA:	-
+ IVA: 16.00%:	\$198,174.82
- AMORTIZACIÓN:	\$431,030.23
TOTAL A FACTURAR:	\$1,005,737.21
- 2 AL MILLAR:	\$2,477.19
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$6,192.96
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$997,067.06

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$7,581,938.24
AMORT. ACUMULADA:	\$5,163,142.43
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$431,030.23
TOTAL AMORTIZADO:	\$5,594,172.66
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$1,987,765.58

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

CONCEPTO	
TERRACERIAS	\$71,683.48
SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE AGUA POTABLE	\$80,145.40
SISTEMA DE AGUA POTABLE PIEZAS ESPECIALES	\$88,802.01
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RED DE ATARJEAS	\$296,489.22
SISTEMA ELECTRICO Y DE ALUMBRADO SISTEMA DE ALUMBRADO	\$17,787.87
PRECIOS FUERA DE CATALOGO RCFC-051-2023	\$683,684.64
TOTAL	\$1,238,592.62

ESTADO CONTABLE		
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$25,273,127.47	ACUMULADO ANTERIOR
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN
SUMA	\$25,273,127.47	ACUMULADO A LA FECHA
AVANCE FINANCIERO	73.78%	SALDO A LA FECHA
		PORCENTAJE DEL SALDO
		26.22%

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ  
**TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA**

ING. LESLY MARGELA RAMÍREZ BÁRCENAS  
**JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES**

TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.  
**EL CONTRATISTA**

LEAVE DE SEGURIDAD: MDRJZWqznzMIOTezYs00M2MILWlYTYtYzEIM2NkOGI2YtmM3