



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-246-23	N° ESTIMACIÓN:	7	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	16 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:	TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:		PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	21 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	LOCALIDAD:	GUADALAJARA		
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

ANTIPO	
ANTIPO: 30.00%	\$7,581,938.24
AMORT. ACUMULADA:	\$7,092,580.69
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$489,357.55
TOTAL AMORTIZADO:	\$7,581,938.24
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$0.00

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$1,406,199.66
- DEDUCTIVA:	-
+ IVA: 16.00%:	\$224,991.95
- AMORTIZACIÓN:	\$489,357.55
TOTAL A FACTURAR:	-
- 2 AL MILLAR:	\$2,812.40
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$7,031.00
- SANGCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$1,131,990.66

CONCEPTO	
SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE AGUA POTABLE	\$41,619.76
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RED DE ATARJEAS	\$18,831.59
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-051-2023	\$798,587.36
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-104-2023	\$547,160.95
TOTAL	\$1,406,199.66

ESTADO CONTABLE		
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$25,273,127.47	ACUMULADO ANTERIOR
CONVENIO	\$6,317,924.03	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN
SUMA	\$31,591,051.50	ACUMULADO A LA FECHA
AVANCE FINANCIERO	80.00%	SALDO A LA FECHA
		PORCENTAJE DEL SALDO
		20.00%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

EL CONTRATISTA

LLAVE DE SEGURIDAD: ODhIMDFZDYtYVWkOS00Y2XlWLWETZGUTZWZjnz3MTC4NJEY