



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-246-23	Nº ESTIMACIÓN:	8-CONVENIO	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	22 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:	TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:		PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	27 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	LOCALIDAD:	GUADALAJARA		
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				


CALENDARIOS		RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$5,190,094.07
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	- DEDUCTIVA:	-
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023	+ IVA: 16.00%:	\$6,020,509.12
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	- AMORTIZACIÓN:	-
DIFERIMIENTOS		TOTAL A FACTURAR:	\$6,020,509.12
PRÓRROGAS		- 2 AL MILLAR:	\$10,380.19
CONVENIO		- 3 AL MILLAR:	-
		- 5 AL MILLAR:	\$25,950.47
		- SANCIÓN:	-
		TOTAL A PAGAR:	\$5,984,178.46

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$7,581,938.24
AMORT. ACUMULADA:	\$7,581,938.24
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$7,581,938.24
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$0.00


CONCEPTO		IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES		\$202,705.72		
TERRACERIAS		\$201,767.29		
GUARNICIONES		\$231,268.68		
PAVIMENTO RIGIDO		\$291,365.68		
PRECIOS FUERA DE CATALOGO RFC-051-2023		\$4,262,986.70		
TOTAL		\$5,190,094.07		

ESTADO CONTABLE		IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
TECHO FINANCIERO		\$25,273,127.47		
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO		\$6,317,924.03	ACUMULADO ANTERIOR	\$25,273,127.25
CONVENIO		\$31,591,051.50	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$6,020,509.12
AVANCE FINANCIERO	99.06%		ACUMULADO A LA FECHA	\$31,293,636.37
			SALDO A LA FECHA	\$297,415.13
			PORCENTAJE DEL SALDO	0.94%

MITRO, FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA



ING. LESLY MARCELA RAMIREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES



Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA



LLAVE DE SEGURIDAD: ZDI0MTYyYmYmJl3ZC00ZjC4LhIZGHYwQlMjRlMjRlMjRlMjRlMjRlMjRl