



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-246-23	N° ESTIMACIÓN:	9-FINIQUITO-CONVENIO	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	28 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:	TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

CONCEPTO	
PRELIMINARES	\$6,585.45
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	\$-121,895.60
TERRACERIAS	\$135,349.85
SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE AGUA POTABLE	\$5,286.50
SISTEMA DE AGUA POTABLE TOMAS DOMICILIARIAS	\$-15,280.72
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RED DE ATARJEAS	\$63,251.50
SISTEMA ELECTRICO Y DE ALUMBRADO SISTEMA DE ALUMBRADO	\$152,977.91
GUARNICIONES	\$-336,326.07
PAVIMENTO RÍGIDO	\$-10,826.45
BANQUETAS	\$579,449.66
LIMPIEZA	\$113,174.61
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-051-2023	\$-5,341,045.09
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-104-2023	\$1,723,488.05

ANTIPIPO	
ANTIPIPO: 30.00%	\$7,581,938.24
AMORT. ACUMULADA:	\$7,581,938.24
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$7,581,938.24
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$0.00

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$6,459,272.56
- DEDUCTIVA:	\$-6,202,882.30
+ IVA: 16.00%:	\$41,022.44
- AMORTIZACIÓN:	-
TOTAL A FACTURAR:	\$297,412.70
- 2 AL MILLAR:	\$512.78
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$1281.95
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$295,617.97

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$25,273,127.47	ACUMULADO ANTERIOR	\$31,293,636.37
CONVENIO	\$6,317,924.03	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$297,412.70
SUMA	\$31,591,051.50	ACUMULADO A LA FECHA	\$31,591,049.07
AVANCE FINANCIERO	100.00%	SALDO A LA FECHA	\$2.43
		PORCENTAJE DEL SALDO	0.00%

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA


CLAVE DE SEGURIDAD: ZCFKNNW2MTYMBJKOC00mmY0LTgwZmQtYWM9MmZjOCiyWjg4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN




PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-114-2023	\$296,092.37
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-117-2023	\$28,353.81
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-151-2023	\$2,603,620.04
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-159-2023	\$374,134.44
TOTAL	\$256,390.26



MTBO FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA



ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BARCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES



Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA

LLAVE DE SEGURIDAD: ZGFKNWMZMTYTmJbKOC00MmYOLfgwZmGtYWM0MmZjOCiyMjg4