



Contraloría del Estado GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 308/DGVCO-DAVOD/2023 DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

3423

Guadalajara, Jalisco; 02 de junio de 2023.

Arq. José María Goya Carmona. Director General de Construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Av. Prolongación Alcalde No. 1351 Edificio B, 2do. Piso Colonia Miraflores, C.P. 44270 Ciudad.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 12 fracción X, 27 fracciones II, VI y 30 fracciones II, V y VI del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación No. 315/2022 comunicada mediante el oficio No. 2121/DGVCO-DOD/2022 correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Construcción de helipuerto y andador de intercomunicación con el área de urgencias en el Hospital Comunitario, en la cabecera municipal de Cihuatlán, Jalisco", con un monto total de la obra de \$8'777,773.80 (incluye convenio adicional), bajo el número de contrato SIOP-E-SMACR-OB-LP-522-2020, a cargo de la empresa SAMIER Edificaciones, S. de R.L. de C.V., le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 04 (finiquito), con un monto comprobado de \$8'776,411.47; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente. "Sufragio Efectivo. No Reelección"

[Handwritten signature]

L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza Director General de Verificación y Control de Obra.

Vertical stamp: SECRE... 23 JUN -8 11:21 Sin visto Arreola SIOP

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-036-2023.


- c. c. p. - C. Jorge Eliseo Salas Chávez - Presidente Municipal de Cihuatlán, Jalisco. -Juarez No. 57, colonia Centro, C.P. 48970, Zapopan, Jalisco. - Para conocimiento. - Mtro. David Miguel Zamora Bueno. - Secretario de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No.1351, Edificio B, 2do. Piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para su conocimiento. - Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras. - Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No.1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270. - Para su conocimiento. - Mtro. Arq. Francisco Javier Covarrubias Martinez. - Coordinador General de Atención a Auditorias de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No.1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270- Para su conocimiento. - Lic. Maria de los Angeles Estrada Muñoz. - Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No.1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para su conocimiento. - Lic. Maria Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado de Jalisco. - Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, C.P.44160.-Para su conocimiento. - Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla. - Director de Área de Obra Directa. - Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para su conocimiento.

OFICIALIA DE PARTES DESPACHADO

RAHP/MGAP/JCNAV/igpp

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco".

Av. Vallarta #1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 366816 33, 15439470



06 JUN 2023